

三、报价明细表（实质性格式）

项目编号：JSZC-320412-XHJS-G2025-0030

项目名称：十一区停车场改造-门头、成品岗亭及工房北区公建配套(过渡)采购

报价单位：人民币元


序号	产品名称	生产厂家	品牌	技术参数	单位	数量	单价	合价	备注
1	定制集装箱 1 (核心产品)	常州市儒昌 钢结构工程 有限公司	儒昌	1、工厂化生产，现场安装，不接受现场搭建方式； 2、结构设计牢固、安全，使用寿命达到 8 年以上； 3、抗风等级达到 10 级以上，抗震等级达到 7 度以上， 整体为复合钢结构； 4、主体框架：12#热镀锌槽钢（Q235）底框框架，8#热 镀锌槽钢（Q235）底框横梁，20*100*1.5mm 镀锌方管 （Q235）顶框钢架，100*100*1.8mm 镀锌方管（Q235） 立柱； 5、外墙板：50mm 金属岩棉夹芯板，外墙镀锌板厚 0.5mm， 内墙彩钢厚 0.28mm；外墙刷氟碳漆； 6、屋面板：0.5mm 厚屋面板； 7、地板：15mm 厚玻镁地板 8、集装箱改造，开设门窗洞口； 9、强弱电阻燃管线安装，强弱电箱安装，灯具安装； 10、顶面轻钢龙骨碳晶板吊顶； 11、墙面碳晶板安装（含收口条）；	只	1	30000	30000	

				12、地面 40 厚 C25 细石混凝土找平，自流平，3mm 医用型 PVC 地胶安装； 13、金属玻璃平开门安装；					
2	定制集装箱 2	常州市儒昌 钢结构工程 有限公司	儒昌	1、工厂化生产，现场安装，不接受现场搭建方式； 2、结构设计牢固、安全，使用寿命达到 8 年以上； 3、抗风等级达到 10 级以上，抗震等级达到 7 度以上，整体为复合钢结构； 4、主体框架：12#热镀锌槽钢（Q235）底框框架，8#热镀锌槽钢（Q235）底框横梁，20*100*1.5mm 镀锌方管（Q235）顶框钢架，100*100*1.8mm 镀锌方管（Q235）立柱； 5、外墙板：50mm 金属岩棉夹芯板，外墙镀锌板厚 0.5mm，内墙彩钢厚 0.28mm；外墙刷氟碳漆； 6、屋面板：0.5mm 厚屋面板； 7、地板：15mm 厚玻镁地板； 8、集装箱改造，开设门窗洞口； 9、强弱电阻燃管线安装，强弱电箱安装，灯具安装； 10、顶面轻钢龙骨碳晶板吊顶； 11、墙面碳晶板安装（含收口条）； 12、地面 40 厚 C25 细石混凝土找平，自流平，3mm 医用型 PVC 地胶安装； 13、金属玻璃感应门及金属玻璃平开门安装；	只	5	75000	375000	
3	定制集装箱 3	常州市儒昌 钢结构工程 有限公司	儒昌	1、工厂化生产，现场安装，不接受现场搭建方式； 2、结构设计牢固、安全，使用寿命达到 8 年以上； 3、抗风等级达到 10 级以上，抗震等级达到 7 度以上，整体为复合钢结构；	只	1	54450	54450	

				<p>4、主体框架：12#热镀锌槽钢（Q235）底框框架，8#热镀锌槽钢（Q235）底框横梁，20*100*1.5mm 镀锌方管（Q235）顶框钢架，100*100*1.8mm 镀锌方管（Q235）立柱；</p> <p>5、外墙板：50mm 金属岩棉夹芯板，外墙镀锌板厚 0.5mm，内墙彩钢厚 0.28mm；外墙刷氟碳漆；</p> <p>6、屋面板：0.5mm 厚屋面板；</p> <p>7、地板：15mm 厚玻镁地板；</p> <p>8、集装箱改造，开设门窗洞口；</p> <p>9、强弱电阻燃管线安装，强弱电箱安装，灯具安装；</p> <p>10、顶面轻钢龙骨碳晶板吊顶；</p> <p>11、墙面碳晶板安装（含收口条）；</p> <p>12、地面 40 厚 C25 细石混凝土找平，自流平，3mm 医用型 PVC 地胶安装；</p> <p>13、防盗门安装；</p>					
4	定制集装箱 4	常州市儒昌钢结构工程有限公司	儒昌	<p>1、工厂化生产，现场安装，不接受现场搭建方式；</p> <p>2、结构设计牢固、安全，使用寿命达到 8 年以上；</p> <p>3、抗风等级达到 10 级以上，抗震等级达到 7 度以上整体为复合钢结构；</p> <p>4、主体框架：12#热镀锌槽钢（Q235）底框框架，8#热镀锌槽钢（Q235）底框横梁，20*100*1.5mm 镀锌方管（Q235）顶框钢架，100*100*1.8mm 镀锌方管（Q235）立柱；</p> <p>5、外墙板：50mm 金属岩棉夹芯板，外墙镀锌板厚 0.5mm，内墙彩钢厚 0.28mm；外墙刷氟碳漆；</p> <p>6、屋面板：0.5mm 厚屋面板；</p>	只	1	74800	74800	

				7、地板：15mm 厚玻镁地板； 8、集装箱改造，开设门窗洞口； 9、强弱电阻燃管线安装，强弱电箱安装，灯具安装； 10、顶面轻钢龙骨碳晶板吊顶； 11、墙面碳晶板安装（含收口条）； 12、地面 40 厚 C25 细石混凝土找平，自流平，3mm 医用型 PVC 地胶安装； 13、金属玻璃平开门安装；					
5	定制集装箱 5	常州市儒昌 钢结构工程 有限公司	儒昌	1、工厂化生产，现场安装，不接受现场搭建方式； 2、结构设计牢固、安全，使用寿命达到 8 年以上； 3、抗风等级达到 10 级以上，抗震等级达到 7 度以上，整体为复合钢结构； 4、主体框架：12#热镀锌槽钢（Q235）底框框架，8#热镀锌槽钢（Q235）底框横梁，20*100*1.5mm 镀锌方管（Q235）顶框钢架，100*100*1.8mm 镀锌方管（Q235）立柱； 5、外墙板：50mm 金属岩棉夹芯板，外墙镀锌板厚 0.5mm，内墙彩钢厚 0.28mm；外墙刷氟碳漆； 6、屋面板：0.5mm 厚屋面板； 7、地板：15mm 厚玻镁地板 8、集装箱改造，开设门窗洞口； 9、强弱电阻燃管线安装，强弱电箱安装，灯具安装； 10、顶面轻钢龙骨碳晶板吊顶； 11、墙面碳晶板安装（含收口条）； 12、地面 40 厚 C25 细石混凝土找平，自流平，3mm 医用型 PVC 地胶安装；		76000	76000		

				13、金属玻璃平开外门安装及木质成套内门安装;					
6	定制集装箱 6	常州市儒昌 钢结构工程 有限公司	儒昌	1、工厂化生产，现场安装，不接受现场搭建方式; 2、结构设计牢固、安全，使用寿命达到 8 年以上; 3、抗风等级达到 10 级以上，抗震等级达到 7 度以上， 整体为复合钢结构; 4、主体框架：12#热镀锌槽钢（Q235）底框框架，8#热 镀锌槽钢（Q235）底框横梁，20*100*1.5mm 镀锌方管 （Q235）顶框钢架，100*100*1.8mm 镀锌方管（Q235） 立柱; 5、外墙板：50mm 金属岩棉夹芯板，外墙镀锌板厚 0.5mm， 内墙彩钢厚 0.28mm; 外墙刷氟碳漆; 6、屋面板：0.5mm 厚屋面板; 7、地板：15mm 厚玻镁地板; 8、集装箱改造，开设门窗洞口; 9、强弱电阻燃管线安装，强弱电箱安装，灯具安装; 10、顶面轻钢龙骨碳晶板吊顶; 11、墙面碳晶板安装（含收口条）; 12、地面 40 厚 C25 细石混凝土找平，自流平，3mm 厚 型 PVC 地胶安装; 13、防盗门安装;	只	1	55800	55800	
7	定制集装箱 7	常州市儒昌 钢结构工程 有限公司	儒昌	1、工厂化生产，现场安装，不接受现场搭建方式; 2、结构设计牢固、安全，使用寿命达到 8 年以上; 3、抗风等级达到 10 级以上，抗震等级达到 7 度以上， 整体为复合钢结构; 4、主体框架：12#热镀锌槽钢（Q235）底框框架，8#热	只	1	55800	55800	



				镀锌槽钢（Q235）底框横梁，20*100*1.5mm 镀锌方管（Q235）顶框钢架，100*100*1.8mm 镀锌方管（Q235）立柱； 5、外墙板：50mm 金属岩棉夹芯板，外墙镀锌板厚 0.5mm，内墙彩钢厚 0.28mm；外墙刷氟碳漆； 6、屋面板：0.5mm 厚屋面板； 7、地板：15mm 厚玻镁地板； 8、集装箱改造，开设门窗洞口； 9、强弱电阻燃管线安装，强弱电箱安装，灯具安装； 10、顶面轻钢龙骨碳晶板吊顶； 11、墙面碳晶板安装（含收口条）； 12、地面 40 厚 C25 细石混凝土找平，自流平，3mm 医用型 PVC 地胶安装； 13、金属玻璃平开门安装；					
8	定制集装箱 8	常州市儒昌钢结构工程有限公司	儒昌	1、工厂化生产，现场安装，不接受现场搭建方式； 2、结构设计牢固、安全，使用寿命达到 8 年以上； 3、抗风等级达到 10 级以上，抗震等级达到 7 度以上，整体为复合钢结构； 4、主体框架：12#热镀锌槽钢（Q235）底框框架，8#热镀锌槽钢（Q235）底框横梁，20*100*1.5mm 镀锌方管（Q235）顶框钢架，100*100*1.8mm 镀锌方管（Q235）立柱； 外墙板：50mm 金属岩棉夹芯板，外墙镀锌板厚 0.5mm，内墙彩钢厚 0.28mm；外墙刷氟碳漆； 6、屋面板：0.5mm 厚屋面板； 7、地板：15mm 厚玻镁地板	只	1	44000	44000	

				8、集装箱改造，开设门窗洞口； 9、强弱电阻燃管线安装，强弱电箱安装，灯具安装； 10、顶面轻钢龙骨碳晶板吊顶； 11、墙面碳晶板安装（含收口条）； 12、地面 40 厚 C25 细石混凝土找平，30 厚干硬性水泥砂浆结合层，400*400 防滑地砖铺设； 13、金属玻璃平开门安装； 14、卫生间洁具安装；					
9	造型大门	常州市儒昌 钢结构工程 有限公司	儒昌	1、C30 商品混凝土基础，Φ12@150 单层双向三级钢； 2、Q235 钢柱、梁制作及安装，表面咖色氟碳漆； 3、镀锌方管钢架格栅制作及安装，表面咖色氟碳漆； 4、2.5mm 厚咖色氟碳铝板安装； 5、铝合金灯槽及 LED 灯带安装； 6、600 高亚克力发光字安装；	座	1	162450	162450	
10	成品岗亭	常州市儒昌 钢结构工程 有限公司	儒昌	1、采用 50*50*1.5mm 镀锌钢管、1.5mm 镀锌板拼焊；8mm 钢化玻璃平开门及铝合金推拉窗（含百叶）；PVC 扣板吊顶；防滑花纹钢板底座防锈处理；配置工作台、控制柜、配电箱、开关插座、节能灯、漏电保护器、暗敷线路、空调架等； 2、1.5P 挂式空调安装，含电源接入；	座	1	25200	25200	
11	2F 活动平台及 过道地板	常州市儒昌 钢结构工程 有限公司	儒昌	5*5 镀锌角铁龙骨+菠萝格防腐木地板	座	2	160	340	54400
12	钢爬梯	常州市儒昌 钢结构工程 有限公司	儒昌		座	1	18900	18900	

13	钢化玻璃栏杆	常州市儒昌 钢结构工程 有限公司	儒昌	内置钢化玻璃护栏（含地槽）	m	123.45	580	71601	
14	雨棚制作及安 装	常州市儒昌 钢结构工程 有限公司	儒昌	钢结构玻璃雨棚、6+6 夹胶玻璃	m²	53.383	1150	61390.45	
合计								1159791.45	

- 注：1、本表按本招标文件“第五章采购需求”-“采购清单”中的标的报价。
- 2、如果不提供明细报价将视为没有实质性响应招标文件。
- 3、本表行数可以按照项目分项情况增加。
- 4、上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。
- 5、综合单价中包含运输、装卸、备品备件以及相关措施费、管理费、利润、规费、税金等。



投标单位名称：常州市儒昌钢结构工程有限公司（加盖 CA 电子公章）

日期：2025 年 10 月 20 日