

海安市社会福利院大门两侧房屋外立面更新
及养老服务指导中心综合改造项目
图纸编制疑问及回复

1、隔墙-3 双层石膏板隔断内置岩棉，(岩棉的容重及厚度需明确)?
做法表中是 9.5mm 厚石膏板，图纸中说明为 12mm 厚石膏板按哪个执行?

回复：按 12mm 厚执行。

2、隔墙-9，12 厚防火防潮纸面石膏+15 厚家具板，需明确家具板材的具体材质，隔墙-9 是否有骨架基层，？

回复：不要再单列隔墙-9，此部位合到柜体中，理发区阅览室部位的双面低柜及局部单面高柜，其中低柜合用一个背板实体。

3、隔墙-10，铝单板干挂墙面，高度是否至吊顶下？

回复：直接到吊顶下口。

4、隔墙-11，此处是否需要设计骨架基层？

回复：一层隔墙 11 的规格，见详图大样节点图。

5、地面(5)5mm 水泥自流平的厚度及 3.0 厚 PVC 地胶卷材是否为(同质透芯?)及收口压条的材质等要求？

回复：5mm 厚水泥自流平，3.0mm 厚 PVC 地胶。

6、备餐间中的不锈钢台面柜及保温台、水池、消毒柜是否是成品购置，是否在此招标范围？

回复：不锈钢台面柜及保温台、水池为成品采购，在此次招标范围，消毒柜不在此次的招标范围。

7、资料室中的文件柜是否为成品采购？

回复：文件柜不在此次的招标范围，利用原有文件柜。

8、落地窗帘是否在本次招标范围？

回复：不在本次招标范围。

9、未保中心楼梯间的防盗门的规格需提供一下？

回复：规格：FDM0924。