

《分项价格表》

项目名称：沛县公安局九龙城警务站购置项目

项目编号：JSZC-320322-XZWY-G2026-0001

货币单位：人民币元

序号	产品名称	品牌	产品参数/型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
一	房屋系统		(结构系统安全、耐久；围护体系满足气密性、保温性、隔音性)房屋装配式墙体体系，包括墙体龙骨、保温板、墙板连接件、内墙板和外墙板；保温板有内衬龙骨，保证足够的刚度及握钉力；保温板的外侧面贴抵墙体龙骨的内侧面，由自攻螺钉穿经墙体龙骨及保温板内对应的内衬龙骨从而将墙体龙骨与保温板螺接固定；墙板连接件外侧贴抵保温板内侧面，并由自攻螺钉穿经墙板连接件及保温板内对应的内衬龙骨从而将墙板连接件与保温板螺接固定；墙板连接件的内侧则与内墙板贴抵并固接；外墙板贴抵墙体龙骨的外侧面，并与墙体龙骨固接。本发明创造既增强了墙体强度，也提升了墙体的保温性能。	m ²	379		152515 1.6
1	一层室内地面（由上至下）						59077. 20
1.1	装饰面	国标	瓷砖，规格 800x800，厚度≥10mm，吸水率<0.08%，莫氏硬度达到 8 级，耐磨性为<150mm ³ 。	m ²	162.3	120	19476. 00
1.2	固定层	国标	厚度>80mm，水泥、砂、水的比例为 1:3:0.65，水泥砂浆的密度为 2000Kg/m ³ 。	m ²	162.3	70	11361. 00
1.3	保温层	国标	挤塑板，厚度 30mm，防潮、保温，隔绝地面温度。	m ²	162.3	60	9738.0 0
1.4	防潮层	国标	定制防水防潮材料，通铺工艺施工。	m ²	162.3	65	10549. 50
1.5	构造龙骨	国标	主要规格：热镀锌矩形钢管 100*100*3.0mm、100x50x2.0mm 国标，焊接处做防腐、防锈处理。	m ²	162.3	49	7952.7 0
2	楼层面二层（由上至下）						162574 .00
2.1	装饰面	国标	耐磨复合木地板，厚度 12mm，表面耐磨≥6000 转，含水率 9%，密度≥0.85g/cm ² ，等级：家用 I 级 E1 级。	m ²	133.8	110	14718
2.2	固定层	国标	水泥纤维板，厚度 20mm，导热、导电系数低，密度 1.2-1.5g/cm ³ ，耐火等级 A1 级。	m ²	143	140	20020
2.3	保温隔音	国标	挤塑板，厚度 30mm，防潮、保温，隔	m ²	143	120	17160



	层		绝地面温度。				
2.4	防潮层	国标	定制防水防潮材料，通铺工艺施工。	m ²	143	75	10725
2.5	地面基板	国标	水泥纤维板，厚度 20mm，导热、导电系数低，密度 1.2-1.5g/cm ³ ，耐火等级 A1 级。	m ²	143	140	20020
2.6	构造龙骨	国标	主要规格：镀锌矩形钢管 150*150mm、100x100mm 国标，焊接处做防腐、防锈处理。	m ²	143	51	7293
2.7	吊顶龙骨 (一层顶部)	国标	主要规格：镀锌矩形钢管 50*30*1.5mm，国标。	m ²	162.3	50	8115.00
2.8	室内吊顶 (一层顶部)	国标	大厅、指挥室、调解室采用蜂窝铝板，铝蜂窝大板。	m ²	146.2	300	43860.00
2.9	室内吊顶 (一层顶部)	国标	其他位置采用 1.0mm 厚度铝扣板 600*600mm，防火、防水、抗污染。	m ²	16.1	190	3059.00
2.10	踢脚线	国标	成品金属踢脚线 80mm	m	326	54	17604.00
3	室外保温墙体 (由外至内) 三墙两空体系						323624.40
3.1	墙面装饰板	国标	2.5mm 厚铝单板（高档建筑外墙装饰专用材质），氟碳喷涂，优异的耐久性，20 年保证无肉眼可见褪色。墙面装饰板：铝单板材料，厚度要求 ≥2.5mm，铝板表面采用氟碳喷涂，最小局部膜厚 ≥40 μm，符合 GB/T 23443-2024《建筑装饰用铝单板》（提供具有 CNA 或 CMA 标识的检测报告予以证明），检测报告扫描件加盖投标人公章。	m ²	292	530	154760.00
3.2	钢龙骨	国标	主要规格：镀锌矩形钢管 80x80x2.5，60*40*1.5mm 等，国标，焊接处做防腐、防锈处理。	m ²	377.4	66	24908.40
3.3	保温材料	国标	岩棉，厚 50mm，憎水率 99%，纤维平均直径 5.2 μm，导热系数 ≤0.043W/(m·K)，A 级耐火等级。	m ²	292	20	5840.00
3.4	构造龙骨	国标	主要规格：镀锌矩形钢管 40*20*1.2mm，国标。	m ²	292	43	12556.00
3.5	保温材料	国标	捷能板（硬质保温板），厚度 50mm，强度高，断冷热桥，密度 333.9kg/m ³ ，硬质保温板，要求符合 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》检验，燃烧性能达到 A1 级（提供具有 CNA 或 CMA 标识的检测报告予以证明），检测报告扫描件加盖投标人公章。	m ²	292	170	49640.00
3.6	装饰基板	国标	定向结构刨花板（OSB，俗称欧松	m ²	292	145	42340.

			板), 厚度 18mm, 防火、防潮, 耐高温, 硬度高。				00
3.7	装饰面板	国标	竹木纤维板, 厚度 9mm, 竹木纤维板, 甲醛释放量<0.005 (mg/m ³) E0 级, 符合 GB18580-2017 要求, (提供具有 CNA 或 CMA 标识的检测报告予以证明), 检测报告扫描件加盖投标人公章。	m ²	292	115	33580.00
4	内隔墙						183960
4.1	装饰面板	国标	竹木纤维板, 厚度 9mm, 竹木纤维板, 甲醛释放量<0.005 (mg/m ³) E0 级, 符合 GB18580-2017 要求, (提供具有 CNA 或 CMA 标识的检测报告予以证明), 检测报告扫描件加盖投标人公章。	m ²	292	115	33580
4.2	装饰基板	国标	定向结构刨花板 (OSB, 俗称欧松板), 厚度 18mm, 防火、防潮, 耐高温, 硬度高。	m ²	292	145	42340
4.3	隔音层	国标	岩棉, 厚 50mm, 憎水率 99%, 纤维平均直径 5.2 μm, 导热系数 ≤ 0.043W/(m·K), A 级耐火等级。	m ²	292	52	15184
4.4	钢龙骨	国标	主要规格: 镀锌矩形钢管 60*40*1.5mm, 国标。	m ²	292	58	16936
4.5	装饰基板	国标	定向结构刨花板 (OSB, 俗称欧松板), 厚度 18mm, 防火、防潮, 耐高温, 硬度高。	m ²	292	145	42340
4.6	装饰面板	国标	竹木纤维板, 厚度 9mm, 竹木纤维板, 甲醛释放量<0.005 (mg/m ³) E0 级, 符合 GB18580-2017 要求, (提供具有 CNA 或 CMA 标识的检测报告予以证明), 检测报告扫描件加盖投标人公章。	m ²	292	115	33580
5	屋面系统 (由上至下)						171624.00
5.1	屋面防水	国标	镀锌钢板刚性防水层, 屋面坡度 2%, 需要二次深化设计, 保证防水, 内落水。	m ²	175.7	215	37775.50
5.2	屋面基板	国标	12mm 厚承重基板, 外设密封打胶, 作为二道防水。	m ²	175.7	155	27233.50
5.3	屋面保温	国标	100mm 厚玻璃丝绵保温, 导热系数 ≤ 0.043。	m ²	143	87	12441.00
5.4	钢丝网	国标	钢丝网满铺固定层, 网格尺寸不大于 100x100。	m ²	143	57	8151.00
5.5	钢檩条	国标	主要规格: 镀锌矩形钢管 50*50*1.2mm, 国标。	m ²	143	47	6721.00
5.6	钢梁	国标	主要规格: 镀锌矩形钢管 150*150*3.0mm、100x100x2.5mm 国标, 焊接处做防腐、防锈处理。	m ²	143	175	25025.00
5.7	隔热空腔	国标	屋顶采用架空保温体系 (包含热反射层), 达到保温、隔音效果。	m ²	143	105	15015.00
5.8	吊顶龙骨	国标	主要规格: 镀锌矩形钢管 50*30*1.5mm, 国标。	m ²	143	14	2002.00

5.9	室内吊顶 (二层顶部)	国标	楼梯间、会议室、采用蜂窝铝板。	m ²	75	320	24000.00
5.10	室内吊顶 (二层顶部)	国标	其他位置采用 1.0mm 厚度铝扣板 600*600mm, 防火、防水、抗污染。	m ²	68	195	13260.00
6	楼梯						34068.00
6.1	室内楼梯	国标	钢结构楼梯, 3 厚压花钢板。	m ²	8.6	1450	12470.00
6.2	楼梯侧面	国标	竹木纤维板, 厚度 9mm, 竹木纤维板, 甲醛释放量<0.005 (mg/m ³) E0 级, 符合 GB18580-2017 要求, (提供具有 CNA 或 CMA 标识的检测报告予以证明), 检测报告扫描件加盖投标人公章。	m ²	8.6	145	1247.00
6.3	楼梯饰面	国标	实木楼梯板, 厚度 20mm, 表面耐磨≥6000 转, 含水率 9%, 密度≥0.85g/cm ² ,	m ²	8.6	85	731.00
6.4	楼梯扶手	国标	实木楼梯圆柱形扶手, 与墙体内龙骨部分进行焊接固定, 保证坚固。	m ²	4.5	360	1620.00
6.5	二楼楼梯护栏	国标	不锈钢框架, 钢化玻璃饰面	m	6	3000	18000.00
7	外立面造型						69207.00
7.1	帽檐钢龙骨	国标	主要规格: 镀锌矩形钢管 50*50*1.5mm 国标。	m ²	35.4	70	2478.00
7.2	帽檐造型	国标	铝单板, 镀锌板, 氟碳喷涂, 优异的耐久性。铝板表面采用氟碳喷涂, 最小局部膜厚≥40 μm, 符合 GB/T 23443-2024 《建筑装饰用铝单板》(提供具有 CNA 或 CMA 标识的检测报告予以证明), 检测报告扫描件加盖投标人公章。	m ²	35.4	975	34515.00
7.3	户外彩屏装饰位	国标	铝单板, 氟碳喷涂, 优异的耐久性, 镀锌矩形钢管 50*50mm 国标。	m ²	35.4	910	32214.00
8	户外巡视台						87466.00
8.1	护栏	国标	不锈钢框架, 钢化玻璃饰面。	m ²	17	3000	51000.00
8.2	无人机舱位置	国标	无人机机舱固定位置, 起落标识以及电路、网路	项	1	25000	25000.00
8.3	地面	国标	塑木板, 厚度 20mm, 表面耐磨≥6000 转, 含水率 9%, 密度≥0.85g/cm ² 。	m ²	27.3	420	11466.00
9	卫生间、淋浴间						12660.00
9.1	墙面饰板	国标	硅酸钙板仿大理石纹路, 面积 20 平方米	m ²	20	105	2100.00
9.2	淋浴间地面	国标	整体卫浴地面, 按照地面尺寸定制	m ²	5.8	1500	8700.00
9.3	卫生间地面	国标	防滑瓷砖 300*300mm, 面积 12 平方米	m ²	12	155	1860.00

10	门窗系统						116511.20
10.1	开启窗室内窗套	国标	室内窗套镀锌钢板，激光切割，折弯成型，断桥铝上悬窗，玻璃：双层中空钢化玻璃，5+12A+5，中空内部镀福特蓝膜处理（防晒、亮暗视觉差异）。 断桥铝窗，要求气密性能正压属 GB/T 31433-2015 第 6 级，负压属 GB/T 31433-2015 第 6 级，水密性能属 GB/T 31433-2015 第 3 级，抗风压性能属 GB/T 31433-2015 第 4 级，符合 GB/T 31433-2015《建筑幕墙、门窗通用技术条件》的要求；（提供具有 CNA 或 CMA 标识的检测报告予以证明）；检测报告扫描件加盖投标人公章。	樘	15	1400	21000.00
10.2	幕墙窗	国标	系统窗幕墙玻璃，钢化中空镀膜，玻璃规格：双层中空钢化玻璃，5+12A+5，中空内部镀福特蓝膜处理（防晒、亮暗视觉差异）。 阳光控制镀膜玻璃，要求可见光透射比、可见光反射比满足 GB/T18915.1-2013《镀膜玻璃第 1 部分：阳光控制镀膜玻璃》要求；（提供具有 CNA 或 CMA 标识的检测报告予以证明）；检测报告扫描件加盖投标人公章。	m ²	40.74	680	27703.20
10.3	室内门	国标	定制烤漆木门，白色，同色门套。	m ²	28.8	410	11808.00
10.4	门厅二道门	国标	电动滑轨门，双向展开。	樘	1	29000	29000.00
10.5	露台门	国标	铝合金钢化玻璃单开门(商用肯德基款式)，钢化中空镀膜玻璃，玻璃规格：5+9A+5。	樘	1	9000	9000.00
10.6	入户门	国标	铝合金钢化玻璃对开门(商用肯德基款式)，钢化中空镀膜玻璃，玻璃规格：5+9A+5。	樘	1	18000	18000.00
11	基础安装						104101.80
11.1	挖一般土方		1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：0.5m 3、部位：警务室基础	m ³	20.68	115	2378.20
11.2	回填方		1、密实度要求：原槽打底夯	m ²	206.79	125	25848.75
11.3	回填方		1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：原土方	m ³	1.74	115	200.10
11.4	满堂基础		1、混凝土种类：预拌非泵送基础筏板 300 厚 2、混凝土强度等级：C30	m ³	37.88	575	21781.00
11.5	桩承台基础		混凝土种类：预拌非泵送独立基础-混凝土强度等级：C30-规格：2650*2800*（H600h300）	m ³	42.76	575	24587.00

11.6	矩形柱		混凝土：预拌非泵送基础框架柱-混凝土强度等级：C30-截面：1800*1650*700	m3	11.61	575	6675.75
11.7	现浇构件钢筋		钢筋种类、规格：警务室基础底板10@250 双层双向	t	2.337	7500	17527.50
11.8	预埋铁件		钢材种类：预埋件钢板-规格：400*400*10 厚预埋钢板-铁件尺寸：12*100*4	t	0.088	7000	616.00
11.9	矩形柱		混凝土种类：二次浇灌微膨胀混凝土-混凝土强度等级：C35-截面：详见大样图	m3	0.55	575	316.25
11.10	台阶		踏步高、宽：150*300-混凝土种类：预拌非泵送台阶-混凝土强度等级：C30	m3	1.23	575	707.25
11.11	石材台阶面		粘结材料：1：3 干硬性水泥砂浆-面层材料：大理石石材 30 厚	m ²	8.66	400	3464.00
12	精神堡垒						59680.00
12.1	构造龙骨		主要规格：镀锌矩形钢管150*150*3.0mm、100x50x2.0mm 国标，焊接处做防腐、防锈处理。	m ²	24	360	8640.00
12.2	外装饰面		2.5mm 厚铝单板（高档建筑外墙装饰专用材质），氟碳喷涂，优异的耐久性，20 年保证无严重褪色。	m ²	24	910	21840.00
12.3	发光字		亚克力发光字	个	40	270	10800.00
12.4	爆闪灯		红蓝爆闪灯（前后两侧）	套	2	450	900.00
12.5	警徽		600*600 铝制警徽（前后两侧）	个	2	3500	7000.00
12.6	配线		1、规格：BV-2.5mm 2、材质：铜芯	m	100	105	10500.00
13	室内背景墙						14000.00
13.1	室内背景墙		1、箱体规格：室内背景墙 2、面层材料种类：习语十六字方针	m ²	40	350	14000.00
14	结构钢柱						95520.00
14.1	钢管柱		钢材品种、规格：Q235B-250*400*10-防火要求：防锈漆两遍、氟碳漆两遍	t	7.96	12000	95520.00
15	脚手架						31078
15.1	综合脚手架		综合脚手架	m2	379	82	31078
二	安装工程		配电系统、电力电缆、开关插座、照明灯具；通风空调；室内用水及卫生洁具	m ²	379		275000.00
1	室内电气系统	国标	强电动力柜（根据实际电路配备）；总开：空气开关，漏电保护器，断路器总闸；分开：空气开关，过载保护开关系统；预留分开：空气开关，过载保护开关系统；弱电配电箱、暗装电箱下沿距地面完成面 300mm、含供电电源；电缆，塑铜线 1.5MM ≤5 根用	项	1	80000	80000.00

			PC20 线管 主要用于灯具；电缆，塑铜线 2.5MM ≤4 根用 PC20 线管 主要用于五孔插座；电缆，塑铜线 4.0MM ≤3 根用 PC20 线管 主要用于空调插座及大功率设备；电缆，塑铜线 6.0MM ≤3 根用 PC25 线管 主要用于特殊设备；灯带（各造型处使用）；造型灯（造型处使用）；探照灯（顶部 4 个）；LED 平板灯（室内照明）；应急灯二层楼梯间、一层大门口；根据客户要求以及内部设备需求设备，预留弱电线路线管；电视预留高清线；				
2	室内通风空调	国标	按业主要求施工安装	项	1	100000	100000.00
3	室内用水及成品卫生洁具	国标	按业主要求施工安装	项	1	25000	25000.00
4	室外强电接入	国标	按业主要求施工安装	项	1	70000	70000.00
三	室外地面工程		原地面因施工破损修补、停车位划线、绿化补植等。	m ²	379		180000
	室外地面工程		以实际施工工程量为准	项	1	180000	180000
四	合计		(一+二+三)				1980151.60
合计			人民币（大写）壹佰玖拾捌万零壹佰伍拾壹元陆角整				

货币单位：人民币元

投标人：江苏蓝圈新材料股份有限公司（电子签章）

日期：2026 年 6 月 9 日

注：1. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2. 投标人对以上数据的真实性负责。

徐州万缘招投标代理有限公司有权将以上内容进行公示。

注：

1、投标报价应包括投标人为完成招标文件确定的招标范围内的所有工作内容。投标人应充分考虑为完成招标文件内容所必需的全部材料所需的所有费用，即主要包括（但不限于）：直接和间接成本费、材料损耗费、劳务费、采购费、保险费、管理费、调试费、招标代理费、检测费等所有费用、税金、利

润、风险费、成品保护费等不可预见费及其他一切相关费用等所需的全部费用，凡漏项或少计均视为优惠，招标人不另行增加费用。各类风险和政策性调整等风险已包括在投标报价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。

- 2、投标报价不得高于预算价。
- 3、行数不够，可自行添加。

