

响水县楼宇亮化提升工程（二期）EPC项目项目移交清单 明细

工程名称：1. 滨江路步行街-七星优品

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
1	030412005001	2W点光源	1. 名称:2W点光源 2. 编号: DL002-30-V 3. 规格:色温: 3000K; 光色: 白光; 光源: LED; 功率: 2W; 额定电压: DC24V; 光束角120° ; 防护等级: IP65	套	36
2	030412005005	10W线条灯	1. 名称:10W线条灯 2. 编号: XL010-40-V 3. 规格:色温: 4000K; 光源: LED; 功率: 10W; 额定电压: DC24V; 光束角120° ; 防护等级: IP65	套	32
3	030412005022	10W LED 线条灯	1. 名称:10W LED 线条灯 2. 编号: XL010-40-V.1 3. 规格:色温: 4000K; 光源: LED; 功率: 5W; 额定电压: DC24V; 光束角120° ; 防护等级: IP65	套	10
4	030412005023	10W LED 线条灯	1. 名称:10W LED 线条灯 2. 编号: XL010-40-V.2 3. 规格:色温: 4000K; 光源: LED; 功率: 3W; 额定电压: DC24V; 光束角120° ; 防护等级: IP65	套	8
5	030412005008	15W LED洗墙灯	1. 名称:15W LED洗墙灯 2. 编号: XL015-30-0 3. 规格:色温: 3000K; 光源: LED; 功率: 15W; 额定电压: DC24V; 光束角10*60° ; 防护等级: IP65	套	140
6	030412005009	15W LED洗墙灯	1. 名称:15W LED洗墙灯 2. 编号: XL015-30-0.1 3. 规格:色温: 3000K; 光源: LED; 功率: 8W; 额定电压: DC24V; 光束角10*60° ; 防护等级: IP65	套	9
7	030412005010	15W LED洗墙灯	1. 名称:15W LED洗墙灯 2. 编号: XL015-30-0.2 3. 规格:色温: 3000K; 光源: LED; 功率: 5W; 额定电压: DC24V; 光束角10*60° ; 防护等级: IP65	套	4
8	030412002003	36W LED投光灯	1. 名称:36W LED投光灯 2. 编号: ML036-30-N 3. 规格:色温: 3000K; 光源: LED ; 光束角10° ; 功率: 36W; 额定电压: AC220V; 防护等级: IP65	套	9

响水县楼宇亮化提升工程（二期）EPC项目项目移交清单 明细

工程名称：1. 滨江路步行街-七星优品

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
9	030412002006	60W LED投光灯	1. 名称:60W LED投光灯 2. 编号: ML060-30-N 3. 规格:色温: 3000K; 光源: LED ; 光束角90° ; 功率: 60W; 额定电压: AC220V; 防护等级: IP65	套	6
10	020908004001	灯光挂饰-街道1	1. 名称:灯光挂饰-街道1 2. 编号: EL-RB 3. 规格:色温: RGB; 光源: LED; 功率: 20W; 额定电压: DC24V; 防护等级: IP65 直径400mm	套	18
11	020908004003	灯光挂饰-街道2	1. 名称:灯光挂饰-街道2 2. 编号: EL-RB 3. 规格:色温: RGB; 光源: LED; 功率: 20W; 额定电压: DC24V; 防护等级: IP65 直径300mm	套	34
12	020908004002	灯光挂饰-街道3	1. 名称:灯光挂饰-街道3 2. 编号: EL-RB 3. 规格:色温: RGB; 光源: LED; 功率: 20W; 额定电压: DC24V; 防护等级: IP65 直径200mm	套	33
13	030412004016	灯光挂饰-街道	1. 名称:灯光挂饰-街道 2. 编号: EL-RG 3. 规格:色温: RGB; 光源: LED; 功率: 50W; 额定电压: DC24V; 防护等级: IP65	m2	34.06
14	030408001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZC-YJV 3. 规格:3*4mm2 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管内或线槽内敷设	m	651.6
15	030408001008	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZC-RVV 3. 规格:3*2.5mm2 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管内或线槽内敷设	m	15
16	030408001009	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZC-RVV 3. 规格:2*4mm2 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管内或线槽内敷设	m	263.5

响水县楼宇亮化提升工程（二期）EPC项目项目移交清单 明细

工程名称：1. 滨江路步行街-七星优品

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
17	030408003003	电缆保护管	1. 名称:PVC管 2. 规格:PVC20	m	120
18	030411001005	不锈钢金属软管	1. 名称:不锈钢金属软管 2. 材质:金属波纹软管 3. 规格:CP20 4. 敷设方式:综合考虑	m	15.6
19	030411003002	铝合金线槽	1. 名称:铝合金线槽 2. 材质:铝合金喷塑 3. 规格:50*50*1.2 4. 接地方式:详见设计	m	219.5
20	030411003003	铝合金线槽	1. 名称:铝合金线槽 2. 材质:铝合金喷塑 3. 规格:50*25*1.2 4. 接地方式:详见设计	m	119.5
21	030404017001	照明配电箱 BXJRK2-AL02	1. 名称:照明配电箱BXJRK2-AL02 2. 型号:非标, 防护等级:IP55 3. 规格: $P_e=6kW$ $K_x=1\cos\Phi=0.9$ $P_{js}=6kW$ $I_{js}=10.13A$ 4. 材质:箱体采用不锈钢喷塑, 厚度2mm 5. 尺寸: 1200*800*300 8. 安装方式:壁挂安装	台	1
22	080609004001	三遥模块		个	1
23	031101001001	防水开关电源	1. 种类:防水开关电源 2. 规格:350W DC24V, IP67	架(台)	16
24	030411001006	不锈钢防坠落链	1. 名称:不锈钢防坠落链 2. 规格: $\Phi 2.5mm$, 每套0.5米	m	
25	030414011001	接地系统调试	1. 名称:接地系统调试 包括接地母线安装, 接地装置调试	系统	
26	040807002001	供电系统调试	1. 名称:供电系统调试 1kv以下交流供电系统调试	系统	1
27	080207009001	钢丝绳	1. 名称:钢丝绳 2. 规格: $\Phi 4mm$, 不锈钢	米	162.5
28	011613001001	原灯具、管线拆除		项	1
分部分项合计					

响水县楼宇亮化提升工程（二期）EPC项目项目移交清单
明细

工程名称：1. 滨江路步行街-七星优品

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
1	031302007001	高层施工增加		项	1
		单价措施合计			
		合 计			

响水县楼宇亮化提升工程（二期）EPC项目项目移交清单明细

工程名称：2. 滨江路步行街-南峰服饰广场

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
1	030412005008	15W LED洗墙灯	1. 名称:15W LED洗墙灯 2. 编号: XL015-30-0 3. 规格:色温: 3000K; 光源: LED; 功率: 15W; 额定电压: DC24V; 光束角10*60°; 防护等级: IP65	套	73
2	030412005009	15W LED洗墙灯	1. 名称:15W LED洗墙灯 2. 编号: XL015-30-0.1 3. 规格:色温: 3000K; 光源: LED; 功率: 8W; 额定电压: DC24V; 光束角10*60°; 防护等级: IP65	套	9
3	030412002003	10W LED投光灯	1. 名称: 10W LED投光灯 2. 编号: ML010-30-N 3. 规格:色温: 3000K; 光源: LED; 光束角10°; 功率: 10W; 额定电压: DC24V; 防护等级: IP65	套	8
4	030408001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZC-YJV 3. 规格:ZC-YJV-3*4mm ² 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管内或线槽内敷设	m	160.92
5	030408001008	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZC-RVV 3. 规格:ZC-RVV-3*2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管内或线槽内敷设	m	1.4
6	030408001009	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZC-RVV 3. 规格:ZC-RVV-2*4mm ² 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管内或线槽内敷设	m	94.87
7	030411001005	不锈钢金属软管	1. 名称:不锈钢金属软管 2. 材质:金属波纹软管 3. 规格:CP20 4. 敷设方式:综合考虑	m	1.4
8	030411003003	铝合金线槽	1. 名称:铝合金线槽 2. 材质:铝合金喷塑 3. 规格:MR50*50*1.2 4. 接地方式:详见设计	m	85.6
9	030411003004	铝合金线槽	1. 名称:铝合金线槽 2. 材质:铝合金喷塑 3. 规格:50*25*1.2 4. 接地方式:详见设计	m	47.45

响水县楼宇亮化提升工程（二期）EPC项目项目移交清单明细

工程名称：2. 滨江路步行街-南峰服饰广场

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
10	030404017001	照明配电箱 BXJRK2-AL03	1. 名称:照明配电箱BXJRK2-AL03 2. 型号:非标, 防护等级:IP55 3. 规格:Pe=1.2kW Kx=1 Pjs=1.2kW cosΦ=0.9 Ijs=5.5A 4. 材质:箱体采用不锈钢喷塑, 厚度2mm 5. 尺寸: 1200*800*300 8. 安装方式·壁挂安装	台	1
11	080609004001	三遥模块		个	1
12	031101001001	防水开关电源	1. 种类:防水开关电源 2. 规格:350W DC24V, IP67	架 (台)	7
13	030411001006	不锈钢防坠落链	1. 名称:不锈钢防坠落链 2. 规格:Φ2.5mm, 每套0.5米	m	
14	030414011001	接地系统调试	1. 名称:接地系统调试 包括接地母线安装, 接地装置调试	系统	
15	040807002001	供电系统调试	1. 名称:供电系统调试 1kv以下交流供电系统调试	系统	1
			分部分项合计		
1	031302007001	高层施工增加		项	1
			单价措施合计		
			合 计		

响水县楼宇亮化提升工程（二期）EPC项目项目移交 清单明细

工程名称：3. 滨江路步行街-肯德基

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
1	030412005008	15W LED洗墙灯	1. 名称:15W LED洗墙灯 2. 编号: XL015-30-0 3. 规格:色温: 3000K; 光源: LED; 功率: 15W; 额定电压: DC24V; 光束角10*60 °; 防护等级: IP65	套	29
2	030412005009	15W LED洗墙灯	1. 名称:15W LED洗墙灯 2. 编号: XL015-30-0.1 3. 规格:色温: 3000K; 光源: LED; 功率: 8W; 额定电压: DC24V; 光束 角10*60°; 防护等级: IP65	套	2
3	030412005022	36W LED洗墙灯	1. 名称:36W LED洗墙灯 2. 编号: XL036-30-0 3. 规格:色温: 3000K; 光源: LED; 功率: 36W; 额定电压: DC24V; 光束角10*60 °; 防护等级: IP65	套	16
4	030412005023	36W LED洗墙灯	1. 名称:36W LED洗墙灯 2. 编号: XL036-30-0.1 3. 规格:色温: 3000K; 光源: LED; 功率: 18W; 额定电压: DC24V; 光束角10*60 °; 防护等级: IP65	套	24
5	030412005024	36W LED洗墙灯	1. 名称:36W LED洗墙灯 2. 编号: XL036-30-0.2 3. 规格:色温: 3000K; 光源: LED; 功率: 12W; 额定电压: DC24V; 光束角10*60 °; 防护等级: IP65	套	1
6	030408001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZC-YJV 3. 规格:ZC-YJV-3*4mm2 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管内 或线槽内敷设	m	56.2
7	030408001008	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZC-RVV 3. 规格:ZC-RVV- 3*2.5mm2 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管内 或线槽内敷设	m	1
8	030408001009	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZC-RVV 3. 规格:ZC-RVV-2*4mm2 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管内 或线槽内敷设	m	7.5

响水县楼宇亮化提升工程（二期）EPC项目项目移交清单明细

工程名称：3. 滨江路步行街-肯德基

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
9	030411001005	不锈钢金属软管	1. 名称:不锈钢金属软管 2. 材质:金属波纹软管 3. 规格:CP20 4. 敷设方式:综合考虑	m	3.8
10	030411003002	铝合金线槽	1. 名称:铝合金线槽 2. 材质:铝合金喷塑 3. 规格:50*50*1.2 4. 接地方式:详见设计	m	55.2
11	030404017002	照明配电箱 BXJRK1-AL02	1. 名称:照明配电箱 BXJRK1-AL02 2. 型号:非标, 防护等级:IP55 3. 规格:Pe=1.42kW Kx=1 Pjs=1.42kW cosΦ=0.9 Ijs=7A 4. 材质:箱体采用不锈钢喷塑, 厚度2mm 5. 尺寸: 1200*800*300 8. 安装方式:壁挂安装	台	1
12	080609004001	三遥模块		个	1
13	031101001001	防水开关电源	1. 种类:防水开关电源 2. 规格:350W DC24V, IP67	架 (台)	6
14	030411001006	不锈钢防坠落链	1. 名称:不锈钢防坠落链 2. 规格:Φ2.5mm, 每套0.5米	m	
15	030414011001	接地系统调试	1. 名称:接地系统调试 包括接地母线安装, 接地装置调试	系统	
16	040807002001	供电系统调试	1. 名称:供电系统调试 1kv以下交流供电系统调试	系统	1
17	011613001001	原灯具、管线拆除		套	1
分部分项合计					
合 计					

响水县楼宇亮化提升工程（二期）EPC项目项目移交 清单明细

工程名称：4. 滨江路步行街-好再来超市

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
1	030412005008	15W LED洗墙灯	1. 名称:15W LED洗墙灯 2. 编号: XL015-30-0 3. 规格:色温: 3000K; 光源: LED; 功率: 15W; 额定电压: DC24V; 光束角10*60 °; 防护等级: IP65	套	65
2	030412005025	36W LED洗墙灯	1. 名称:36W LED洗墙灯 2. 编号: XL036-RW-0 3. 规格:色温: RGBW; 光 源: LED; 功率: 36W; 额定电压: DC24V; 光束 角10*60°; 防护等级: IP65	套	50
3	030412005026	36W LED洗墙灯	1. 名称:36W LED洗墙灯 2. 编号: XL036-RW-0.1 3. 规格:色温: RGBW; 光 源: LED; 功率: 18W; 额定电压: DC24V; 光束 角10*60°; 防护等级: IP65	套	1
4	030412002006	60W LED投光灯	1. 名称:60W LED投光灯 2. 编号: ML060-30-W 3. 规格:色温: 3000K; 光源: LED; 光束角90 °; 功率: 60W; 额定电 压: AC220V; 防护等 级: IP65	套	6
5	030408001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZC-YJV 3. 规格:ZC-YJV-3*4mm2 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管内 或线槽内敷设	m	249.59
6	030408001008	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZC-RVV 3. 规格:ZC-RVV- 3*2.5mm2 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管内 或线槽内敷设	m	2
7	030408001009	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZC-RVV 3. 规格:ZC-RVV-2*4mm2 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管内 或线槽内敷设	m	37.82
8	030502005001	双绞线缆	1. 名称:超五类非屏蔽网 线 2. 型号:UTP-5e 3. 敷设方式、部位:管内 或线槽内敷设	m	81

响水县楼宇亮化提升工程（二期）EPC项目项目移交清单明细

工程名称：4. 滨江路步行街-好再来超市

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
9	030411001005	不锈钢金属软管	1. 名称:不锈钢金属软管 2. 材质:金属波纹软管 3. 规格:CP20 4. 敷设方式:综合考虑	m	2.9
10	030411003002	铝合金线槽	1. 名称:铝合金线槽 2. 材质:铝合金喷塑 3. 规格:MR50*50*1.2 4. 接地方式:详见设计	m	152.5
11	030404017002	照明配电箱 BXJRK3-AL02	1. 名称:照明配电箱 BXJRK3-AL02 2. 型号:非标, 防护等级:IP55 3. 规格:Pe=1.59kW Kx=1 Pj=1.59kW cosΦ=0.9 Ij=7A 4. 材质:箱体采用不锈钢喷塑, 厚度2mm 5. 尺寸: 1200*800*300 8. 安装方式:壁挂安装	台	1
12	080609004001	三遥模块		个	1
13	031101001001	防水开关电源	1. 种类:防水开关电源 2. 规格:350W DC24V, IP67	架 (台)	11
14	030404022001	分控器	1. 名称:分控器 2. 规格参数:8口, DMX512	台	1
15	030411005003	分控器防水箱	1. 名称:分控器防水箱 2. 材质:优质电解镀锌板+喷粉 3. 规格:249*305*76.7mm	个	
16	030411005004	主控器防水箱	1. 名称:主控器防水箱 2. 材质:304不锈钢箱体 3. 规格:400*300*200*1.2mm, IP54	个	1
17	030404022002	脱机主控器	1. 名称:脱机主控器	台	1
18	030411001006	不锈钢防坠落链	1. 名称:不锈钢防坠落链 2. 规格:Φ2.5mm, 每套0.5米	m	
19	030414011001	接地系统调试	1. 名称:接地系统调试 包括接地母线安装, 接地装置调试	系统	
20	040807002001	供电系统调试	1. 名称:供电系统调试 1kv以下交流供电系统调试	系统	1
21	080604010001	控制系统调试	1. 名称:控制系统调试	系统	1
			分部分项合计		
			合 计		

响水县楼宇亮化提升工程（二期）EPC项目项目移交清单明细

工程名称：5. 滨江路步行街-天天烤吧

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
1	030412005008	15W LED洗墙灯	1. 名称:15W LED洗墙灯 2. 编号: XL015-30-0 3. 规格:色温: 3000K; 光源: LED; 功率: 15W; 额定电压: DC24V; 光束角 10*60° ; 防护等级: IP65	套	129
2	030412005025	36W LED洗墙灯	1. 名称:36W LED洗墙灯 2. 编号: XL036-RW-0 3. 规格:色温: RGBW; 光源: LED; 功率: 36W; 额定电压: DC24V; 光束角 10*60° ; 防护等级: IP65	套	81
3	030412002003	36W LED投光灯	1. 名称:36W LED投光灯 2. 编号: ML036-30-N 3. 规格:色温: 3000K; 光源: LED ; 光束角10° ; 功率: 36W; 额定电压: AC220V; 防护等级: IP65	套	6
4	030412002006	60W LED投光灯	1. 名称:60W LED投光灯 2. 编号: ML060-30-W 3. 规格:色温: 3000K; 光源: LED ; 光束角90° ; 功率: 60W; 额定电压: AC220V; 防护等级: IP65	套	6
5	030412004015	300W景观小品灯	1. 名称:景观小品灯 2. 编号: EL-300-RB 3. 规格:色温: RGB; 光源: LED; 功率: 300W; 额定电压: DC24V; 防护等级: IP65	m2	9.78
6	020908004001	灯光挂饰-街道1	1. 名称:灯光挂饰-街道1 2. 编号: EL-RB 3. 规格:色温: RGB; 光源: LED; 功率: 20W; 额定电压: DC24V; 防护等级: IP65 直径400mm	套	109
7	020908004003	灯光挂饰-街道2	1. 名称:灯光挂饰-街道2 2. 编号: EL-RB 3. 规格:色温: RGB; 光源: LED; 功率: 20W; 额定电压: DC24V; 防护等级: IP65 直径300mm	套	91
8	020908004002	灯光挂饰-街道3	1. 名称:灯光挂饰-街道3 2. 编号: EL-RB 3. 规格:色温: RGB; 光源: LED; 功率: 20W; 额定电压: DC24V; 防护等级: IP65 直径200mm	套	21

响水县楼宇亮化提升工程（二期）EPC项目项目移交清单明细

工程名称：5. 滨江路步行街-天天烤吧

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
9	030412005023	36W LED洗墙灯	1. 名称:36W LED洗墙灯 2. 编号: XL036-30-0.1 3. 规格:色温: 3000K; 光源: LED; 功率: 18W; 额定电压: DC24V; 光束角 10*60° ; 防护等级: IP65	套	39
10	030408001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZC-YJV 3. 规格:3*4mm ² 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管内或线槽内敷设	m	746.87
11	030408001008	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZC-RVV 3. 规格:3*2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管内或线槽内敷设	m	57.83
12	030408001009	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZC-RVV 3. 规格:2*4mm ² 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管内或线槽内敷设	m	62.03
13	030502005001	双绞线缆	1. 名称:超五类非屏蔽网线 2. 型号:UTP-5e 3. 敷设方式、部位:管内或线槽内敷设	m	64.08
14	030408003004	电缆保护管	1. 名称:PVC管 2. 规格:PVC20	m	320
15	030411001005	不锈钢金属软管	1. 名称:不锈钢金属软管 2. 材质:金属波纹软管 3. 规格:CP20 4. 敷设方式:综合考虑	m	9
16	030411003002	铝合金线槽	1. 名称:铝合金线槽 2. 材质:铝合金喷塑 3. 规格:50*50*1.2 4. 接地方式:详见设计	m	253.6
17	030404017002	照明配电箱 BXJRK3-AL01	1. 名称:照明配电箱 BXJRK3-AL01 2. 型号:非标, 防护等级:IP55 3. 规格:Pe=8.5kW Kx=1 Pjs=8.5kW cosΦ=0.9 Ijs=14.7A 4. 材质:箱体采用不锈钢喷塑, 厚度2mm 5. 尺寸: 1200*800*300 8. 安装方式:壁挂安装	台	1
18	080609004001	三遥模块		个	1

响水县楼宇亮化提升工程（二期）EPC项目项目移交清单明细

工程名称：5. 滨江路步行街-天天烤吧

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
19	031101001001	防水开关电源	1. 种类:防水开关电源 2. 规格:350W DC24V, IP67	架 (台)	19
20	030404022001	分控器	1. 名称:分控器 2. 规格参数:8口, DMX512	台	1
21	030411005003	分控器防水箱	1. 名称:分控器防水箱 2. 材质:优质电解镀锌板+喷粉 3. 规格:249*305*76.7mm	个	
22	030411005004	主控器防水箱	1. 名称:主控器防水箱 2. 材质:304不锈钢箱体 3. 规格:400*300*200*1.2mm, IP54	个	1
23	030404022002	脱机主控器	1. 名称:脱机主控器	台	1
24	030411001006	不锈钢防坠落链	1. 名称:不锈钢防坠落链 2. 规格:Φ2.5mm, 每套0.5米	m	
25	030414011001	接地系统调试	1. 名称:接地系统调试 包括接地母线安装, 接地装置调试	系统	
26	040807002001	供电系统调试	1. 名称:供电系统调试 1kv以下交流供电系统调试	系统	1
27	080604010001	控制系统调试	1. 名称:控制系统调试	系统	1
28	080207009001	钢丝绳	1. 名称:钢丝绳 2. 规格:Φ4mm, 不锈钢	米	448
29	030413001001	灯具支架	1. 名称:灯具支架 2. 材质:热镀锌角钢 3. 规格:L40*40*4mm	kg	75.5
			分部分项合计		
			合 计		

响水县楼宇亮化提升工程（二期）EPC项目项目移交清单明细

工程名称：6. 滨江路步行街-波司登

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
1	030412005001	2W点光源	1. 名称:2W点光源 2. 编号: DL002-30-V 3. 规格:色温: 3000K; 光色: 白光; 光源: LED; 功率: 2W; 额定电压: DC24V; 光束角120° ; 防护等级: IP65	套	54
2	030412005008	15W LED洗墙灯	1. 名称:15W LED洗墙灯 2. 编号: XL015-30-0 3. 规格:色温: 3000K; 光源: LED; 功率: 15W; 额定电压: DC24V; 光束角10*60° ; 防护等级: IP65	套	86
3	030412005009	15W LED洗墙灯	1. 名称:15W LED洗墙灯 2. 编号: XL015-30-0.1 3. 规格:色温: 3000K; 光源: LED; 功率: 8W; 额定电压: DC24V; 光束角10*60° ; 防护等级: IP65	套	19
4	030412002001	10W LED投光灯	1. 名称:10W LED投光灯 2. 编号: ML010-30-N 3. 规格:色温: 3000K; 光源: LED; 光束角10° ; 功率: 10W; 额定电压: AC220V; 防护等级: IP65	套	12
5	030408001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZC-YJV 3. 规格:ZC-YJV-3*4mm ² 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管内或线槽内敷设	m	297.92
6	030408001009	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZC-RVV 3. 规格:ZC-RVV-2*4mm ² 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管内或线槽内敷设	m	335.39
7	030411003002	铝合金线槽	1. 名称:铝合金线槽 2. 材质:铝合金喷塑 3. 规格:MR50*50*1.2 4. 接地方式:详见设计	m	114.5
8	030411003003	铝合金线槽	1. 名称:铝合金线槽 2. 材质:铝合金喷塑 3. 规格:MR50*25*1.2 4. 接地方式:详见设计	m	177.95

响水县楼宇亮化提升工程（二期）EPC项目项目移交清单明细

工程名称：6. 滨江路步行街-波司登

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
9	030404017002	照明配电箱 BXJRK4-AL03	1. 名称:照明配电箱 BXJRK4-AL03 2. 型号:非标, 防护等级:IP55 3. 规格:Pe=1.8kW Kx=1 Pjs=1.8kW cosΦ=0.9 Ijs=9A 4. 材质:箱体采用不锈钢喷塑, 厚度2mm 5. 尺寸: 1200*800*300 8 安装方式:壁挂安装	台	1
10	080609004001	三遥模块		个	1
11	031101001001	防水开关电源	1. 种类:防水开关电源 2. 规格:350W DC24V, IP67	架 (台)	9
12	030411001006	不锈钢防坠落链	1. 名称:不锈钢防坠落链 2. 规格:Φ2.5mm, 每套0.5米	m	
13	030414011001	接地系统调试	1. 名称:接地系统调试 包括接地母线安装, 接地装置调试	系统	
14	040807002001	供电系统调试	1. 名称:供电系统调试 1kv以下交流供电系统调试	系统	1
			分部分项合计		
			合 计		

响水县楼宇亮化提升工程（二期）EPC项目项目移交清单 明细

工程名称：7. 滨江路步行街-乖乖狗

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
1	030412005001	2W点光源	1. 名称:2W点光源 2. 编号: DL002-30-V 3. 规格:色温: 3000K; 光色: 白光; 光源: LED; 功率: 2W; 额定电压: DC24V; 光束角120°; 防护等级: IP65	套	54
2	030412005008	15W LED洗墙灯	1. 名称:15W LED洗墙灯 2. 编号: XL015-30-O 3. 规格:色温: 3000K; 光源: LED; 功率: 15W; 额定电压: DC24V; 光束角10*60°; 防护等级: IP65	套	92
3	030412005009	15W LED洗墙灯	1. 名称:15W LED洗墙灯 2. 编号: XL015-30-O.1 3. 规格:色温: 3000K; 光源: LED; 功率: 8W; 额定电压: DC24V; 光束角10*60°; 防护等级: IP65	套	15
4	030412005010	15W LED洗墙灯	1. 名称:15W LED洗墙灯 2. 编号: XL015-30-O.2 3. 规格:色温: 3000K; 光源: LED; 功率: 5W; 额定电压: DC24V; 光束角10*60°; 防护等级: IP65	套	3
5	030412002001	10W LED投光灯	1. 名称:10W LED投光灯 2. 编号: ML010-30-N 3. 规格:色温: 3000K; 光源: LED; 光束角10°; 功率: 10W; 额定电压: AC220V; 防护等级: IP65	套	12
6	030408001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号: ZC-YJV 3. 规格: ZC-YJV-3*4mm ² 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 管内或线槽内敷设	m	311.11
7	030408001009	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号: ZC-RVV 3. 规格: ZC-RVV-2*4mm ² 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 管内或线槽内敷设	m	350.4
8	030411003002	铝合金线槽	1. 名称:铝合金线槽 2. 材质: 铝合金喷塑 3. 规格: MR50*50*1.2 4. 接地方式: 详见设计	m	115.5
9	030411003003	铝合金线槽	1. 名称:铝合金线槽 2. 材质: 铝合金喷塑 3. 规格: MR50*25*1.2 4. 接地方式: 详见设计	m	185.5

响水县楼宇亮化提升工程（二期）EPC项目项目移交清单 明细

工程名称：7. 滨江路步行街-乖乖狗

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
10	030404017002	照明配电箱 BXJRK4-AL04	1. 名称:照明配电箱BXJRK4-AL04 2. 型号:非标, 防护等级:IP55 3. 规格:Pe=1.8kW Kx=1 Pj=1.8kW cosΦ=0.9 Ij=9A 4. 材质:箱体采用不锈钢喷塑, 厚度2mm 5. 尺寸: 1200*800*300 8. 安装方式:壁挂安装	台	1
11	080609004001	三遥模块		个	1
12	031101001001	开关电源设备	1. 种类:防水开关电源 2. 规格:350W DC24V, IP67	架 (台)	9
13	030411001006	不锈钢防坠落链	1. 名称:不锈钢防坠落链 2. 规格:Φ2.5mm, 每套0.5米	m	
14	030414011001	接地系统调试	1. 名称:接地系统调试 包括接地母线安装, 接地装置调试	系统	
15	040807002001	供电系统调试	1. 名称:供电系统调试 1kv以下交流供电系统调试	系统	1
			分部分项合计		
			合 计		

响水县楼宇亮化提升工程（二期）EPC项目项目移交清单明细

工程名称：8. 滨江路步行街-蜘蛛王

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
1	030412005008	15W LED洗墙灯	1. 名称:15W LED洗墙灯 2. 编号: XL015-30-0 3. 规格:色温: 3000K; 光源: LED; 功率: 15W; 额定电压: DC24V; 光束角 10*60° ; 防护等级: IP65	套	153
2	030412005009	15W LED洗墙灯	1. 名称:15W LED洗墙灯 2. 编号: XL015-30-0.1 3. 规格:色温: 3000K; 光源: LED; 功率: 8W; 额定电压: DC24V; 光束角 10*60° ; 防护等级: IP65	套	1
3	030412005025	36W LED洗墙灯	1. 名称:36W LED洗墙灯 2. 编号: XL036-RW-0 3. 规格:色温: RGBW; 光源: LED; 功率: 36W; 额定电压: DC24V; 光束角 10*60° ; 防护等级: IP65	套	8
4	030412002006	60W LED投光灯	1. 名称:60W LED投光灯 2. 编号: ML060-30-W 3. 规格:色温: 3000K; 光源: LED ; 光束角90° ; 功率: 60W; 额定电压: AC220V; 防护等级: IP65	套	8
5	030408001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZC-YJV 3. 规格:ZC-YJV-3*4mm2 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管内或线槽内敷设	m	220.45
6	030408001008	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZC-RVV 3. 规格:ZC-RVV-3*2.5mm2 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管内或线槽内敷设	m	2
7	030408001009	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZC-RVV 3. 规格:ZC-RVV2*4mm2 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管内或线槽内敷设	m	28.16
8	030502005001	双绞线缆	1. 名称:超五类非屏蔽网线 2. 型号:UTP-5e 3. 敷设方式、部位:管内或线槽内敷设	m	4.93
9	030411001005	不锈钢金属软管	1. 名称:不锈钢金属软管 2. 材质:金属波纹软管 3. 规格:CP20 4. 敷设方式:综合考虑	m	8.9

响水县楼宇亮化提升工程（二期）EPC项目项目移交清单明细

工程名称：8. 滨江路步行街-蜘蛛王

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
10	030411003002	铝合金线槽	1. 名称:铝合金线槽 2. 材质:铝合金喷塑 3. 规格:MR50*50*1.2 4. 接地方式:详见设计	m	123.5
11	030404017002	照明配电箱 BXJRK1-AL03	1. 名称:照明配电箱 BXJRK1-AL03 2. 型号:非标, 防护等级:IP55 3. 规格:Pe=3kW Kx=1 Pjs=3.85kW cosΦ=0.9 Ijs=6A 4. 材质:箱体采用不锈钢喷塑, 厚度2mm 5. 尺寸: 1200*800*300 6. 安装方式:挂壁安装	台	1
12	080609004001	三遥模块		个	1
13	031101001001	防水开关电源	1. 种类:防水开关电源 2. 规格:350W DC24V, IP67	架 (台)	10
14	030404022001	分控器	1. 名称:分控器 2. 规格参数:8口, DMX512	台	1
15	030411005003	分控器防水箱	1. 名称:分控器防水箱 2. 材质:优质电解镀锌板+喷粉 3. 规格:249*305*76.7mm	个	1
16	030411005004	主控器防水箱	1. 名称:主控器防水箱 2. 材质:304不锈钢箱体 3. 规格:400*300*200*1.2mm, IP54	个	1
17	030404022002	脱机主控器	1. 名称:脱机主控器	台	1
18	030411001006	不锈钢防坠落链	1. 名称:不锈钢防坠落链 2. 规格:Φ2.5mm, 每套0.5米	m	
19	030414011001	接地系统调试	1. 名称:接地系统调试 包括接地母线安装, 接地装置调试	系统	
20	040807002001	供电系统调试	1. 名称:供电系统调试 1kv以下交流供电系统调试	系统	1
21	080604010001	控制系统调试	1. 名称:控制系统调试	系统	1
			分部分项合计		
			合 计		

响水县楼宇亮化提升工程（二期）EPC项目项目移交清单明细

工程名称：9. 滨江路步行街-正新鸡排

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
1	030412005008	15W LED洗墙灯	1. 名称:15W LED洗墙灯 2. 编号: XL015-30-0 3. 规格:色温: 3000K; 光源: LED; 功率: 15W; 额定电压: DC24V; 光束角 10*60° ; 防护等级: IP65	套	75
2	030412005009	15W LED洗墙灯	1. 名称:15W LED洗墙灯 2. 编号: XL015-30-0.1 3. 规格:色温: 3000K; 光源: LED; 功率: 8W; 额定电压: DC24V; 光束角 10*60° ; 防护等级: IP65	套	6
3	030412005025	36W LED洗墙灯	1. 名称:36W LED洗墙灯 2. 编号: XL036-RW-0 3. 规格:色温: RGBW; 光源: LED; 功率: 36W; 额定电压: DC24V; 光束角 10*60° ; 防护等级: IP65	套	26
4	030412005026	36W LED洗墙灯	1. 名称:36W LED洗墙灯 2. 编号: XL036-RW-0.1 3. 规格:色温: RGBW; 光源: LED; 功率: 18W; 额定电压: DC24V; 光束角 10*60° ; 防护等级: IP65	套	5
5	030412002003	36W LED投光灯	1. 名称:36W LED投光灯 2. 编号: ML036-30-N 3. 规格:色温: 3000K; 光源: LED ; 光束角10° ; 功率: 36W; 额定电压: AC220V; 防护等级: IP65	套	21
6	030412002006	60W LED投光灯	1. 名称:60W LED投光灯 2. 编号: ML060-30-W 3. 规格:色温: 3000K; 光源: LED ; 光束角90° ; 功率: 60W; 额定电压: AC220V; 防护等级: IP65	套	50
7	030412004015	300W景观小品灯	1. 名称:景观小品灯 2. 编号: EL-300-RB 3. 规格:色温: RGB; 光源: LED; 功率: 300W; 额定电压: DC24V; 防护等级: IP65	m2	11.9

响水县楼宇亮化提升工程（二期）EPC项目项目移交清单明细

工程名称：9. 滨江路步行街-正新鸡排

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
8	020908004001	灯光挂饰-街道1	1. 名称:灯光挂饰-街道1 2. 编号: EL-RB 3. 规格:色温: RGB; 光源: LED; 功率: 20W; 额定电压: DC24V; 防护等级: IP65 直径400mm	套	44
9	020908004003	灯光挂饰-街道2	1. 名称:灯光挂饰-街道2 2. 编号: EL-RB 3. 规格:色温: RGB; 光源: LED; 功率: 20W; 额定电压: DC24V; 防护等级: IP65 直径300mm	套	51
10	020908004002	灯光挂饰-街道3	1. 名称:灯光挂饰-街道3 2. 编号: EL-RB 3. 规格:色温: RGB; 光源: LED; 功率: 20W; 额定电压: DC24V; 防护等级: IP65 直径200mm	套	14
11	030412004016	灯光挂饰-街道	1. 名称:灯光挂饰-街道 2. 编号: EL-RG 3. 规格:色温: RGB; 光源: LED; 功率: 50W; 额定电压: DC24V; 防护等级: IP65	m2	9.74
12	030412005028	2W点光源	1. 名称:2W点光源 2. 编号: DL002-30-V 3. 规格:色温: 3000K; 光色: 白光; 光源: LED; 功率: 2W; 额定电压: DC24V; 光束角120°; 防护等级: IP65	套	121
13	030412005017	15W LED洗墙灯	1. 名称:15W LED洗墙灯 2. 编号: XL015-RW-O 3. 规格:色温: RGBW; 光源: LED; 功率: 15W; 额定电压: DC24V; 光束角10*60°; 防护等级: IP65	套	13
14	030412005001	2W点光源	1. 名称:2W点光源 2. 编号: DL002-B+W-V 3. 规格:色温: B+W浅蓝; 光色: 白光; 光源: LED; 功率: 2W; 额定电压: DC24V; 光束角120°; 防护等级: IP65	套	46

响水县楼宇亮化提升工程（二期）EPC项目项目移交清单明细

工程名称：9. 滨江路步行街-正新鸡排

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
15	030412005023	36W LED洗墙灯	1. 名称:36W LED洗墙灯 2. 编号: XL036-30-0.1 3. 规格:色温: 3000K; 光源: LED; 功率: 18W; 额定电压: DC24V; 光束角 10*60° ; 防护等级: IP65	套	80
16	030408001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZC-YJV 3. 规格:ZC-YJV-3*4mm2 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管内或线槽内敷设	m	971
17	030408001008	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZC-RVV 3. 规格:ZC-RVV-3*2.5mm2 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管内或线槽内敷设	m	32
18	030408001009	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZC-RVV 3. 规格:ZC-RVV-2*4mm2 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管内或线槽内敷设	m	257.6
19	030502005001	双绞线缆	1. 名称:超五类非屏蔽网线 2. 型号:UTP-5e 3. 敷设方式、部位:管内或线槽内敷设	m	91.2
20	030408003003	电缆保护管	1. 名称:PVC管 2. 规格:PVC20	m	148
21	030411001005	不锈钢金属软管	1. 名称:不锈钢金属软管 2. 材质:金属波纹软管 3. 规格:CP20 4. 敷设方式:综合考虑	m	9
22	030411003001	铝合金线槽	1. 名称:铝合金线槽 2. 材质:铝合金喷塑 3. 规格:MR100*50*1.5 4. 接地方式:详见设计	m	30
23	030411003002	铝合金线槽	1. 名称:铝合金线槽 2. 材质:铝合金喷塑 3. 规格:MR50*50*1.2 4. 接地方式:详见设计	m	228
24	030411003003	铝合金线槽	1. 名称:铝合金线槽 2. 材质:铝合金喷塑 3. 规格:50*25*1.2 4. 接地方式:详见设计	m	255

响水县楼宇亮化提升工程（二期）EPC项目项目移交清单明细

工程名称：9. 滨江路步行街-正新鸡排

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
25	030404017002	照明配电箱 BXJRK1-AL01	1. 名称:照明配电箱 BXJRK1-AL01 2. 型号:非标, 防护等级:IP55 3. 规格:Pe=11.51kW Kx=1 Pjs=11.51kW cosΦ=0.9 Ijs=19.45A 4. 材质:箱体采用不锈钢 喷塑, 厚度2mm 5. 尺寸: 1600*800*300 8. 安装方式:壁挂安装	台	1
26	080609004001	三遥模块		个	1
27	031101001001	防水开关电源	1. 种类:防水开关电源 2. 规格:350W DC24V, IP67	架 (台)	20
28	030404022001	分控器	1. 名称:分控器 2. 规格参数:8口, DMX512	台	1
29	030411005003	分控器防水箱	1. 名称:分控器防水箱 2. 材质:优质电解镀锌板+ 喷粉 3. 规格:249*305*76.7mm	个	1
30	030411005004	主控器防水箱	1. 名称:主控器防水箱 2. 材质:304不锈钢箱体 3. 规格:400*300*200*1.2mm, IP54	个	1
31	030404022002	脱机主控器	1. 名称:脱机主控器	台	1
32	030411001006	不锈钢防坠落链	1. 名称:不锈钢防坠落链 2. 规格:Φ 2.5mm, 每套 0.5米	m	
33	030414011001	接地系统调试	1. 名称:接地系统调试 包括接地母线安装, 接地 装置调试	系统	
34	040807002001	供电系统调试	1. 名称:供电系统调试 1kv以下交流供电系统调 试	系统	1
35	080604010001	系统调试	1. 名称:控制系统调试	系统	1
36	080207009001	钢丝绳	1. 名称:钢丝绳 2. 规格:Φ 4mm, 不锈钢	米	215.3
37	011613001002	原灯具、管线拆除		项	1
			分部分项合计		
			合 计		

响水县楼宇亮化提升工程（二期）EPC项目项目移交清单明细

工程名称：10. 滨江路步行街-罗丽丝专卖店

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
1	030412005008	15W LED洗墙灯	1. 名称:15W LED洗墙灯 2. 编号: XL015-30-0 3. 规格:色温: 3000K; 光源: LED; 功率: 15W; 额定电压: DC24V; 光束角10*60°; 防护等级: IP65	套	98
2	030412005009	15W LED洗墙灯	1. 名称:15W LED洗墙灯 2. 编号: XL015-30-0.1 3. 规格:色温: 3000K; 光源: LED; 功率: 8W; 额定电压: DC24V; 光束角10*60°; 防护等级: IP65	套	24
3	030412005010	15W LED洗墙灯	1. 名称:15W LED洗墙灯 2. 编号: XL015-30-0.2 3. 规格:色温: 3000K; 光源: LED; 功率: 5W; 额定电压: DC24V; 光束角10*60°; 防护等级: IP65	套	3
4	030412004016	灯光挂饰-街道	1. 名称:灯光挂饰-街道 2. 编号: EL-RG 3. 规格:色温: RGB; 光源: LED; 功率: 50W; 额定电压: DC24V; 防护等级: IP65	m2	16.5
5	030412005003	2W点光源	1. 名称:2W点光源 2. 编号: DL002-30-V 3. 规格:色温: 3000K; 光源: LED; 功率: 2W; 额定电压: DC24V; 光束角120°; 防护等级: IP65	套	48
6	030412005017	15W LED洗墙灯	1. 名称:15W LED洗墙灯 2. 编号: XL015-RW-0 3. 规格:色温: RGBW; 光源: LED; 功率: 15W; 额定电压: DC24V; 光束角10*60°; 防护等级: IP65	套	92
7	030412005018	15W LED洗墙灯	1. 名称:15W LED洗墙灯 2. 编号: XL015-RW-0.1 3. 规格:色温: RGBW; 光源: LED; 功率: 8W; 额定电压: DC24V; 光束角10*60°; 防护等级: IP65	套	15
8	030412002001	10W LED投光灯	1. 名称:10W LED投光灯 2. 编号: ML010-30-N 3. 规格:色温: 3000K; 光源: LED; 光束角10°; 功率: 10W; 额定电压: AC220V; 防护等级: IP65	套	16
9	030412002004	36W LED投光灯	1. 名称:36W LED投光灯 2. 编号: ML036-30-W 3. 规格:色温: 3000K; 光源: LED; 光束角90°; 功率: 36W; 额定电压: AC220V; 防护等级: IP65	套	29

响水县楼宇亮化提升工程（二期）EPC项目项目移交清单明细

工程名称：10. 滨江路步行街-罗丽丝专卖店

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
10	030408001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZC-YJV 3. 规格:ZC-YJV-3*4mm ² 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管内或线槽内敷设	m	680.3
11	030408001008	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZC-RVV 3. 规格:ZC-RVV-3*2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管内或线槽内敷设	m	11
12	030408001009	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZC-RVV 3. 规格:ZC-RVV-2*4mm ² 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管内或线槽内敷设	m	328.9
13	030502005001	双绞线缆	1. 名称:超五类非屏蔽网线 2. 型号:UTP-5e 3. 敷设方式、部位:管内或线槽内敷设	m	76
14	030411001005	不锈钢金属软管	1. 名称:不锈钢金属软管 2. 材质:金属波纹软管 3. 规格:CP20 4. 敷设方式:综合考虑	m	23
15	030411003001	铝合金线槽	1. 名称:铝合金线槽 2. 材质:铝合金喷塑 3. 规格:MR100*50*1.5 4. 接地方式:详见设计	m	15
16	030411003002	铝合金线槽	1. 名称:铝合金线槽 2. 材质:铝合金喷塑 3. 规格:MR50*50*1.2 4. 接地方式:详见设计	m	248
17	030411003003	铝合金线槽	1. 名称:铝合金线槽 2. 材质:铝合金喷塑 3. 规格:MR50*25*1.2 4. 接地方式:详见设计	m	289.1
18	030404017002	照明配电箱 BXJRK2-AL01	1. 名称:照明配电箱BXJRK2-AL01 2. 型号:非标, 防护等级:IP55 3. 规格:Pe=6.14kW Kx=1 Pjs=6.14kW cosΦ=0.9 Ijs=10.38A 4. 材质:箱体采用不锈钢喷塑, 厚度2mm 5. 尺寸:1200*800*300 8. 安装方式:壁挂安装	台	1
19	080609004001	三遥模块		个	1
20	031101001001	防水开关电源	1. 种类:防水开关电源 2. 规格:350W DC24V, IP67	架(台)	24
21	030404022001	分控器	1. 名称:分控器 2. 规格参数:8口, DMX512	台	1

响水县楼宇亮化提升工程（二期）EPC项目项目移交清单明细

工程名称：10. 滨江路步行街-罗丽丝专卖店

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
22	030411005003	分控器防水箱	1. 名称:分控器防水箱 2. 材质:优质电解镀锌板+喷粉 3. 规格:249*305*76.7mm	个	1
23	030411005004	主控器防水箱	1. 名称:主控器防水箱 2. 材质:304不锈钢箱体 3. 规格:400*300*200*1.2mm, IP54	个	1
24	030404022002	脱机主控器	1. 名称:脱机主控器	台	1
25	030411001006	不锈钢防坠落链	1. 名称:不锈钢防坠落链 2. 规格:Φ 2.5mm, 每套0.5米	m	
26	030414011001	接地系统控制	1. 名称:接地系统控制 包括接地母线安装, 接地装置调试	系统	
27	040807002001	供电系统调试	1. 名称:供电系统调试 1kv以下交流供电系统调试	系统	1
28	080604010001	控制系统调试	1. 名称:控制系统调试	系统	1
29	011613001001	原灯具、管线拆除		项	1
		分部分项合计			
1	031302007001	高层施工增加		项	1
		单价措施合计			
		合 计			

响水县楼宇亮化提升工程（二期）EPC项目项目移交清单明细

工程名称：11. 滨江路步行街-帅仔

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
1	030412005008	15W LED洗墙灯	1. 名称:15W LED洗墙灯 2. 编号: XL015-30-0 3. 规格:色温: 3000K; 光源: LED; 功率: 15W; 额定电压: DC24V; 光束角 10*60° ; 防护等级: IP65	套	39
2	030412005009	15W LED洗墙灯	1. 名称:15W LED洗墙灯 2. 编号: XL015-30-0.1 3. 规格:色温: 3000K; 光源: LED; 功率: 8W; 额定电压: DC24V; 光束角 10*60° ; 防护等级: IP65	套	1
3	020908004004	灯光挂饰-街道1	1. 名称:灯光挂饰-街道1 2. 编号: EL-RB 3. 规格:色温: RGB; 光源: LED; 功率: 20W; 额定电压: DC24V; 防护等级: IP65 直径400mm	套	21
4	020908004003	灯光挂饰-街道2	1. 名称:灯光挂饰-街道2 2. 编号: EL-RB 3. 规格:色温: RGB; 光源: LED; 功率: 20W; 额定电压: DC24V; 防护等级: IP65 直径300mm	套	32
5	020908004002	灯光挂饰-街道3	1. 名称:灯光挂饰-街道3 2. 编号: EL-RB 3. 规格:色温: RGB; 光源: LED; 功率: 20W; 额定电压: DC24V; 防护等级: IP65 直径200mm	套	33
6	030412004016	灯光挂饰-街道	1. 名称:灯光挂饰-街道 2. 编号: EL-RG 3. 规格:色温: RGB; 光源: LED; 功率: 50W; 额定电压: DC24V; 防护等级: IP65	m2	9.2
7	030408001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZC-YJV 3. 规格:ZC-YJV-3*4mm2 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管内或线槽内敷设	m	226.28
8	030408001008	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZC-RVV 3. 规格:ZC-RVV-3*2.5mm2 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管内或线槽内敷设	m	18.2

响水县楼宇亮化提升工程（二期）EPC项目项目移交清单明细

工程名称：11. 滨江路步行街-帅仔

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
9	030408001009	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZC-RVV 3. 规格:ZC-RVV-2*4mm ² 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管内或线槽内敷设	m	17.95
10	030408003003	电缆保护管	1. 名称:PVC管 2. 规格:PVC20	m	140
11	030411001005	不锈钢金属软管	1. 名称:不锈钢金属软管 2. 材质:金属波纹软管 3. 规格:CP20 4. 敷设方式:综合考虑	m	3
12	030411003002	铝合金线槽	1. 名称:铝合金线槽 2. 材质:铝合金喷塑 3. 规格:MR50*50*1.2 4. 接地方式:详见设计	m	51
13	030411003003	铝合金线槽	1. 名称:铝合金线槽 2. 材质:铝合金喷塑 3. 规格:MR50*25*1.2 4. 接地方式:详见设计	m	17
14	030404017002	照明配电箱 BXJRK4-AL01	1. 名称:照明配电箱 BXJRK4-AL01 2. 型号:非标, 防护等级:IP55 3. 规格:Pe=3.45kW Kx=1 Pjs=3.45kW cosΦ=0.9 Ijs=5.83A 4. 材质:箱体采用不锈钢喷塑, 厚度2mm 5. 尺寸: 1200*800*300 6. 安装方式:挂壁安装	台	1
15	080609004001	三遥模块		个	1
16	031101001001	防水开关电源	1. 种类:防水开关电源 2. 规格:350W DC24V, IP67	架(台)	5
17	030411001006	不锈钢防坠落链	1. 名称:不锈钢防坠落链 2. 规格:Φ2.5mm, 每套0.5米	m	
18	030414011001	接地系统调试	1. 名称:接地系统调试 包括接地母线安装, 接地装置调试	系统	
19	040807002001	供电系统调试	1. 名称:供电系统调试 1kv以下交流供电系统调试	系统	1
20	080207009001	钢丝绳	1. 名称:钢丝绳 2. 规格:Φ4mm, 不锈钢	米	196
			分部分项合计		
1	031302007001	高层施工增加		项	1
			单价措施合计		
			合 计		

响水县楼宇亮化提升工程（二期）EPC项目项目移交清单明细

工程名称：12. 滨江路步行街-老钱皮鞋

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
1	030412005008	15W LED洗墙灯	1. 名称:15W LED洗墙灯 2. 编号: XL015-30-0 3. 规格:色温: 3000K; 光源: LED; 功率: 15W; 额定电压: DC24V; 光束角 10*60° ; 防护等级: IP65	套	57
2	030412004016	灯光挂饰-街道	1. 名称:灯光挂饰-街道 2. 编号: EL-RG 3. 规格:色温: RGB; 光源: LED; 功率: 50W; 额定电压: DC24V; 防护等级: IP65	m2	7.49
3	030408001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZC-YJV 3. 规格:ZC-YJV-3*4mm2 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管内或线槽内敷设	m	69.45
4	030408001009	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZC-RVV 3. 规格:ZC-RVV-2*4mm2 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管内或线槽内敷设	m	21.79
5	030411003002	铝合金线槽	1. 名称:铝合金线槽 2. 材质:铝合金喷塑 3. 规格:MR50*50*1.2 4. 接地方式:详见设计	m	64.5
6	030404017002	照明配电箱 BXJRK4-AL02	1. 名称:照明配电箱 BXJRK4-AL02 2. 型号:非标, 防护等级:IP55 3. 规格:Pe=1.68kW Kx=1 Pjs=1.68kW cosΦ=0.9 Ijs=2.83A 4. 材质:箱体采用不锈钢喷塑, 厚度2mm 5. 尺寸: 1200*800*300 8. 安装方式:壁挂安装	台	1
7	080609004001	三遥模块		个	1
8	031101001001	防水开关电源	1. 种类:防水开关电源 2. 规格:350W DC24V, IP67	架(台)	6
9	030411001006	不锈钢防坠落链	1. 名称:不锈钢防坠落链 2. 规格:Φ2.5mm, 每套0.5米	m	
10	030414011001	接地系统调试	1. 名称:接地系统调试 包括接地母线安装, 接地装置调试	系统	
11	040807002001	供电系统调试	1. 名称:供电系统调试 1kv以下交流供电系统调试	系统	1
		分部分项合计			

响水县楼宇亮化提升工程（二期）EPC项目项目移交
清单明细

工程名称：12. 滨江路步行街-老钱皮鞋

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
1	031302007001	高层施工增加		项	1
		单价措施合计			
		合 计			

响水县楼宇亮化提升工程（二期）EPC项目项目移交清单明细

工程名称：13. 金海路-骏怡酒店

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
1	030412005020	18W LED洗墙灯	1. 名称:18W LED洗墙灯 2. 编号: XL018-40-0 3. 规格:色温: 4000K; 光源: LED; 功率: 18W; 额定电压: DC24V; 光束角 10*60° ; 防护等级: IP65	套	18
2	030412005023	18W LED洗墙灯	1. 名称:18W LED洗墙灯 2. 编号: XL018-40-0.1 3. 规格:色温: 4000K; 光源: LED; 功率: 9W; 额定电压: DC24V; 光束角 10*60° ; 防护等级: IP65	套	1
3	030412005017	15W LED洗墙灯	1. 名称:15W LED洗墙灯 2. 编号: XL015-RW-0 3. 规格:色温: RGBW; 光源: LED; 功率: 15W; 额定电压: DC24V; 光束角 10*60° ; 防护等级: IP65	套	64
4	030412005011	15W LED洗墙灯	1. 名称:15W LED洗墙灯 2. 编号: XL015-40-0 3. 规格:色温: 4000K; 光源: LED; 功率: 15W; 额定电压: DC24V; 光束角 10*60° ; 防护等级: IP65	套	97
5	030412005012	15W LED洗墙灯	1. 名称:15W LED洗墙灯 2. 编号: XL015-40-0.1 3. 规格:色温: 4000K; 光源: LED; 功率: 8W; 额定电压: DC24V; 光束角 10*60° ; 防护等级: IP65	套	13
6	030412005013	15W LED洗墙灯	1. 名称:15W LED洗墙灯 2. 编号: XL015-40-0.2 3. 规格:色温: 4000K; 光源: LED; 功率: 5W; 额定电压: DC24V; 光束角 10*60° ; 防护等级: IP65	套	43
7	030412005021	10W LED 线条灯	1. 名称:10W LED 线条灯 2. 编号: XL010-40-V 3. 规格:色温: 4000K; 光源: LED; 功率: 10W; 额定电压: DC24V; 光束角 120° ; 防护等级: IP65	套	31

响水县楼宇亮化提升工程（二期）EPC项目项目移交清单明细

工程名称：13. 金海路-骏怡酒店

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
8	030412005022	10W LED 线条灯	1. 名称:10W LED 线条灯 2. 编号: XL010-40-V.1 3. 规格:色温: 4000K; 光源: LED; 功率: 5W; 额定电压: DC24V; 光束角 120° ; 防护等级: IP65	套	8
9	030412005005	10W LED 线条灯	1. 名称:10W LED 线条灯 2. 编号: XL010-40-V.2 3. 规格:色温: 4000K; 光源: LED; 功率: 3W; 额定电压: DC24V; 光束角 120° ; 防护等级: IP65	套	5
10	030412002002	18W LED投光灯	1. 名称:18W LED投光灯 2. 编号: ML018-40-R 3. 规格:色温: 4000K; 光源: LED ; 光束角10° ; 功率: 18W; 额定电压: AC220V; 防护等级: IP65	套	16
11	030412002010	240W LED投光灯	1. 名称:240W LED投光灯 2. 编号: ML240-40-H 3. 规格:色温: 4000K; 光源: LED ; 光束角25° ; 功率: 240W; 额定电压: AC220V; 防护等级: IP65	套	34
12	030412005002	2W点光源	1. 名称:2W点光源 2. 编号: DL002-40-V 3. 规格:色温: 4000K; 光源: LED; 功率: 2W; 额定电压: DC24V; 光束角 120° ; 防护等级: IP65	套	91
13	030408001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZC-YJV 3. 规格:ZC-YJV-3*4mm ² 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管内或线槽内敷设	m	595.2
14	030408001008	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZC-RVV 3. 规格:ZC-RVV-3*2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管内或线槽内敷设	m	11.2
15	030408001009	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZC-RVV 3. 规格:ZC-RVV-2*4mm ² 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管内或线槽内敷设	m	488.1

响水县楼宇亮化提升工程（二期）EPC项目项目移交清单明细

工程名称：13. 金海路-骏怡酒店

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
16	030502005001	超五类非屏蔽网线	1. 名称:超五类非屏蔽网线 2. 型号:UTP-5e 3. 敷设方式、部位:管内或线槽内敷设	m	108.5
17	030411001005	不锈钢金属软管	1. 名称:不锈钢金属软管 2. 材质:金属波纹软管 3. 规格:CP20 4. 敷设方式:综合考虑	m	5.9
18	030411003001	铝合金线槽	1. 名称:铝合金线槽 2. 材质:铝合金喷塑 3. 规格:MR100*50*1.5 4. 接地方式:详见设计	m	3.31
19	030411003002	铝合金线槽	1. 名称:铝合金线槽 2. 材质:铝合金喷塑 3. 规格:MR50*50*1.2 4. 接地方式:详见设计	m	594.84
20	030404017003	照明配电箱 JYJD-AL01	1. 名称:照明配电箱 JYJD-AL01 2. 型号:非标, 防护等级:IP55 3. 规格:Pe=6.08kW Kx=1 Pjs=6.08kW cosΦ=0.9 Ijs=10.3A 4. 材质:箱体采用不锈钢喷塑, 厚度2mm 5. 尺寸: 1200*800*300 8. 安装方式:挂壁安装	台	1
21	030404017002	照明配电箱 JYJD-AL02	1. 名称:照明配电箱 JYJD-AL02 2. 型号:非标, 防护等级:IP55 3. 规格:Pe=10.5kW Kx=1 Pjs=10.5kW cosΦ=0.9 Ijs=18A 4. 材质:箱体采用不锈钢喷塑, 厚度2mm 5. 尺寸: 1200*800*300 8. 安装方式:挂壁安装	台	1
22	080609004001	三遥模块		个	2
23	031101001001	防水开关电源	1. 种类:防水开关电源 2. 规格:350W DC24V, IP67	架(台)	26
24	030404022001	分控器	1. 名称:分控器 2. 规格参数:8口, DMX512	台	1
25	030411005003	分控器防水箱	1. 名称:分控器防水箱 2. 材质:优质电解镀锌板+喷粉 3. 规格:249*305*76.7mm	个	1

响水县楼宇亮化提升工程（二期）EPC项目项目移交清单明细

工程名称：13. 金海路-骏怡酒店

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
26	030411005001	主控器防水箱	1. 名称:主控器防水箱 2. 材质:304不锈钢箱体 3. 规格:400*300*200*1.2mm, IP54	个	1
27	030404022002	脱机主控器	1. 名称:脱机主控器	台	1
28	030411001006	不锈钢防坠落链	1. 名称:不锈钢防坠落链 2. 规格:Φ2.5mm, 每套0.5米	m	
29	030414011001	接地系统调试	1. 名称:接地系统调试 包括接地母线安装, 接地装置调试	系统	
30	040807002001	供电系统调试	1. 名称:供电系统调试 1kv以下交流供电系统调试	系统	1
31	080604010001	控制系统调试	1. 名称:控制系统调试	系统	1
32	030413001001	灯具支架	1. 名称:灯具支架 2. 材质:热镀锌角钢 3. 规格:L40*40*4mm	kg	112.53
33	011613001001	灯具、管线拆除		项	1
		分部分项合计			
1	031302007001	高层施工增加		项	1
		单价措施合计			
		合 计			

响水县楼宇亮化提升工程（二期）EPC项目项目移交 清单明细

工程名称：14. 金海路-七天连锁酒店

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
1	030412005014	15W LED洗墙灯	1. 名称:15W LED洗墙灯 2. 编号: XL015-50-0 3. 规格:色温: 5000K; 光源: LED; 功率: 15W; 额定电压: DC24V; 光束角10*60 °; 防护等级: IP65	套	20
2	030412005016	15W LED洗墙灯	1. 名称:15W LED洗墙灯 2. 编号: XL015-50-0.2 3. 规格:色温: 5000K; 光色: 白光; 光源: LED; 功率: 5W; 额定电 压: DC24V; 光束角 10*60°; 防护等级: IP65	套	10
3	030412005011	15W LED洗墙灯	1. 名称:15W LED洗墙灯 2. 编号: XL015-40-0 3. 规格:色温: 4000K; 光源: LED; 功率: 15W; 额定电压: DC24V; 光束角10*60 °; 防护等级: IP65	套	117
4	030412005012	15W LED洗墙灯	1. 名称:15W LED洗墙灯 2. 编号: XL015-40-0.1 3. 规格:色温: 4000K; 光源: LED; 功率: 8W; 额定电压: DC24V; 光束 角10*60°; 防护等级: IP65	套	6
5	030412005013	15W LED洗墙灯	1. 名称:15W LED洗墙灯 2. 编号: XL015-40-0.2 3. 规格:色温: 4000K; 光源: LED; 功率: 5W; 额定电压: DC24V; 光束 角10*60°; 防护等级: IP65	套	2
6	030412002009	120W LED投光灯	1. 名称:120W LED投光灯 2. 编号: ML120-40-V 3. 规格:色温: 4000K; 光源: LED; 光束角25 °; 功率: 120W; 额定 电压: AC220V; 防护等 级: IP65	套	33
7	030412005002	2W点光源	1. 名称:2W点光源 2. 编号: DL002-40-V 3. 规格:色温: 4000K; 光源: LED; 功率: 2W; 额定电压: DC24V; 光束 角120°; 防护等级: IP65	套	126

响水县楼宇亮化提升工程（二期）EPC项目项目移交清单明细

工程名称：14. 金海路-七天连锁酒店

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
8	030408001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZC-YJV 3. 规格:ZC-YJV-3*4mm ² 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管内或线槽内敷设	m	311.33
9	030408001008	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZC-RVV 3. 规格:ZC-RVV-3*2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管内或线槽内敷设	m	4
10	030408001009	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZC-RVV 3. 规格:ZC-RVV-2*4mm ² 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管内或线槽内敷设	m	378.5
11	030411001005	不锈钢金属软管	1. 名称:不锈钢金属软管 2. 材质:金属波纹软管 3. 规格:CP20 4. 敷设方式:综合考虑	m	7.5
12	030411003001	铝合金线槽	1. 名称:铝合金线槽 2. 材质:铝合金喷塑 3. 规格:MR100*50*1.5 4. 接地方式:详见设计	m	19.5
13	030411003002	铝合金线槽	1. 名称:铝合金线槽 2. 材质:铝合金喷塑 3. 规格:MR50*50*1.2 4. 接地方式:详见设计	m	133.5
14	030411003003	铝合金线槽	1. 名称:铝合金线槽 2. 材质:铝合金喷塑 3. 规格:MR50*25*1.2 4. 接地方式:详见设计	m	285.3
15	030404017003	照明配电箱 QTLSJD-AL01	1. 名称:照明配电箱 QTLSJD-AL01 2. 型号:非标, 防护等级:IP55 3. 规格:Pe=7.92kW Kx=1 Pjs=7.92kW cosΦ=0.9 Ijs=14A 4. 材质:箱体采用不锈钢喷塑, 厚度2mm 5. 尺寸: 1200*800*300 8 安装方式:挂壁安装	台	1
16	080609004001	三遥模块		个	1
17	031101001001	防水开关电源	1. 种类:防水开关电源 2. 规格:350W DC24V, IP67	架(台)	16

响水县楼宇亮化提升工程（二期）EPC项目项目移交清单明细

工程名称：14. 金海路-七天连锁酒店

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
18	030411001006	不锈钢防坠落链	1. 名称:不锈钢防坠落链 2. 规格: Φ 2.5mm, 每套0.5米	m	
19	030414011001	接地系统调试	1. 名称:接地系统调试 包括接地母线安装, 接地装置调试	系统	
20	040807002001	供电系统调试	1. 名称:供电系统调试 1kv以下交流供电系统调试	系统	1
21	011613001001	灯具、管线拆除		项	1
		分部分项合计			
1	031302007001	高层施工增加		项	1
		单价措施合计			
		合 计			

响水县楼宇亮化提升工程（二期）EPC项目移交清单明细

工程名称：15. 金海路-嘉实多护车保养站

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
1	030412005014	15W LED洗墙灯	1. 名称:15W LED洗墙灯 2. 编号: XL015-50-0 3. 规格:色温: 5000K; 光源: LED; 功率: 15W; 额定电压: DC24V; 光束角10*60°; 防护等级: IP65	套	32
2	030412005015	15W LED洗墙灯	1. 名称:15W LED洗墙灯 2. 编号: XL015-50-0.1 3. 规格:色温: 5000K; 光源: LED; 功率: 8W; 额定电压: DC24V; 光束角10*60°; 防护等级: IP65	套	6
3	030412005016	15W LED洗墙灯	1. 名称:15W LED洗墙灯 2. 编号: XL015-50-0.2 3. 规格:色温: 5000K; 光色: 白光; 光源: LED; 功率: 5W; 额定电压: DC24V; 光束角10*60°; 防护等级: IP65	套	10
4	030412002002	18W LED投光灯	1. 名称:18W LED投光灯 2. 编号: ML018-40-R 3. 规格:色温: 4000K; 光源: LED; 光束角10°; 功率: 18W; 额定电压: AC220V; 防护等级: IP65	套	67
5	030412002005	36W LED投光灯	1. 名称:36W LED投光灯 2. 编号: ML036-RW-M 3. 规格:色温: RGBW; 光源: LED; 光束角60°; 功率: 36W; 额定电压: AC220V; 防护等级: IP65	套	89
6	030412002008	90W LED投光灯	1. 名称:90W LED投光灯 2. 编号: ML090-40-R 3. 规格:色温: 4000K; 光源: LED; 光束角10°; 功率: 90W; 额定电压: AC220V; 防护等级: IP65	套	4
7	030412005003	2W点光源	1. 名称:2W点光源 2. 编号: DL001-B+W-V 3. 规格:色温: B+W浅蓝; 光源: LED; 功率: 1W; 额定电压: DC24V; 光束角120°; 防护等级: IP65	套	54
8	030408001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZC-YJV 3. 规格:ZC-YJV-3*4mm2 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管内或线槽内敷设	m	848.09

响水县楼宇亮化提升工程（二期）EPC项目项目移交清单明细

工程名称：15. 金海路-嘉实多护车保养站

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
9	030408001008	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZC-RVV 3. 规格:ZC-RVV-3*2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管内或线槽内敷设	m	26
10	030408001009	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZC-RVV 3. 规格:ZC-RVV-2*4mm ² 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管内或线槽内敷设	m	159.88
11	030502005001	超五类非屏蔽网线	1. 名称:超五类非屏蔽网线 2. 型号:UTP-5e 3. 敷设方式、部位:管内或线槽内敷设	m	235.5
12	030411001005	不锈钢金属软管	1. 名称:不锈钢金属软管 2. 材质:金属波纹软管 3. 规格:CP20 4. 敷设方式:综合考虑	m	97
13	030411003001	铝合金线槽	1. 名称:铝合金线槽 2. 材质:铝合金喷塑 3. 规格:MR100*50*1.5 4. 接地方式:详见设计	m	54.03
14	030411003002	铝合金线槽	1. 名称:铝合金线槽 2. 材质:铝合金喷塑 3. 规格:MR50*50*1.2 4. 接地方式:详见设计	m	111.93
15	030411003003	铝合金线槽	1. 名称:铝合金线槽 2. 材质:铝合金喷塑 3. 规格:MR50*25*1.2 4. 接地方式:详见设计	m	478.7
16	030404017003	照明配电箱 JSDHCBYZ-AL01	1. 名称:照明配电箱 JSDHCBYZ-AL01 2. 型号:非标, 防护等级:IP55 3. 规格:Pe=8kW Kx=1 Pjs=8kW cosΦ=0.9 Ijs=14A 4. 材质:箱体采用不锈钢喷塑, 厚度2mm 5. 尺寸: 1200*800*300 6. 安装方式:挂壁安装	台	1
17	080609004001	三遥模块		个	1
18	031101001001	防水开关电源	1. 种类:防水开关电源 2. 规格:350W DC24V, IP67	架(台)	6
19	030404022001	分控器	1. 名称:分控器 2. 规格参数:8口, DMX512	台	1
20	030411005003	分控器防水箱	1. 名称:分控器防水箱 2. 材质:优质电解镀锌板+喷粉 3. 规格:249*305*76.7mm	个	1

响水县楼宇亮化提升工程（二期）EPC项目移交清单明细

工程名称：15. 金海路-嘉实多护车保养站

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
21	030411005004	主控器防水箱	1. 名称:主控器防水箱 2. 材质:304不锈钢箱体 3. 规格:400*300*200*1.2mm, IP54	个	1
22	030404022002	脱机主控器	1. 名称:脱机主控器	台	1
23	030411001006	不锈钢防坠落链	1. 名称:不锈钢防坠落链 2. 规格:Φ2.5mm, 每套0.5米	m	
24	030414011001	防雷接地	1. 名称:接地系统调试 包括接地母线安装, 接地装置调试	系统	
25	040807002001	供电系统调试	1. 名称:供电系统调试 1kv以下交流供电系统调试	系统	1
26	080604010001	控制系统调试	1. 名称:控制系统调试	系统	1
27	011613001001	灯具、管线拆除		项	1
		分部分项合计			
1	031302007001	高层施工增加		项	1
		单价措施合计			
		合 计			

响水县楼宇亮化提升工程（二期）EPC项目项目移交清单明细

工程名称：16. 金海路-交管局

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
1	030412005020	18W LED洗墙灯	1. 名称:18W LED洗墙灯 2. 编号: XL018-40-0 3. 规格:色温: 4000K; 光源: LED; 功率: 18W; 额定电压: DC24V; 光束角 10*60° ; 防护等级: IP65	套	20
2	030412005021	18W LED洗墙灯	1. 名称:18W LED洗墙灯 2. 编号: XL018-40-0.1 3. 规格:色温: 4000K; 光源: LED; 功率: 9W; 额定电压: DC24V; 光束角 10*60° ; 防护等级: IP65	套	3
3	030412005014	15W LED洗墙灯	1. 名称:15W LED洗墙灯 2. 编号: XL015-50-0 3. 规格:色温: 5000K; 光源: LED; 功率: 15W; 额定电压: DC24V; 光束角 10*60° ; 防护等级: IP65	套	220
4	030412005015	15W LED洗墙灯	1. 名称:15W LED洗墙灯 2. 编号: XL015-50-0.1 3. 规格:色温: 5000K; 光源: LED; 功率: 8W; 额定电压: DC24V; 光束角 10*60° ; 防护等级: IP65	套	7
5	030412005016	15W LED洗墙灯	1. 名称:15W LED洗墙灯 2. 编号: XL015-50-0.2 3. 规格:色温: 5000K; 光色: 白光; 光源: LED; 功率: 8W; 额定电压: DC24V; 光束角 10*60° ; 防护等级: IP65	套	4
6	030412002007	60W LED投光灯	1. 名称:60W LED投光灯 2. 编号: ML060-50-H 3. 规格:色温: 5000K; 光源: LED ; 光束角 30° ; 功率: 60W; 额定电压: AC220V; 防护等级: IP65	套	18
7	030408001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZC-YJV 3. 规格:ZC-YJV-3*4mm2 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管内或线槽内敷设	m	496.66

响水县楼宇亮化提升工程（二期）EPC项目项目移交清单明细

工程名称：16. 金海路-交管局

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
8	030408001008	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZC-RVV 3. 规格:ZC-RVV-3*2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管内或线槽内敷设	m	2
9	030408001009	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZC-RVV 3. 规格:ZC-RVV-2*4mm ² 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管内或线槽内敷设	m	40
10	030411001005	不锈钢金属软管	1. 名称:不锈钢金属软管 2. 材质:金属波纹软管 3. 规格:CP20 4. 敷设方式:综合考虑	m	10
11	030411003002	铝合金线槽	1. 名称:铝合金线槽 2. 材质:铝合金喷塑 3. 规格:MR50*50*1.2 4. 接地方式:详见设计	m	137.5
12	030411003004	铝合金线槽	1. 名称:铝合金线槽 2. 材质:铝合金喷塑 3. 规格:50*25*1.2 4. 接地方式:详见设计	m	186.3
13	030404017005	照明配电箱 GHDQRK-AL01	1. 名称:照明配电箱 GHDQRK-AL01 2. 型号:非标, 防护等级:IP55 3. 规格:Pe=3kW Kx=1 Pjs=3kW cosΦ=0.9 Ijs=13.6A 4. 材质:箱体采用不锈钢喷塑, 厚度2mm 5. 尺寸: 1500*800*350 8. 安装方式:抬高0.3米落地安装	台	1
14	030404017004	照明配电箱JGJ-AL01	1. 名称:照明配电箱JGJ-AL01 2. 型号:非标, 防护等级:IP55 3. 规格:Pe=3.19kW Kx=1 Pjs=3.19kW cosΦ=0.9 Ijs=14.5A 4. 材质:箱体采用不锈钢喷塑, 厚度2mm 5. 尺寸: 1200*800*300 8. 安装方式:挂壁安装	台	1
15	080609004001	三遥模块		个	2
16	031101001001	防水开关电源	1. 种类:防水开关电源 2. 规格:350W DC24V, IP67	架(台)	17

响水县楼宇亮化提升工程（二期）EPC项目项目移交清单明细

工程名称：16. 金海路-交管局

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
17	030411001006	不锈钢防坠落链	1. 名称: 不锈钢防坠落链 2. 规格: ϕ 2.5mm, 每套0.5米	m	
18	030414011001	接地系统调试	1. 名称: 接地系统调试 包括接地母线安装, 接地装置调试	系统	
19	040807002001	供电系统调试	1. 名称: 供电系统调试 1kv以下交流供电系统调试	系统	1
20	030413001002	灯具支架	1. 名称: 灯具支架 2. 材质: 热镀锌角钢 3. 规格: L40*40*4mm	kg	
		分部分项合计			
		合 计			

响水县楼宇亮化提升工程（二期）EPC项目项目移交 清单明细

工程名称：17. 东海路（迎宾大道至市民中心）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
1	030412004003	LED照树灯	1. 名称:LED照树灯 2. 编号: YL060-30-H 3. 规格:色温: 3000K; 光源: LED; 功率: 60W; 额定电压: AC220V; 光束角25° ; 防护等级: IP65	套	586
2	030412004004	LED照树灯	1. 名称:LED照树灯 2. 编号: YL060-30+G-H 3. 规格:色温: 翠绿; 光 源: LED; 功率: 60W; 额定电压: AC220V; 光 束角25° ; 防护等级: IP65	套	
3	030412004005	LED照树灯	1. 名称:LED照树灯 2. 编号: YL060-R+B-H 3. 规格:色温: 丹青; 光 源: LED; 功率: 60W; 光束角25° ; 额定电 压: AC220V; 防护等 级: IP65	套	
4	030412004006	200W景观灯柱	1. 名称:景观灯柱 2. 编号: TL-200-50+B 3. 规格:5000K+B; 光 源: LED; 功率: 200W; 额定电压: AC220V; 防 护等级: IP65	套	200
5	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZC-YJV 3. 规格:ZC-YJV5*6mm ² 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管内 或线槽内敷设	m	5270.7
6	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZC-YJV 3. 规格:ZC-YJV-5*4mm ² 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管内 或线槽内敷设	m	2854.79
7	030408001009	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZC-RVV 3. 规格:ZC-RVV- 3*2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管内 或线槽内敷设	m	2516.5
8	030408001008	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:RVV 3. 规格:RVV-3*1.0mm ² 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管内 或线槽内敷设	m	1207

响水县楼宇亮化提升工程（二期）EPC项目项目移交清单明细

工程名称：17. 东海路（迎宾大道至市民中心）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
9	030408003002	电缆保护管	1. 名称:PE管 2. 规格:PE32	m	7731.5
10	030408003004	电缆保护管	1. 名称:PE管 2. 规格:PE20	m	1929.22
11	030411001005	不锈钢金属软管	1. 名称:不锈钢金属软管 2. 材质:金属波纹软管 3. 规格:CP20 4. 敷设方式:综合考虑	m	100
12	030411006002	ABS防水接线盒	1. 名称:ABS防水接线盒 2. 部位:灯头 3. 材质:ABS塑料材质 4. 规格:130*80*70, IP67	个	200
13	030411006001	ABS防水接线盒	1. 名称:ABS防水接线盒 2. 部位:灯头 3. 材质:ABS塑料材质 4. 规格:96*65*55, IP67	个	586
14	030404017004	照明配电箱DH-AL01	1. 名称:照明配电箱DH-AL01 2. 型号:非标, 防护等级:IP55 3. 规格:Pe=12.1kW Kx=1 Pjs=13.5kW cosΦ=0.9 Ijs=23A 4. 材质:箱体采用不锈钢喷塑, 厚度2mm 5. 尺寸: 1600*800*350 8. 安装方式:抬高0.3米落地安装	台	1
15	030404017005	照明配电箱DH-AL02	1. 名称:照明配电箱DH-AL02 2. 型号:非标, 防护等级:IP55 3. 规格:Pe=15.2kW Kx=1 Pjs=15.2kW cosΦ=0.9 Ijs=25.67A 4. 材质:箱体采用不锈钢喷塑, 厚度2mm 5. 尺寸: 1600*800*350 8. 安装方式:抬高0.3米落地安装	台	1
16	030404017006	照明配电箱DH-AL03	1. 名称:照明配电箱DH-AL03 2. 型号:非标, 防护等级:IP55 3. 规格:Pe=4.26kW Kx=1 Pjs=4.26kW cosΦ=0.9 Ijs=7.20A 4. 材质:箱体采用不锈钢喷塑, 厚度2mm 5. 尺寸: 1600*800*350 8. 安装方式:抬高0.3米落地安装	台	1

响水县楼宇亮化提升工程（二期）EPC项目项目移交清单明细

工程名称：17. 东海路（迎宾大道至市民中心）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
17	030404017007	照明配电箱DH-AL04	1. 名称:照明配电箱DH-AL04 2. 型号:非标, 防护等级:IP55 3. 规格:Pe=2.56kW Kx=1 Pjs=2.56kW cosΦ=0.9 Ijs=4.33A 4. 材质:箱体采用不锈钢喷塑, 厚度2mm 5. 尺寸: 1600*800*350 8. 安装方式:抬高0.3米落地安装	台	1
18	030404017008	照明配电箱DH-AL05	1. 名称:照明配电箱DH-AL05 2. 型号:非标, 防护等级:IP55 3. 规格:Pe=3.68kW Kx=1 Pjs=3.68kW cosΦ=0.9 Ijs=6.22A 4. 材质:箱体采用不锈钢喷塑, 厚度2mm 5. 尺寸: 1600*800*350 8. 安装方式:抬高0.3米落地安装	台	1
19	030404017009	照明配电箱DH-AL06	1. 名称:照明配电箱DH-AL06 2. 型号:非标, 防护等级:IP55 3. 规格:Pe=11.62kW Kx=1 Pjs=11.62kW cosΦ=0.9 Ijs=19.62A 4. 材质:箱体采用不锈钢喷塑, 厚度2mm 5. 尺寸: 1600*800*350 8. 安装方式:抬高0.3米落地安装	台	1
20	030404017010	照明配电箱DH-AL07	1. 名称:照明配电箱DH-AL07 2. 型号:非标, 防护等级:IP55 3. 规格:Pe=13.86kW Kx=1 Pjs=13.86kW cosΦ=0.9 Ijs=23.40A 4. 材质:箱体采用不锈钢喷塑, 厚度2mm 5. 尺寸: 1600*800*350 8. 安装方式:抬高0.3米落地安装	台	1

响水县楼宇亮化提升工程（二期）EPC项目项目移交清单明细

工程名称：17. 东海路（迎宾大道至市民中心）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
21	030404017011	照明配电箱DH-AL08	1. 名称:照明配电箱DH-AL08 2. 型号:非标, 防护等级:IP55 3. 规格:Pe=4.2kW Kx=1 Pjs=4.2kW cosΦ=0.9 Ijs=7.09A 4. 材质:箱体采用不锈钢喷塑, 厚度2mm 5. 尺寸: 1600*800*350 8. 安装方式:抬高0.3米落地安装	台	1
22	030404017012	照明配电箱DH-AL09	1. 名称:照明配电箱DH-AL09 2. 型号:非标, 防护等级:IP55 3. 规格:Pe=3.22kW Kx=1 Pjs=3.22kW cosΦ=0.9 Ijs=5.44A 4. 材质:箱体采用不锈钢喷塑, 厚度2mm 5. 尺寸: 1600*800*350 8. 安装方式:抬高0.3米落地安装	台	1
23	030404017003	照明配电箱DH-AL10	1. 名称:照明配电箱DH-AL10 2. 型号:非标, 防护等级:IP55 3. 规格:Pe=4.26kW Kx=1 Pjs=4.26kW cosΦ=0.9 Ijs=7.20A 4. 材质:箱体采用不锈钢喷塑, 厚度2mm 5. 尺寸: 1600*800*350 8. 安装方式:抬高0.3米落地安装	台	1
24	080609004001	三遥模块		个	10
25	030414011001	接地系统调试	1. 名称:接地系统调试 包括接地母线安装, 接地装置调试	系统	1
26	040807002001	供电系统调试	1. 名称:供电系统调试 1kv以下交流供电系统调试	系统	1
27	041001001002	地砖路面破挖及恢复	1. 名称:地砖路面破挖及恢复 2. 规格:400*700 (宽*深)	m2	162.86
28	010101003001	破种植土及恢复	1. 名称:破种植土及恢复 2. 规格:400*700 (宽*深)	m3	1649.6

响水县楼宇亮化提升工程（二期）EPC项目项目移交清单明细

工程名称：17. 东海路（迎宾大道至市民中心）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
29	041001001003	破混凝土路面及恢复	1. 名称: 破混凝土路面及恢复 2. 规格: 400*700 (宽*深)	m ²	48
30	030409001003	接地极	1. 名称: 接地极 2. 材质: 镀锌角钢 3. 规格: L50*50*5mm	根(块)	230
31	040303002002	景观灯柱基础	1. 名称: 景观灯柱基础 2. 材质: 混凝土, 强度C25 3. 规格: 800*800*1000	m ³	128
32	030413001002	灯具支架	1. 名称: 灯具支架 2. 材质: 热镀锌角钢 3. 规格: L40*40*4mm, T字型支架	kg	1398.76
33	040205001001	手孔井	1. 名称: 手孔井 2. 材质: 混凝土 3. 规格: 600*600*700mm	座	17
34	030411001007	过路钢管	SC50	m	168
35	030409002001	等电位网	1. 名称: 等电位网 2. 材质: 热镀锌圆钢 3. 规格: ϕ 10mm	m	4584
36	031101001004	漏电保护开关	1. 名称: 漏电保护开关 2. 规格: iC65N D16A/2P/30ma	架(台)	200
37	030101017002	配电箱围栏	1. 名称: 配电箱围栏 2. 材质: 木板 3. 尺寸: 四支撑柱高2.4米, 宽1.3*2+宽1*2*高1.8米	m ²	82.8
38	040501012001	水平导向钻进		m	
分部分项合计					
合 计					

响水县楼宇亮化提升工程（二期）EPC项目项目移交清单明细

工程名称：18. 迎宾大道-跨线桥

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
1	030412005017	15W LED洗墙灯	1. 名称:15W LED洗墙灯 2. 编号: XL015-RW-0 3. 规格:色温: RGBW; 光源: LED; 功率: 15W; 额定电压: DC24V; 光束角 10*60° ; 防护等级: IP65	套	1164
2	030412005033	LED洗墙灯	1. 名称:LED洗墙灯 2. 编号: XL006-30-0 3. 规格:色温: 3000K; 光源: LED; 功率: 6W; 额定电压: DC24V; 光束角 10*60° ; 防护等级: IP65	套	582
3	030408001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZC-YJV 3. 规格:ZC-YJV-3*6mm ² 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位: 管内或线槽内敷设	m	2922.8
4	030408001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZC-YJV 3. 规格:ZC-YJV-3*4mm ² 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位: 管内或线槽内敷设	m	1181.5
5	030408001009	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZC-RVV 3. 规格:ZC-RVV-2*4mm ² 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位: 管内或线槽内敷设	m	1062
6	030502005001	超五类非屏蔽网线	1. 名称:超五类非屏蔽网线 2. 型号:UTP-5e 3. 敷设方式、部位: 管内或线槽内敷设	m	2747.73

响水县楼宇亮化提升工程（二期）EPC项目项目移交清单明细

工程名称：18. 迎宾大道-跨线桥

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
7	030411003002	铝合金线槽	1. 名称:铝合金线槽 2. 材质:铝合金喷塑 3. 规格:MR50*50*1.2 4. 接地方式:详见设计	m	2789.6
8	030411003004	铝合金线槽	1. 名称:铝合金线槽 2. 材质:铝合金喷塑 3. 规格:50*25*1.2 4. 接地方式:详见设计	m	32
9	030404017006	照明配电箱GJQ-AL01	1. 名称:照明配电箱GJQ-AL01 2. 型号:非标, 防护等级:IP55 3. 规格:Pe=5.46kW Kx=1 Pjs=5.46kW cosΦ=0.9 Ijs=9.22A 4. 材质:箱体采用不锈钢喷塑, 厚度2mm 5. 尺寸:1600*800*350 8. 安装方式:抬高0.3米落地安装	台	1
10	030404017007	照明配电箱GJQ-AL02	1. 名称:照明配电箱GJQ-AL02 2. 型号:非标, 防护等级:IP55 3. 规格:Pe=5.46kW Kx=1 Pjs=5.46kW cosΦ=0.9 Ijs=9.22A 4. 材质:箱体采用不锈钢喷塑, 厚度2mm 5. 尺寸:1600*800*350 8. 安装方式:抬高0.3米落地安装	台	1

响水县楼宇亮化提升工程（二期）EPC项目项目移交清单明细

工程名称：18. 迎宾大道-跨线桥

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
11	030404017008	照明配电箱GJQ-AL03	1. 名称:照明配电箱GJQ-AL03 2. 型号:非标, 防护等级:IP55 3. 规格:Pe=5.19kW Kx=1 Pjs=5.19kW cosΦ=0.9 Ijs=8.77A 4. 材质:箱体采用不锈钢喷塑, 厚度2mm 5. 尺寸:1600*800*350 8. 安装方式:抬高0.3米落地安装	台	1
12	030404017005	照明配电箱GJQ-AL04	1. 名称:照明配电箱GJQ-AL04 2. 型号:非标, 防护等级:IP55 3. 规格:Pe=5.19kW Kx=1 Pjs=5.19kW cosΦ=0.9 Ijs=8.77A 4. 材质:箱体采用不锈钢喷塑, 厚度2mm 5. 尺寸:1600*800*350 8. 安装方式:抬高0.3米落地安装	台	1
13	080609004001	三遥模块		个	4
14	031101001001	防水开关电源	1. 种类:防水开关电源 2. 规格:350W DC24V, IP67	架(台)	90
15	030404022001	分控器	1. 名称:分控器 2. 规格参数:8口, DMX512	台	12
16	030411005003	分控器防水箱	1. 名称:分控器防水箱 2. 材质:优质电解镀锌板+喷粉 3. 规格:249*305*76.7mm	个	12
17	030411005001	主控器防水箱	1. 名称:主控器防水箱 2. 材质:304不锈钢箱体 3. 规格:400*300*200*1.2mm, IP54	个	1

响水县楼宇亮化提升工程（二期）EPC项目项目移交 清单明细

工程名称：18. 迎宾大道-跨线桥

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
18	030404022002	脱机主控器	1. 名称:脱机主控器 2. 规格: 支持以太网接口和TCP/IP/UDP 数据通信协议, 支持多台GPS 卫星时钟/BTS 无线基站同步控制, 支持标准DMX512/1990 通用协议和扩展DMX512 协议, SD 卡存储	台	1
19	030501012001	8口千兆交换机	1. 名称:8口千兆交换机 2. 型号:8口千兆非网管工业级交换机 3. 安装方式:安装于控制恒温柜	台 (套)	1
20	030411001006	不锈钢防坠落链	1. 名称:不锈钢防坠落链 2. 规格: $\phi 2.5\text{mm}$, 每套0.5米	m	
21	030414011001	接地系统调试	1. 名称:接地系统调试 包括接地母线安装, 接地装置调试	系统	1
22	040807002001	供电系统调试	1. 名称:供电系统调试 1kv以下交流供电系统调试	系统	1
23	080604010001	控制系统调试	1. 名称:控制系统调试	系统	1
24	030409001003	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:镀锌角钢 3. 规格:L50*50*5mm	根 (块)	4
25	030413001002	灯具支架	1. 名称:灯具支架 2. 材质:热镀锌角钢 3. 规格:L40*40*4mm	kg	348.48
			分部分项合计		
			合 计		

响水县楼宇亮化提升工程（二期）EPC项目项目移交 清单明细

工程名称：19. 灌江路与东海路-导流岛

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
1	030412004007	36W LED照树灯	1. 名称:36W LED照树灯 2. 编号: YL036-40-II 3. 规格:色温: 4000K; 光源: LED; 功率: 36W; 光束角25°; 额定 电压: AC220V; 防护等 级: IP65	套	12
2	011304001001	灯带 (槽)	1. 名称:10W LED软灯带 2. 编号: XTL010-30-V 3. 规格:色温: 3000K; 光源: LED; 功率: 10W; 光束角120°; 额 定电压: DC24V; 防护等 级: IP65	m	510.9
3	030408001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZC-YJV 3. 规格:ZC-YJV-3*4mm ² 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管内 或线槽内敷设	m	304.93
4	030408001009	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZC-RVV 3. 规格:ZC-RVV-2*4mm ² 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管内 或线槽内敷设	m	293.7
5	030408003002	电缆保护管	1. 名称:PE管 2. 材质:PE 3. 规格:DN32mm	m	336.8
6	030408003004	电缆保护管	1. 名称:PE管 2. 材质:PE 3. 规格:DN20mm	m	212
7	030411001005	不锈钢金属软管	1. 名称:不锈钢金属软管 2. 材质:金属波纹软管 3. 规格:CP20 4. 敷设方式:综合考虑	m	4
8	030411006001	ABS防水接线盒	1. 名称:ABS防水接线盒 2. 部位:灯头 3. 材质:ABS塑料材质 4. 规格:96*65*55, IP67	个	12
9	030404017004	照明配电箱 DLD1-AL01/AL02	1. 名称:照明配电箱 DLD1-AL01/AL02 2. 型号:非标, 防护等 级: IP55 3. 规格:Pe=3kW Kx=1 Pjs=3.0kW cosΦ=0.9 Ijs=5.06A 4. 材质:箱体采用不锈钢 喷塑, 厚度2mm 5. 尺寸: 1000*800*300 8. 安装方式:抬高0.3米 落地安装	台	2
10	080609004001	三遥模块		个	2

响水县楼宇亮化提升工程（二期）EPC项目项目移交清单明细

工程名称：19. 灌江路与东海路-导流岛

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
11	031101001001	防水开关电源	1. 种类:防水开关电源 2. 规格:350W DC24V, IP67	架(台)	20
12	030414011001	接地系统调试	1. 名称:接地系统调试 包括接地母线安装, 接地装置调试	系统	1
13	040807002001	供电系统调试	1. 名称:供电系统调试 1kv以下交流供电系统调试	系统	1
14	041001001002	地砖路面破挖及恢复	1. 名称:地砖路面破挖及恢复 2. 规格:400*700 (宽*深)	m2	12.8
15	010101003001	破种植土及恢复	1. 名称:破种植土及恢复 2. 规格:400*700 (宽*深)	m3	60.4
16	030409001003	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:镀锌角钢 3. 规格:L50*50*5mm	根(块)	2
17	030413001002	灯具支架	1. 名称:灯具支架 2. 材质:热镀锌角钢 3. 规格:L40*40*4mm, T字型支架	kg	20.03
18	040205001001	手孔井	1. 名称:手孔井 2. 材质:混凝土 3. 规格:600*600*700mm	座	11
19	030101017002	配电箱围栏	1. 名称:配电箱围栏 2. 材质:木板 3. 尺寸: 四支撑柱高1.8米, 宽1.3*2+宽1*2*高1.2米	m2	12.26
20	011613001001	灯具、管线拆除		项	
			分部分项合计		
			合 计		

响水县楼宇亮化提升工程（二期）EPC项目项目移交清单明细

工程名称：20. 金海路与双园路-导流岛

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
1	030412004007	36W LED照树灯	1. 名称:36W LED照树灯 2. 编号: YL036-40-H 3. 规格:色温: 4000K; 光源: LED; 功率: 36W; 光束角25°; 额定电压: AC220V; 防护等级: IP65	套	12
2	011304001001	灯带 (槽)	1. 名称:10W LED软灯带 2. 编号: XTL010-30-V 3. 规格:色温: 3000K; 光源: LED; 功率: 10W; 光束角120°; 额定电压: DC24V; 防护等级: IP65	m	457.6
3	030408001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZC-YJV 3. 规格:ZC-YJV-3*4mm ² 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管内或线槽内敷设	m	320.37
4	030408001009	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZC-RVV 3. 规格:ZC-RVV-2*4mm ² 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管内或线槽内敷设	m	285.1
5	030408003002	电缆保护管	1. 名称:PE管 2. 材质:PE 3. 规格:DN32mm	m	312.9
6	030408003004	电缆保护管	1. 名称:PE管 2. 材质:PE 3. 规格:DN20mm	m	285.1
7	030411001005	不锈钢金属软管	1. 名称:不锈钢金属软管 2. 材质:金属波纹软管 3. 规格:CP20 4. 敷设方式:综合考虑	m	4
8	030411006001	ABS防水接线盒	1. 名称:ABS防水接线盒 2. 部位:灯头 3. 材质:ABS塑料材质 4. 规格:96*65*55, IP67	个	12
9	030404017004	照明配电箱 DLD2-AL01/AL02/AL03	1. 名称:照明配电箱DLD2-AL01/AL02/AL03 2. 型号:非标, 防护等级:IP55 4. 材质:箱体采用不锈钢喷塑, 厚度2mm 5. 尺寸: 1000*800*350 8. 安装方式:抬高0.3米落地安装	台	3
10	080609004001	三遥模块		个	3
11	031101001001	防水开关电源	1. 种类:防水开关电源 2. 规格:350W DC24V, IP67	架 (台)	15
12	030414011001	接地系统调试	1. 名称:接地系统调试 包括接地母线安装, 接地装置调试	系统	1

响水县楼宇亮化提升工程（二期）EPC项目项目移交清单明细

工程名称：20. 金海路与双园路-导流岛

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
13	040807002001	供电系统调试	1. 名称:供电系统调试 1kv以下交流供电系统调试	系统	1
14	041001001002	地砖路面破挖及恢复	1. 名称:地砖路面破挖及恢复 2. 规格:400*700（宽*深）	m2	18.7
15	010101003001	破种植土及恢复	1. 名称:破种植土及恢复 2. 规格:400*700（宽*深）	m3	58
16	030409001003	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:镀锌角钢 3. 规格:150*50*5mm	根 (块)	4
17	030413001002	灯具支架	1. 名称:灯具支架 2. 材质:热镀锌角钢 3. 规格:L40*40*4mm, T字型支架	kg	18.58
18	040205001001	手孔井	1. 名称:手孔井 2. 材质:混凝土 3. 规格:600*600*700mm	座	11
19	030101017002	配电箱围栏	1. 名称:配电箱围栏 2. 材质:木板 3. 尺寸: 四支撑柱高1.8米, 宽1.3*2+宽1*2*高1.2米	m2	18.4
			分部分项合计		
			合 计		

响水县楼宇亮化提升工程（二期）EPC项目项目移交 清单明细

工程名称：21. 四排河-驳岸及桥梁亮化

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
1	030412005031	18W LED洗墙灯	1. 名称:18W LED洗墙灯 2. 编号: XL018-30-0 3. 规格:色温: 3000K; 光源: LED; 功率: 18W; 额定电压: DC24V; 光束角10*60 ° ; 防护等级: IP65	套	2075
2	030412005032	18W LED洗墙灯	1. 名称:18W LED洗墙灯 2. 编号: XL018-30-0.1 3. 规格:色温: 3000K; 光源: LED; 功率: 9W; 额定电压: DC24V; 光束角10*60 ° ; 防护等级: IP65	套	33
3	030412005033	18W LED洗墙灯	1. 名称:18W LED洗墙灯 2. 编号: XL018-30-0.2 3. 规格:色温: 3000K; 光源: LED; 功率: 6W; 额定电压: DC24V; 光束角10*60 ° ; 防护等级: IP65	套	15
4	030412005004	6W LED洗墙灯	1. 名称:LED线型洗墙灯 2. 编号: XL006-30-0 3. 规格:色温: 3000K; 光源: LED ; 光束角 10*60° ; 功率: 6W; 额定电压: DC24V; 防 护等级: IP65	套	1389
5	030412001001	3W壁灯	1. 名称:3W壁灯 2. 编号: CL-003-30-N 3. 规格:3000K; 光源: LED; 功率: 3W; 额定 电压: DC24V; 光束角 10° ; 防护等级: IP65	套	1055
6	030412002006	60W LED投光灯	1. 名称:60W LED投光灯 2. 编号: ML060-40-H 3. 规格:色温: 4000K; 光源: LED ; 光束角25 ° ; 功率: 60W; 额定 电压: AC220V; 防护等 级: IP65	套	78

响水县楼宇亮化提升工程（二期）EPC项目项目移交 清单明细

工程名称：21. 四排河-驳岸及桥梁亮化

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
7	030412005001	2W点光源	1. 名称:2W点光源 2. 编号: DL002-B+W-V 3. 规格:色温: B+W浅蓝; 光色: 白光; 光源: LED; 功率: 2W; 额定电压: DC24V; 光束角120° ; 防护等级: IP65	套	2688
8	030408001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZC-YJV 3. 规格:ZC-YJV-3*4mm2 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管内或线槽内敷设	m	7118.22
9	030408001008	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZC-RVV 3. 规格:ZC-RVV-3*2.5mm2 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管内或线槽内敷设	m	32
10	030408001009	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZC-RVV 3. 规格:ZC-RVV-2*4mm2 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管内或线槽内敷设	m	3560.7
11	030411001005	不锈钢金属软管	1. 名称:不锈钢金属软管 2. 材质:金属波纹软管 3. 规格:CP20 4. 敷设方式:综合考虑	m	117.5
12	030408003003	电缆保护管	1. 名称:PE管 2. 材质:PE25	m	388.87
13	030411003003	铝合金线槽	1. 名称:铝合金线槽 2. 材质:铝合金喷塑 3. 规格:MR100*50*1.5 4. 接地方式:详见设计	m	2096
14	030411003002	铝合金线槽	1. 名称:铝合金线槽 2. 材质:铝合金喷塑 3. 规格:MR50*25*1.2 4. 接地方式:详见设计	m	2419
15	030411006001	ABS防水接线盒	1. 名称:ABS防水接线盒 2. 部位:灯头 3. 材质:ABS塑料材质 4. 规格:96*65*55, IP67	个	78

响水县楼宇亮化提升工程（二期）EPC项目项目移交清单明细

工程名称：21. 四排河-驳岸及桥梁亮化

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
16	030404017005	照明配电箱箱 BA-AL01	1. 名称:照明配电箱BA-AL01 2. 型号:非标, 防护等级:IP55 3. 规格:Pe=14kW Kx=1 Pjs=14kW cosΦ=0.9 Ijs=24A 4. 材质:箱体采用不锈钢喷塑, 厚度2mm 5. 尺寸: 1600*800*350 8. 安装方式:抬高0.3米落地安装	台	1
17	030404017006	照明配电箱箱 BA-AL02	1. 名称:照明配电箱BA-AL02 2. 型号:非标, 防护等级:IP55 3. 规格:Pe=6.6kW Kx=1 Pjs=6.6kW cosΦ=0.9 Ijs=12A 4. 材质:箱体采用不锈钢喷塑, 厚度2mm 5. 尺寸: 1600*800*350 8. 安装方式:抬高0.3米落地安装	台	1
18	030404017007	照明配电箱箱 BA-AL03	1. 名称:照明配电箱BA-AL03 2. 型号:非标, 防护等级:IP55 3. 规格:Pe=14kW Kx=1 Pjs=14kW cosΦ=0.9 Ijs=24A 4. 材质:箱体采用不锈钢喷塑, 厚度2mm 5. 尺寸: 1600*800*350 8. 安装方式:抬高0.3米落地安装	台	1
19	030404017008	照明配电箱箱 BA-AL04	1. 名称:照明配电箱BA-AL04 2. 型号:非标, 防护等级:IP55 3. 规格:Pe=13kW Kx=1 Pjs=13kW cosΦ=0.9 Ijs=22A 4. 材质:箱体采用不锈钢喷塑, 厚度2mm 5. 尺寸: 1600*800*350 8. 安装方式:抬高0.3米落地安装	台	1

响水县楼宇亮化提升工程（二期）EPC项目项目移交 清单明细

工程名称：21. 四排河-驳岸及桥梁亮化

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
20	030404017009	照明配电箱箱 BA-AL05	1. 名称:照明配电箱BA-AL05 2. 型号:非标, 防护等级:IP55 3. 规格:Pe=6.4kW Kx=1 Pjs=6.4kW cosΦ=0.9 Ijs=11A 4. 材质:箱体采用不锈钢喷塑, 厚度2mm 5. 尺寸: 1600*800*350 8. 安装方式:抬高0.3米落地安装	台	1
21	030404017004	照明配电箱箱 BA-AL06	1. 名称:照明配电箱BA-AL06 2. 型号:非标, 防护等级:IP55 3. 规格:Pe=9kW Kx=1 Pjs=9kW cosΦ=0.9 Ijs=16A 4. 材质:箱体采用不锈钢喷塑, 厚度2mm 5. 尺寸: 1600*800*350 8. 安装方式:抬高0.3米落地安装	台	1
22	080609004001	三遥模块		个	6
23	031101001001	开关电源设备	1. 名称:防水开关电源 2. 规格:350W DC24V, IP67	架(台)	215
24	030414011001	接地接地调试	1. 名称:接地接地调试 包括接地母线安装, 接地装置调试	系统	1
25	040807002001	供电系统调试	1. 名称:供电系统调试 1kv以下交流供电系统调试	系统	1
26	010101003001	破种植土及恢复	1. 名称:破种植土及恢复 2. 规格:400*700 (宽*深)	m3	65.53
27	030409001003	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:镀锌角钢 3. 规格:L50*50*5mm	根(块)	18
28	030413001002	灯具支架	1. 名称:灯具支架 2. 材质:热镀锌角钢 3. 规格:L40*40*4mm, T字型支架	kg	130.24
29	030409002001	等电位网	1. 名称:等电位网 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格:Φ10mm	m	270

响水县楼宇亮化提升工程（二期）EPC项目项目移交 清单明细

工程名称：21. 四排河-驳岸及桥梁亮化

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
30	030101017002	配电箱围栏	1. 名称:配电箱围栏 2. 材质:木板 3. 尺寸: (5个) 四支撑柱高2.4米, 宽1.3*2+宽1*2*高1.8米; (1个) 四支撑柱高2米, 宽1.3*2+宽1*2*高1.4米	m2	48
			分部分项合计		
			合 计		

响水县楼宇亮化提升工程（二期）EPC项目项目移交清单明细

工程名称：22. 响水湖公园

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
1	030412005004	6W LED洗墙灯	1. 名称:LED线型洗墙灯 2. 编号: XL006-30-0 3. 规格:色温: 3000K; 光源: LED ; 光束角10*60° ; 功率: 6W; 额定电压: DC24V; 防护等级: IP65	套	537
2	030412005008	15W LED洗墙灯	1. 名称:15W LED洗墙灯 2. 编号: XL015-30-0 3. 规格:色温: 3000K; 光源: LED; 功率: 15W; 额定电压: DC24V; 光束角10*60° ; 防护等级: IP65	套	129
3	030412005009	15W LED洗墙灯	1. 名称:15W LED洗墙灯 2. 编号: XL015-30-0.1 3. 规格:色温: 3000K; 光源: LED; 功率: 8W; 额定电压: DC24V; 光束角10*60° ; 防护等级: IP65	套	11
4	030412005010	15W LED洗墙灯	1. 名称:15W LED洗墙灯 2. 编号: XL015-30-0.2 3. 规格:色温: 3000K; 光源: LED; 功率: 5W; 额定电压: DC24V; 光束角10*60° ; 防护等级: IP65	套	10
5	030412005031	18W LED洗墙灯	1. 名称:18W LED洗墙灯 2. 编号: XL018-30-0 3. 规格:色温: 3000K; 光源: LED; 功率: 18W; 额定电压: DC24V; 光束角10*60° ; 防护等级: IP65	套	203
6	030412005032	18W LED洗墙灯	1. 名称:18W LED洗墙灯 2. 编号: XL018-30-0.1 3. 规格:色温: 3000K; 光源: LED; 功率: 9W; 额定电压: DC24V; 光束角10*60° ; 防护等级: IP65	套	24
7	030412005033	18W LED洗墙灯	1. 名称:18W LED洗墙灯 2. 编号: XL018-30-0.2 3. 规格:色温: 3000K; 光源: LED; 功率: 6W; 额定电压: DC24V; 光束角10*60° ; 防护等级: IP65	套	2

响水县楼宇亮化提升工程（二期）EPC项目项目移交清单明细

工程名称：22. 响水湖公园

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
8	030412005030	100WLED水波纹灯	1. 名称:100W LED水波纹灯 2. 编号: XL100-B-0 3. 规格:色温: 湖蓝色; 光源: LED; 功率: 100W; 额定电压: AC220V; 防护等级: IP65	套	23
9	030412002018	6W LED投光灯	1. 名称:6W LED投光灯 2. 编号: ML006-30-N 3. 规格:色温: 3000K; 光源: LED ; 光束角10° ; 功率: 6W; 额定电压: AC220V; 防护等级: IP65	套	92
10	030412002017	12W LED 投光灯	1. 名称:12W LED 投光灯 2. 编号: ML012-40-N 3. 规格:色温: 4000K; 光源: LED ; 光束角10° ; 功率: 12W; 额定电压: AC220V; 防护等级: IP65	套	41
11	030412002019	24W LED投光灯	1. 名称:24W LED投光灯 2. 编号: ML024-30-H 3. 规格:色温: 3000K; 光源: LED ; 光束角45° ; 功率: 24W; 额定电压: AC220V; 防护等级: IP65	套	20
12	030412002015	36W LED投光灯	1. 名称:36W LED投光灯 2. 编号: ML036-50-H 3. 规格:色温: 5000K; 光源: LED ; 光束角30° ; 功率: 36W; 额定电压: AC220V; 防护等级: IP65	套	46
13	030412002008	90W LED投光灯	1. 名称:90W LED投光灯 2. 编号: ML090-RB-H 3. 规格:色温: RGB; 光源: LED ; 光束角25° ; 功率: 90W; 额定电压: AC220V; 防护等级: IP65	套	10
14	030412004008	36W LED照树灯	1. 名称:36W LED照树灯 2. 编号: YL036-30-H 3. 规格:色温: 3000K; 光源: LED; 功率: 36W; 光束角45° ; 额定电压: AC220V; 防护等级: IP65	套	227
15	030412004007	36W LED照树灯	1. 名称:36W LED照树灯 2. 编号: YL036-N+G-H 3. 规格:翠绿; 光源: LED; 功率: 36W; 光束角45° ; 额定电压: AC220V; 防护等级: IP65	套	

响水县楼宇亮化提升工程（二期）EPC项目项目移交清单明细

工程名称：22. 响水湖公园

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
16	030412004013	36W LED照树灯	1. 名称:36W LED照树灯 2. 编号: YL036-R+B-H 3. 规格:色温: 丹青; 光源: LED; 功率: 36W; 光束角45°; 额定电压: AC220V; 防护等级: IP65	套	
17	030412004003	LED照树灯	1. 名称:LED照树灯 2. 编号: YL060-30-H 3. 规格:色温: 3000K; 光源: LED; 功率: 60W; 额定电压: AC220V; 光束角25°; 防护等级: IP65	套	432
18	030412004004	LED照树灯	1. 名称:LED照树灯 2. 编号: YL060-N+G-H 3. 规格:色温: 嫩绿; 光源: LED; 功率: 60W; 额定电压: AC220V; 光束角25°; 防护等级: IP65	套	
19	030412004005	LED照树灯	1. 名称:LED照树灯 2. 编号: YL060-R+B-H 3. 规格:色温: 丹青; 光源: LED; 功率: 60W; 光束角25°; 额定电压: AC220V; 防护等级: IP65	套	
20	030412004010	10W 红色灯笼	1. 名称:10W 红色灯笼 2. 编号: EL-10-30 3. 规格:色温: 3000K; 光源: LED; 功率: 10W; 额定电压: DC24; 防护等级: IP65	套	78
21	030412004011	200W 图案灯	1. 名称:200W 图案灯 2. 编号: EL200-40 3. 规格:色温: 4000K; 光源: LED; 功率: 200W; 额定电压: AC220V; 防护等级: IP65	套	10
22	030412005028	3W 地灯	1. 名称:3W 地灯 2. 编号: EL03-30-H 3. 规格: 3000K; LED; 功率: 3W; 额定电压: DC24; 光束角25°; 防护等级: IP65	套	519
23	030412004015	15W 花窗灯	1. 名称:15W 花窗灯 2. 编号: EL-015-RW 3. 规格:色温: RGBW; 光源: LED; 功率: 15W; 额定电压: DC24; 防护等级: IP65	套	705
24	030412004016	15W 花窗灯	1. 名称:15W 花窗灯 2. 编号: EL-015-RW.1 3. 规格:色温: RGBW; 光源: LED; 功率: 8W; 额定电压: DC24; 防护等级: IP65	套	25

响水县楼宇亮化提升工程（二期）EPC项目项目移交清单明细

工程名称：22. 响水湖公园

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
25	030412004009	15W 花窗灯	1. 名称:15W 花窗灯 2. 编号: EL-015-RW.2 3. 规格:色温: RGBW; 光源: LED; 功率: 8W; 额定电压: DC24; 防护等级: IP65	套	15
26	030412004014	60W 景观小品	1. 名称:60W景观小品 2. 编号: EL-060-RB 3. 规格:色温: RGB; 光源: LED; 功率: 60W; 额定电压: DC12V; 防护等级: IP65	套	28
27	030412004002	12W 灯笼柱头灯	1. 名称:12W 灯笼柱头灯 2. 编号: TL-012-30 3. 规格:色温: 3000K; 光源: LED; 功率: 12W; 额定电压: DC24; 防护等级: IP65	套	43
28	030412004012	70W 景观灯柱	1. 名称:70W 景观灯柱 2. 编号: TL-070-30 3. 规格:色温: 3000K; 光源: LED; 功率: 70W; 额定电压: AC220V; 光束角: 10*60°; 防护等级: IP65	套	5
29	030412005029	萤火虫激光灯	1. 名称:萤火虫激光灯 2. 编号: LL020-30 3. 规格:色温: 3000K; 光源: LED; 功率: 20W; 额定电压: AC220V; 防护等级: IP65	套	10
30	030408001010	电力电缆	ZC-YJV-5*10	m	164.46
31	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZC-YJV 3. 规格:ZC-YJV5*6mm2 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管内或线槽内敷设	m	427
32	030408003005	电缆保护管	PE40	m	145
33	030408003006	电缆保护管	1. 名称:PE管 2. 规格:PE32mm	m	352.5
34	030408001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZC-YJV 3. 规格:ZC-YJV-3*4mm2 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管内或线槽内敷设	m	6333.8
35	030408001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZC-YJV 3. 规格:ZC-YJV-3*6mm2 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管内或线槽内敷设	m	3999.9

响水县楼宇亮化提升工程（二期）EPC项目项目移交清单明细

工程名称：22. 响水湖公园

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
36	030408001008	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZC-RVV 3. 规格: 3*2.5mm ² 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 管内或线槽内敷设	m	326.6
37	030408001011	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZC-RVV 3. 规格: 2*4mm ² 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 管内或线槽内敷设	m	3542.4
38	030408001009	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZC-RVV 3. 规格: 2*1mm ² 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 管内或线槽内敷设	m	100
39	030408003002	电缆保护管	1. 名称: PE管 2. 材质: PE 3. 规格: PE32mm	m	4337.8
40	030408003003	电缆保护管	1. 名称: PE管 2. 材质: PE 3. 规格: PE25	m	3164.2
41	030408003004	电缆保护管	1. 名称: PE管 2. 材质: PE 3. 规格: PE20mm	m	2279.4
42	030502005001	双绞线缆	1. 名称: 超五类非屏蔽网线 2. 型号: UTP-5e 3. 敷设方式、部位: 管内或线槽内敷设	m	2015.1
43	030411001005	不锈钢金属软管	1. 名称: 不锈钢金属软管 2. 材质: 金属波纹软管 3. 规格: CP20 4. 敷设方式: 综合考虑	m	265.5
44	030411003004	铝合金线槽	1. 名称: 铝合金线槽 2. 材质: 铝合金喷塑 3. 规格: MR50*50*1.2 4. 接地方式: 详见设计	m	1422.62
45	030411003002	铝合金线槽	1. 名称: 铝合金线槽 2. 材质: 铝合金喷塑 3. 规格: MR50*25*1.2 4. 接地方式: 详见设计	m	532.5
46	030411006002	ABS防水接线盒	1. 名称: ABS防水接线盒 2. 部位: 灯头 3. 材质: ABS塑料材质 4. 规格: 130*80*70, IP67	个	537
47	030411006001	ABS防水接线盒	1. 名称: ABS防水接线盒 2. 部位: 灯头 3. 材质: ABS塑料材质 4. 规格: 96*65*55, IP67	个	379

响水县楼宇亮化提升工程（二期）EPC项目项目移交清单明细

工程名称：22. 响水湖公园

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
48	030404017006	照明配电箱箱 XSHGY-AL01	1. 名称:照明配电箱XSHGY-AL01 2. 型号:非标, 防护等级:IP55 3. 规格:Pe=21.20kW Kx=1 Pjs=21.20kW cosΦ=0.9 Ijs=35.80A 4. 材质:箱体采用不锈钢喷塑, 厚度2mm 5. 尺寸: 1300*800*450*2mm 8. 安装方式:抬高0.3米落地安装	台	1
49	030404017007	照明配电箱箱 XSHGY-AL02	1. 名称:照明配电箱XSHGY-AL02 2. 型号:非标, 防护等级:IP55 3. 规格:Pe=6.18kW Kx=1 Pjs=6.18kW cosΦ=0.9 Ijs=10.44A 4. 材质:箱体采用不锈钢喷塑, 厚度2mm 5. 尺寸: 1300*800*450*2mm 8. 安装方式:抬高0.3米落地安装	台	1
50	030404017005	照明配电箱箱 XSHGY-AL03	1. 名称:照明配电箱XSHGY-AL03 2. 型号:非标, 防护等级:IP55 3. 规格:Pe=9.35kW Kx=1 Pjs=9.35kW cosΦ=0.9 Ijs=15.79A 4. 材质:箱体采用不锈钢喷塑, 厚度2mm 5. 尺寸: 1300*800*450*2mm 8. 安装方式:抬高0.3米落地安装	台	1
51	030404017009	照明配电箱箱 XSHGY-AL04	1. 名称:照明配电箱XSHGY-AL04 2. 型号:非标, 防护等级:IP55 3. 规格:Pe=0.35kW Kx=1 Pjs=0.35kW cosΦ=0.9 Ijs=1.77A 4. 材质:箱体采用不锈钢喷塑, 厚度2mm 5. 尺寸: 1000*800*300 8. 安装方式:抬高0.3米落地安装	台	1

响水县楼宇亮化提升工程（二期）EPC项目项目移交清单明细

工程名称：22. 响水湖公园

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
52	030404017010	照明配电箱箱 XSHGY-AL05	1. 名称:照明配电箱XSHGY-AL05 2. 型号:非标, 防护等级:IP55 3. 规格:Pe=3.46kW Kx=1 Pjs=3.46kW cosΦ=0.9 Ijs=7.28A 4. 材质:箱体采用不锈钢喷塑, 厚度2mm 5. 尺寸: 1000*800*300 8. 安装方式:抬高0.3米落地安装	台	1
53	030404017011	照明配电箱箱 XSHGY-AL06	1. 名称:照明配电箱XSHGY-AL06 2. 型号:非标, 防护等级:IP55 3. 规格:Pe=0.39kW Kx=1 Pjs=0.39kW cosΦ=0.9 Ijs=1.97A 4. 材质:箱体采用不锈钢喷塑, 厚度2mm 5. 尺寸: 1000*800*300 8. 安装方式:抬高0.3米落地安装	台	1
54	030404017012	照明配电箱箱 XSHGY-AL07	1. 名称:照明配电箱XSHGY-AL07 2. 型号:非标, 防护等级:IP55 3. 规格:Pe=17.77kW Kx=1 Pjs=17.77kW cosΦ=0.9 Ijs=30.0A 4. 材质:箱体采用不锈钢喷塑, 厚度2mm 5. 尺寸: 1300*800*450*2mm 8. 安装方式:抬高0.3米落地安装	台	1
55	030404017008	照明配电箱 XSHGLC-AL1	1. 名称:照明配电箱 XSHGLC-AL1 2. 型号:非标, 防护等级:IP55 3. 规格:Pe=9.83kW Kx=1 Pjs=9.83kW cosΦ=0.9 Ijs=16.60A 4. 材质:箱体采用不锈钢喷塑, 厚度2mm 5. 尺寸: 1200*800*300*2mm 8. 安装方式:抬高0.3米落地安装	台	1
56	080609004001	三遥模块		个	8
57	031101001002	开关电源设备	1. 名称:防水开关电源 2. 规格:350W DC24V, IP67	架(台)	94

响水县楼宇亮化提升工程（二期）EPC项目项目移交清单明细

工程名称：22. 响水湖公园

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
58	031101001001	开关电源设备	1. 名称:防水开关电源 2. 规格:320W DC12V, IP67	架(台)	21
59	030404022001	分控器	1. 名称:分控器 2. 规格参数:8口, DMX512	台	6
60	030411005001	分控器防水箱	1. 名称:分控器防水箱 2. 材质:优质电解镀锌板+喷粉 3. 规格:249*305*76.7mm	个	6
61	030404022002	脱机主控器	1. 名称:脱机主控器	台	5
62	030411005002	主控器防水箱	1. 名称:主控器防水箱 2. 材质:304不锈钢箱体 3. 规格:400*300*200*1.2mm, IP54	个	5
63	030409001002	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:镀锌角钢 3. 规格:L50*50*5mm, 2.5米/根	根(块)	67
64	040303002005	70W景观灯柱基础	1. 名称:70W景观灯柱基础 2. 材质:混凝土, 强度C25 3. 规格:1000*1000*1000	m3	5
65	030413001002	灯具支架	1. 名称:灯具支架 2. 材质:热镀锌角钢 3. 规格:L40*40*4mm, T字型支架	kg	1942.53
66	040205001001	手孔井	1. 名称:手孔井 2. 材质:混凝土 3. 规格:600*600*700mm	座	20
67	010101003001	破种植土及恢复	1. 名称:破种植土及恢复 2. 规格:400*700 (宽*深)	m3	947.1
68	041001001002	地砖路面破挖及恢复	1. 名称:地砖路面破挖及恢复 2. 规格:400*700 (宽*深)	m2	16.8
69	030414011001	接地系统调试	1. 名称:接地系统调试 包括接地母线安装, 接地装置调试	系统	1
70	040807002001	供电系统调试	1. 名称:供电系统调试 1kv以下交流供电系统调试	系统	1
71	030409002001	等电位网	1. 名称:等电位网 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格:Φ10mm	m	792.8
72	030411001006	不锈钢防坠落链	1. 名称:不锈钢防坠落链 2. 规格:Φ2.5mm, 每套0.5米	m	
73	030412009001	萤火虫激光灯灯杆及基础	1. 名称:萤火虫激光灯灯杆及基础 2. 规格:灯杆4米 3. 基础材质:混凝土, 强度C25	套	5

响水县楼宇亮化提升工程（二期）EPC项目移交清单明细

工程名称：22. 响水湖公园

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
74	030101017002	配电箱围栏	1. 名称:配电箱围栏 2. 材质:木板 3. 尺寸: (3个) 四支撑柱高1.8米, 宽1.3*2+宽1*2*高1.2米; (4个) 四支撑柱高2.1米, 宽1.3*2+宽1*2*高1.5米	m2	48.85
75	030413001004	秋千灯基础	1. 名称: 秋千灯基础 2. 基础: 混凝土C25	m3	21.28
76	011613001001	原灯具、管线拆除		项	1
			分部分项合计		
			合 计		

响水县楼宇亮化提升工程（二期）EPC项目项目移交清单明细

工程名称：23. 市民服务中心广场增补

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
1	030412004003	LED照树灯	1. 名称:LED照树灯 2. 编号: YL060-30-H 3. 规格:色温: 3000K; 光源: LED; 功率: 60W; 额定电压: AC220V; 光束角 25°; 防护等级: IP65	套	365
2	030412004004	LED照树灯	1. 名称:LED照树灯 2. 编号: YL060-N+G-H 3. 规格:色温: 嫩绿; 光源: LED; 功率: 60W; 额定电压: AC220V; 光束角 25°; 防护等级: IP65	套	
3	030412004012	260W景观灯柱	1. 名称:景观灯柱 2. 编号: TL-260-50 3. 规格:LED/5000K/260W/AC220V	套	26
4	030412002001	LED深渊地砖灯	尺寸: 500*500*H80MM 灯体材质:压铸铝外壳 面罩: 12MM钢化磨砂玻璃面 功率: 20W 发光颜色: 七彩外控+感应 像素点: 8*8=64像素	套	784
5	030504001001	户外PC机	内存8G/SSD256G/2*千兆网口/2*COM口/300W电源	台	1
6	030411005004	PC机防水箱	1. 名称:PC机防水箱 2. 材质:304不锈钢箱体 3. 规格:650*650*200*1.2mm, IP54	个	1
7	030408001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZC-YJV 3. 规格:ZC-YJV-3*6mm ² 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管内或线槽内敷设	m	1368.51
8	030408001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZC-YJV 3. 规格:ZC-YJV-3*4mm ² 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管内或线槽内敷设	m	5494.5
9	030408001008	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZC-RVV 3. 规格:3*2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管内或线槽内敷设	m	176.4

响水县楼宇亮化提升工程（二期）EPC项目项目移交清单明细

工程名称：23. 市民服务中心广场增补

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
10	030408001010	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:RVV 3. 规格:RVV-3*1.0mm ² 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管内或线槽内敷设	m	200.5
11	030408001009	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZC-RVV 3. 规格:2*4mm ² 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管内或线槽内敷设	m	14
12	030502005001	双绞线缆	1. 名称:超五类非屏蔽网线 2. 型号:UTP-5e 3. 敷设方式、部位:管内或线槽内敷设	m	2360.02
13	030408003002	电缆保护管	1. 名称:PE管 2. 材质:PE 3. 规格:PE32mm	m	842.5
14	030408003003	电缆保护管	1. 名称:PE管 2. 材质:PE 3. 规格:PE25	m	5244.5
15	030408003004	电缆保护管	1. 名称:PE管 2. 材质:PE 3. 规格:PE20mm	m	447.5
16	030411001005	不锈钢金属软管	1. 名称:不锈钢金属软管 2. 材质:金属波纹软管 3. 规格:CP20 4. 敷设方式:综合考虑	m	176.4
17	030411006001	ABS防水接线盒	1. 名称:ABS防水接线盒 2. 部位:灯头 3. 材质:ABS塑料材质 4. 规格:130*80*85, IP67	个	365
18	030404017007	照明配电箱 SMZXGC-AL01	1. 名称:照明配电箱 SMZXGC-AL01 2. 型号:非标, 防护等级:IP55 3. 规格:Pe=10.16kW Kx=1 Pjs=10.16kW cosΦ=0.9 Ijs=17.15A 4. 材质:箱体采用不锈钢喷塑, 厚度2mm 5. 尺寸: 1300*800*350*2mm 8. 安装方式:抬高0.3米落地安装	台	1

响水县楼宇亮化提升工程（二期）EPC项目项目移交清单明细

工程名称：23. 市民服务中心广场增补

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
19	030404017008	照明配电箱 SMZXGC-AL02	1. 名称:照明配电箱 SMZXGC-AL02 2. 型号:非标, 防护等级:IP55 3. 规格:Pe=6kW Kx=1 Pjs=6kW cosΦ=0.9 Ijs=11A 4. 材质:箱体采用不锈钢喷塑, 厚度2mm 5. 尺寸: 1300*800*350*2mm 8. 安装方式:抬高0.3米落地安装	台	1
20	030404017009	照明配电箱 SMZXGC-AL03	1. 名称:照明配电箱 SMZXGC-AL03 2. 型号:非标, 防护等级:IP55 3. 规格:Pe=25.8kW Kx=1 Pjs=25.8kW cosΦ=0.9 Ijs=44A 4. 材质:箱体采用不锈钢喷塑, 厚度2mm 5. 尺寸: 1300*800*450*2mm 8. 安装方式:抬高0.3米落地安装	台	1
21	030404017006	照明配电箱 SMZXGC-AL04	1. 名称:照明配电箱 SMZXGC-AL04 2. 型号:非标, 防护等级:IP55 3. 规格:Pe=7.4kW Kx=1 Pjs=7.4kW cosΦ=0.9 Ijs=12.5A 4. 材质:箱体采用不锈钢喷塑, 厚度2mm 5. 尺寸: 1300*800*350*2mm 8. 安装方式:抬高0.3米落地安装	台	1
22	030409001002	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:镀锌角钢 3. 规格:L50*50*5mm, 2.5米/根	根 (块)	38
23	040303002001	260W景观灯柱基础	1. 名称:260W景观灯柱基础 2. 材质:混凝土, 强度C25 3. 规格:1000*1000*1200	m3	31.2
24	030413001002	灯具支架	1. 名称:灯具支架 2. 材质:热镀锌角钢 3. 规格:L40*40*4mm, T字型支架	kg	618.31
25	040205001001	手孔井	1. 名称:手孔井 2. 材质:混凝土 3. 规格:600*600*700mm	座	14

响水县楼宇亮化提升工程（二期）EPC项目项目移交清单明细

工程名称：23. 市民服务中心广场增补

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
26	010101003001	破种植土及恢复	1. 名称:破种植土及恢复 2. 规格:400*700（宽*深）	m3	676.3
27	041001001002	地砖路面破挖及恢复	1. 名称:地砖路面破挖及恢复 2. 规格:400*700（宽*深）	m2	3.72
28	040501012001	水平导向钻进		m	196.46
29	030409002001	等电位网	1. 名称:等电位网 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格:Φ10mm	m	517.8
30	080609004001	三遥模块		个	4
31	030101017001	配电箱围栏	1. 名称:配电箱围栏 2. 材质:木板 3. 尺寸:四支撑柱高2.1米,宽1.3*2+宽1*2*高1.5米	m2	30.46
32	030404022002	总控器	互动地砖灯专用,与互动地砖灯配套	台	1
33	030404022001	分控器	互动地砖灯专用,与互动地砖灯配套	台	8
34	030411005005	控制器防水箱	1. 名称:主控器防水箱 2. 材质:304不锈钢箱体 3. 规格:400*300*200*1.2mm, IP54	个	8
35	031101056001	信号放大器	互动地砖灯专用,与互动地砖灯配套	套	28
36	040101001002	种植土开挖及运输	花池土壤开挖	m3	102.86
37	040203007001	地面硬化及铺装		m2	249.64
38	010401001001	地砖灯固定基础		m2	262.27
39	060105009001	排水管	PVC110	m	14
40	031101001001	开关电源设备	1. 名称:防水开关电源 2. 规格:15V, 350W, IP67	架(台)	56
41	040201022001	排水沟、截水沟		m	28
42	030412004013	原有景观灯柱移位拆装	1. 名称:景观灯柱 2. 原有4米及4.9米景观灯柱	套	26
43	040303002006	原有4米景观灯柱新基础	C25混凝土基础, 600*600*700mm	m3	3.53
44	040303002005	原有4.9米景观灯柱新基础	C25混凝土基础, 800*800*1000mm	m3	3.02
45	030414011001	接地系统调试	1. 名称:接地系统调试 包括接地母线安装,接地装置调试	系统	1
46	080604010001	控制系统调试	1. 名称:控制系统调试	系统	1
47	040807002001	供电系统调试	1. 名称:供电系统调试 1kv以下交流供电系统调试	系统	1
分部分项合计					

响水县楼宇亮化提升工程（二期）EPC项目项目移交清单明细

工程名称：23. 市民服务中心广场增补

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
合 计					

响水县楼宇亮化提升工程（二期）EPC项目项目移交 清单明细

工程名称：24. 响水钢结构雕塑

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
1	030412004003	LED照树灯	1. 名称:LED照树灯 2. 编号: YL060-30-H 3. 规格:色温: 3000K; 光源: LED; 功率: 60W; 额定电压: AC220V; 光束角25° ; 防护等级: IP65	套	43
2	030412004004	LED照树灯	1. 名称:LED照树灯 2. 编号: YL060-30+G-H 3. 规格:色温: 翠绿; 光 源: LED; 功率: 60W; 额定电压: AC220V; 光 束角25° ; 防护等级: IP65	套	
3	030412004005	LED照树灯	1. 名称:LED照树灯 2. 编号: YL060-R+B-H 3. 规格:色温: 丹青; 光 源: LED; 功率: 60W; 光束角25° ; 额定电 压: AC220V; 防护等 级: IP65	套	
4	030412005030	400WLED水波纹 灯	1. 名称:400W LED水波纹 灯 2. 编号: XL400-B-A 3. 规格:色温: 8000K; 光源: LED; 功率: 400W; 额定电压: AC220V; 防护等级: IP65	套	6
5	030412002006	60W LED投光灯	1. 名称:60W LED投光灯 2. 编号: ML060-50-M 3. 规格:色温: 5000K; 光源: LED ; 光束角60 ° ; 功率: 60W; 额定电 压: AC220V; 防护等 级: IP65	套	5
6	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZC-YJV 3. 规格:ZC-YJV5*6mm2 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管内 或线槽内敷设	m	7.27
7	030408001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZC-YJV 3. 规格:ZC-YJV-3*6mm2 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管内 或线槽内敷设	m	92.25
8	030408001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZC-YJV 3. 规格:ZC-YJV-3*4mm2 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管内 或线槽内敷设	m	367.8

响水县楼宇亮化提升工程（二期）EPC项目项目移交清单明细

工程名称：24. 响水钢结构雕塑

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
9	030408003002	电缆保护管	1. 名称:PE管 2. 材质:PE 3. 规格:PE32	m	92.29
10	030408003003	电缆保护管	1. 名称:PE管 2. 材质:PE 3. 规格:PE25	m	351.67
11	030411001005	不锈钢金属软管	1. 名称:不锈钢金属软管 2. 材质:金属波纹软管 3. 规格:CP20 4. 敷设方式:综合考虑	m	15
12	030411006001	ABS防水接线盒	1. 名称:ABS防水接线盒 2. 部位:灯头 3. 材质:ABS塑料材质 4. 规格:130*80*85, IP67	个	54
13	030404017004	照明配电箱 GJGDS-A01	1. 名称:照明配电箱 GJGDS-A01 2. 型号:非标, 防护等级:IP55 3. 规格:Pe=10kW Kx=1 Pjs=10kW cosΦ=0.9 Ijs=16.89A 4. 材质:箱体采用不锈钢喷塑, 厚度2mm 5. 尺寸: 1600*800*350 8. 安装方式:抬高0.3米落地安装	台	1
14	030101017002	配电箱围栏	1. 名称:配电箱围栏 2. 材质:木板 3. 尺寸: 四支撑柱高2.4米, 宽1.3*2+宽1*2*高1.8米	m ²	9.1
15	030414011001	接地系统调试	1. 名称:接地系统调试 包括接地母线安装, 接地装置调试	系统	1
16	040807002001	供电系统调试	1. 名称:供电系统调试 1kv以下交流供电系统调试	系统	1
17	080609004001	三遥模块		个	1
18	040303002002	400W水波纹灯基础	1. 名称:400W水波纹灯基础 2. 材质:混凝土, 强度C25 3. 规格:650*500*150	m ³	0.05
19	030413001002	灯具支架	1. 名称:灯具支架 2. 材质:热镀锌角钢 3. 规格:L40*40*4mm, T字型支架	kg	91.48
20	030409001003	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:镀锌角钢 3. 规格:L50*50*5mm, 2.5米/根	根 (块)	3

响水县楼宇亮化提升工程（二期）EPC项目项目移交 清单明细

工程名称：24. 响水钢结构雕塑

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
21	030409002001	等电位网	1. 名称:等电位网 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格: $\phi 10\text{mm}$	m	75.4
22	010101003001	破种植土及恢复	1. 名称:破种植土及恢复 2. 规格:400*700 (宽*深)	m ³	59.5
23	03B001	雾森系统钢结构		项	1
24	030506004001	雾森主机	CF-200-4	台	1
25	030113009001	雾森电机	4KW	台	1
26	080602002001	冷雾机柜		架	1
27	030902006001	不锈钢冷雾喷头	M2010	个	198
28	030803003002	耐高压不锈钢管	DN12*1.3mm	m	80
29	030803003001	冷雾支管	DN12*1.5mm	m	198
30	030113015001	超滤膜自动反冲洗过滤系统	5UM/1UM	台	1
31	030404022001	不锈钢水位控制器		台	2
32	030404022002	水位浮球		台	1
33	030211002001	加压泵		台	1
34	030113015002	精密过滤器	5UM/1UM	台	1
35	030503008001	电磁阀	DN20	个	1
36	030411001006	高压软管	DN20	m	30
37	020512001001	主机安装地板		m ²	0.21
分部分项合计					
合 计					

响水县楼宇亮化提升工程（二期）EPC项目移交清单明细

工程名称：25. 高速入口（湿地公园与雕塑节点）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
1	030412005008	15W LED洗墙灯	1. 名称:15W LED洗墙灯 2. 编号: XL015-30-0 3. 规格:色温: 3000K; 光源: LED; 功率: 15W; 额定电压: DC24V; 光束角 10*60° ; 防护等级: IP65	套	76
2	030412004003	LED照树灯	1. 名称:LED照树灯 2. 编号: YL060-30-H 3. 规格:色温: 3000K; 光源: LED; 功率: 60W; 额定电压: AC220V; 光束角 25° ; 防护等级: IP65	套	60
3	030412004004	LED照树灯	1. 名称:LED照树灯 2. 编号: YL060-30+G-H 3. 规格:色温: 翠绿; 光源: LED; 功率: 60W; 额定电压: AC220V; 光束角 25° ; 防护等级: IP65	套	18
4	030412004005	LED照树灯	1. 名称:LED照树灯 2. 编号: YL060-R+B-H 3. 规格:色温: 丹青; 光源: LED; 功率: 60W; 光束角25° ; 额定电压: AC220V; 防护等级: IP65	套	15
5	030412005001	芦苇灯	1. 名称:芦苇灯 2. 编号: EL-0005-30 3. 规格:色温: 3000K; 光源: LED; 功率: 0.5W; 额定电压: DC24V; 光束角120° ; 防护等级: IP65	套	3659
6	030412004006	荷花荷叶莲蓬组合灯	1. 名称: 荷花荷叶莲蓬组合灯 2. 编号: EL-018-30 3. 功率: 18W; 18W	套	143
7	030408001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZC-YJV 3. 规格:ZC-YJV-3*6mm2 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管内或线槽内敷设	m	1602.91
8	030408001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZC-YJV 3. 规格:ZC-YJV-3*4mm2 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管内或线槽内敷设	m	2627.61

响水县楼宇亮化提升工程（二期）EPC项目项目移交清单明细

工程名称：25. 高速入口（湿地公园与雕塑节点）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
9	030408001008	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZC-RVV 3. 规格:3*2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管内或线槽内敷设	m	45
10	030408001010	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZC-RVV 3. 规格:ZC-RVV-2*4mm ² 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管内或线槽内敷设	m	939.42
11	030408001009	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:JHS-2*4 3. 规格:JHS-2*4 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管内或线槽内敷设	m	770.71
12	030408003002	电缆保护管	1. 名称:PE管 2. 材质:PE 3. 规格:PE32	m	2787.44
13	030408003003	电缆保护管	1. 名称:PE管 2. 材质:PE 3. 规格:PE25	m	1017.5
14	030408003004	电缆保护管	1. 名称:PE管 2. 材质:PE 3. 规格:PE20	m	934.32
15	030411001005	不锈钢金属软管	1. 名称:不锈钢金属软管 2. 材质:金属波纹软管 3. 规格:CP20 4. 敷设方式:综合考虑	m	50
16	030411003004	铝合金线槽	1. 名称:铝合金线槽 2. 材质:铝合金喷塑 3. 规格:MR50*50*1.2 4. 接地方式:详见设计	m	115
17	030411006001	ABS防水接线盒	1. 名称:ABS防水接线盒 2. 部位:灯头 3. 材质:ABS塑料材质 4. 规格:130*80*85, IP67	个	76
18	031101001002	开关电源设备	1. 名称:防水开关电源 2. 规格:350W DC24V, IP67	架(台)	6
19	031101001001	开关电源设备	1. 名称:防水开关电源 2. 规格:12V, 350W, IP67	架(台)	27

响水县楼宇亮化提升工程（二期）EPC项目项目移交清单明细

工程名称：25. 高速入口（湿地公园与雕塑节点）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
20	030404017005	照明配电箱SDGY-AL1	1. 名称:照明配电箱SDGY-AL1 2. 型号:非标, 防护等级:IP55 3. 规格:Pe=8.0kW Kx=1 Pjs=8.0kW cosΦ=0.9 Ijs=13.5A 4. 材质:箱体采用不锈钢喷塑, 厚度2mm 5. 尺寸: 1800*800*300 8. 安装方式:抬高0.3米落地安装	台	1
21	030404017006	照明配电箱SDGY-AL2	1. 名称:照明配电箱SDGY-AL2 2. 型号:非标, 防护等级:IP55 3. 规格:Pe=2.2kW Kx=1 Pjs=2.2kW cosΦ=0.9 Ijs=4.0A 4. 材质:箱体采用不锈钢喷塑, 厚度2mm 5. 尺寸: 1000*800*300 8. 安装方式:抬高0.3米落地安装	台	1
22	030404017004	照明配电箱SDGY-AL3	1. 名称:照明配电箱SDGY-AL3 2. 型号:非标, 防护等级:IP55 3. 规格:Pe=4.3kW Kx=1 Pjs=4.3kW cosΦ=0.9 Ijs=7.26A 4. 材质:箱体采用不锈钢喷塑, 厚度2mm 5. 尺寸: 1600*800*300 8. 安装方式:抬高0.3米落地安装	台	1
23	080609004001	三遥模块		个	3
24	030411001006	不锈钢防坠落链	1. 名称:不锈钢防坠落链 2. 规格:Φ2.5mm, 每套0.5米	m	
25	030414011001	接地系统调试	1. 名称:接地系统调试 包括接地母线安装, 接地装置调试	系统	1
26	040807002001	供电系统调试	1. 名称:供电系统调试 1kv以下交流供电系统调试	系统	1
27	010101003001	破种植土及恢复	1. 名称:破种植土及恢复 2. 规格:400*700 (宽*深)	m ³	295.25
28	030409002001	等电位网	1. 名称:等电位网 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格:Φ10mm	m	18

响水县楼宇亮化提升工程（二期）EPC项目项目移交清单明细

工程名称：25. 高速入口（湿地公园与雕塑节点）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
29	030409001003	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:镀锌角钢 3. 规格:L50*50*5mm	根 (块)	13
30	030413001002	灯具支架	1. 名称:灯具支架 2. 材质:热镀锌角钢 3. 规格:L40*40*4mm, T字型支架	kg	2032.8
31	030413001003	灯具支架	1. 名称:灯具支架 2. 材质:不锈钢方通支架 3. 规格:25*25*1.0mm, 详见大样图	kg	730.17
32	040205001001	手孔井	1. 名称:手孔井 2. 材质:混凝土 3. 规格:600*600*700mm	座	11
33	080207009001	钢丝绳	1. 名称:钢丝绳 2. 规格:Φ 2mm, 不锈钢	米	2000
		分部分项合计			
		合 计			