

新一代雪亮技防数据中心(机房扩容)改造
工程项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：2024年04月17日

复 核 时 间：2024年04月17日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装

标段：

第1页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		0304 电气设备安装工程						
1	030412005001	荧光灯	1、名称：LED平板灯 2、规格：120W	套	20			
2	030701003001	空调器	1、名称：精密空调 2、规格：40kW,下送风，恒温恒湿型，EC风机，7寸屏，R410A机组，风量：11590m³/h，加热量6KW，加湿量6KG/h，尺寸：880*1000*2000mm，含风冷室外机	台(组)	3			
3	030903003001	铜管	1、规格：铜管直径15.9 2、焊接方法：氧乙炔焊 3、压力试验、吹扫设计要求：气压试验、泄露试验 4、橡塑保温套管15mm厚	m	60			
4	030903003002	铜管	1、规格：铜管直径22.2 2、焊接方法：氧乙炔焊 3、压力试验、吹扫设计要求：气压试验、泄露试验 4、橡塑保温套管20mm厚	m	60			
5	031201003001	制冷剂	1、名称：制冷剂	kg	60			
6	031002001001	管道支架	1、材质：定制室外机支架	套	3			
7	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-5*16	m	100			
8	030408006001	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-5*16	个	6			
9	030408001002	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-4*2.5	m	120			
10	030408006002	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-4*2.5	个	6			
11	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：承插塑料排水管UPVC-25 4、连接形式：零件粘接	m	90			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装

标段：

第2页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030502001001	机柜、机架	1、名称：服务器机柜 2、规格：尺寸（宽*深*高）600*1000*2000mm, 平板网孔门，前门单开，后门双开，含边板、支撑脚，不少于4块搁板，带内部理线道与理线环前后单开平板六角网孔门；包含配件（跳线，卡扣，排线，尾纤，标签，水晶头，扎带等）	台	69			
13	030507006001	出入口控制设备	1、名称：门禁系统 2、设备应采用嵌入式 linux 系统。 ★前面板防破坏能力应满足 IK07 的要求；结构后壳防破坏能力应满足 IK10 的要求；防水等级应大于IP65；应支持选择嵌入式、壁挂、桌面、立式、人员通道安装； （提供公安部或第三方机构出具的相关检测报告（原件扫描上传），中标后签订合同前采购人核查原件。） ★1. LAN×1，支持10M/100M/1000M网络自适应配置；2. RS-485 串口×1个；3. 输入、输出韦根接口×1 个（平台可配置）；4. USB 接口×2个，包括 type C 接口、micro USB 接口和普通 USB 接口（需扩展线）；5. 内置扬声器×1个；6. 门锁 I/O 输出×1 个；7. 门磁 I/O 输入×1个；8. 开门按钮 I/O 输入×1 个；9. 报警 I/O 输出×1个；10. 报警事件	台	7			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装

标段：

第3页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			I/O 输入×2个；11. 机械防拆开关×1 个；12. 支持3.5mm 音频输出接口×1 个；13. 支持micro SD卡槽扩展；14. 支持MIC 音频输入采集。 （提供公安部或第三方机构出具的相关检测报告（原件扫描上传），中标后签订合同前采购人核查原件。） 屏幕应为 7英寸触摸屏；应采用水滴屏全贴合工艺；玻璃屏占比≥90%。 。屏幕流明度≥600cd/m2；屏幕分辨率应不低于600*1024；屏显下端应具有圆形指示灯，指示灯应支持固定频率的亮起和熄灭 （呼吸状态）及识别状态提示。 TCP/IP 有线网络通信，支持10M/100M/1000M 网络自适应配置，应支持局域网、互联网环境的网络通信；应支持 TCP/IP 有线网络通信，应支持通过 IPV4 或 IPV6 网络地址登录。 应支持 IC卡识读；支持识读模块的扩展功能，模块支持热插拔连接，形成一体化识别终端；应支持人脸、刷卡、指纹、二维码、蓝牙和密码认证；蓝牙识读区域直径范围应≥3米，基于蓝牙识读的开门时间应≤1秒；二维码模块应支持静态及动态二维码识读，应能对由 512字符生成的二维码进行识读，支持格式应包括：QR					
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装

标段：

第4页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			Code、Micro QR、Code128、Code39、Codabar；应支持配置防卡片复制安全机制，功能开启后第三方卡片或复制卡片可屏蔽识读；应支持刷卡+密码、指纹+密码、指纹+刷卡、人脸+指纹、人脸+密码、人脸+刷卡、指纹+刷卡+密码、人脸+二维码+蓝牙、人脸+指纹+刷卡、人脸+密码+指纹的复合认证。 应采用 200W 像素双目摄像头，帧率应≥25 帧/s；应支持接入 NVR 设备，实现视频监控录像； 应支持双码流技术，主码流和子码流均为 1280×720@25fps 输出；在 IE 浏览器下，视频编码格式具有 H.265、H.264、MPEG-4、MJPEG 设置选项；可将 H.265、H.264 格式设置为Baseline/Main/High Profile。 设备离线应支持 10000 个用户（用户权限应能配置为管理员）、10000 张人脸库、50000 张卡片容量、150000 笔记录存储、10000 个密码 ★应支持根据比对结果，输出开关量信号联动门禁等设备；支持通过 RS-485 接口或 Wiegand 接口外接读卡器，实现刷卡功能；支持通过 RS-485 接口或 Wiegand 接口外接门禁一体机；支持通过网络或					
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装

标段：

第5页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			RS-485 与电梯做联动控制； 支持联动电梯实现呼梯和楼层权限控制。 （提供公安部或第三方机构出具的相关检测报告（原件扫描上传），中标后签订合同前采购人核查原件。） 应支持通过 WEB 端进行设备信息查询、用户信息管理、设备时间管理、系统维护、安全操作管理、人脸或指纹等技术参数配置、设备图像参数配置、图像美颜参数配置、梯控项目配置、待机广告界面图片下发及播放时间配置、比对结果提示语音自定义配置，支持按时段配置自定义语音，每天最大支持8个时段自定义。 应支持设备本地人脸注册；应支持远程下发人脸、APP 采集人脸并注册下发；应支持本地 U 盘导入人员信息；支持中心下发黑名单信息，具有本地黑名单事件报警功能，报警信息应能上传至平台；设备支持本地 U 盘升级、在线远程升级功能。 人脸比对平均时间应<120ms （1:1对比方式）； 最大人脸验证距离：>4m；最小人脸验证距离：<0.2m；认假率（FAR）= 认假总次数/负样本对×100%；拒真率（FRR）= 拒真总次数/正样本对×100%；准确率=（正样本通过次数+负样本拒绝次数）/ 比对总次数×100%					
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装

标段：

第6页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			； FAR<0.0002% ； FRR<1% ； 准确率>99.95% ★ 设备接入系统平台后应能支持视频联动报警功能；未授权人员刷人脸时，设备应能支持抓拍图片并实时上报平台预警；系统应具有应急开启的方法，如设备支持接入消防应急信号联动开门；根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，应能触发对应的动作。 （提供公安部或第三方机构出具的相关检测报告（原件扫描上传），中标后签订合同前采购人核查原件。） 高温 （80±2）℃、2h，试验期间及试验后样品应能正常工作；低温 （-40±3）℃、2h，试验期间及试验后样品应能正常工作；恒定湿热 （+40℃±2）℃、RH（93±2）%，48h，试验期间及试验后样品应能正常工作。 ★ 产品供应商应具有符合ISO/IEC 27701：2019要求的隐私信息管理体系认证。 （需提供相关证书（原件扫描上传），中标后签订合同前采购人核查原件。） ★★满足GA/T 1179-2014 《安防声纹确认应用算法技术要求和测试方法》（提供公安部或第三方机构出具的相关检测报告（原件扫描上传），中标后					
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装

标段：

第7页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			签订合同前采购人核 查原件。） ★★满足JR/T 0164- 2018 《移动金融基于声纹 识别的安全应用技术 规范》（提供公安部 或第三方机构出具的 相关检测报告（原件 扫描上传），中标后 签订合同前采购人核 查原件。）					
14	030507008001	监控摄像设备	1、名称：监控半球 2、具有400万像素 CMOS传感器。 内置GPU芯片。 内置麦克风和扬声器。 最低照度彩色：0.00 5 lx ，黑白：0.0005lx； 最大亮度鉴别等级 （灰度等级）不小于 11级。 需支持双码流技术， 主码流最高2560x 1440@25fps，子码流 640x480@25fps。 在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不 小于1400TVL。 支持H. 264、H. 265、 MJPEG视频编码格式 ，且具有High Profile编码能力。 信噪比不小于62dB。 白光补光距离不小于 40米。 ★ 具有白光补光、混合 补光模式，在仅开启 白光灯进行补光时， 可输出彩色视频图像 ；支持自动和手动亮 度调节模式，当在自 动模式下补光灯开启 时，样机可跟据被摄 物的距离自动调节补 光灯亮度。 （提供公安部或第三 方机构出具的相关检 测报告（原件扫描上 传），中标后签订合 同前采购人核查原件 。）	台	12			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装

标段：

第8页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			★需具备区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域等功能，报警检测目标可设置为人体、车辆、人体和车辆三种类别。 （提供公安部或第三方机构出具的相关检测报告（原件扫描上传），中标后签订合同前采购人核查原件。） ★支持声音报警功能，报警声音类型不小于12种，报警音量及重复次数可设置。 （提供公安部或第三方机构出具的相关检测报告（原件扫描上传），中标后签订合同前采购人核查原件。） ★需具备智能报警防干扰功能，当在设定的检测范围内出现光线明暗变化、篮球滚动、狗行走、树摇晃时，不触发报警。 （提供公安部或第三方机构出具的相关检测报告（原件扫描上传），中标后签订合同前采购人核查原件。） 支持检出两眼瞳距19像素点以上的人脸图片。 ★支持像素显示功能，可通过IE浏览器显示监控画面上选定区域的水平及垂直方向的像素数。 （提供公安部或第三方机构出具的相关检测报告（原件扫描上传），中标后签订合同前采购人核查原件。） ★支持快捷配置功能，可在预览画面开启/					
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装

标段：

第9页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			关闭 “快捷配置”页面， 对曝光参数、OSD、 智能资源分配模式等 参数进行配置，并支持 恢复默认操作。（提供 公安部或第三方机构 出具的相关检测报告（ 原件扫描上传），中 标后签订合同前采购 人核查原件。） 需支持DC12V供电， 且在DC12V±30%范 围内可以正常工作。					
15	030501012001	交换机	1、名称：交换机 2、48口交换机6个上 行万兆口，下行千兆 电口以太网交换机主 机，支持48个10/100/ 1000BASE-T电口， 支持6个1G/10G BASE- X SFP Plus端口，支持 AC	台(套)	16			
16	030904008001	模块（模块箱）	1、名称：光模块 2、规格：万兆交换机 配套	个(台)	32			
17	030502005001	双绞线缆	1、名称：超六类千兆 网线	m	12200			
18	030411003001	桥架	1、名称：开放式网状 桥架 2、规格：400*250	m	70			
19	030506004001	背景音乐系统设备	1、名称：PUD电源 2、规格：机柜专用配 套，32A输入，不少 于10位输出	台	72			
20	030404017001	配电箱	1、名称：综合配电柜 2、规格：智能仪表， 两路800A/3P进线， 配置一台800ATS两路 切换，四个300A/3P 分路，其中两个为两 台UPS的输入，两个 为UPS维修旁路开关， 一路300A分路到动力 柜，配套C级防雷	台	1			
21	030404019001	控制开关	1、名称：UPS输出分 路 2、规格：柜体利旧， 部分空开利旧，需增 加分路开关，40A	个	50			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装

标段：

第10页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
22	030404017002	配电箱	1、名称：动力柜 2、规格：300A输入，四路63A/3P精密空调分路，2路63A新风系统，1路32A位商用空调分路，5路32A位机房照明和备用，标配C级防雷	台	1			
23	030408001003	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-3*70+2*35	m	65			
24	030408006003	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-3*70+2*35	个	2			
25	030408001004	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-4*120+1*70	m	210			
26	030408006004	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-4*120+1*70	个	2			
27	030408001005	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-4*95+1*35	m	210			
28	030408006005	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-4*95+1*35	个	2			
29	030408001006	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-3*10	m	70			
30	030408006006	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-3*10	个	4			
31	030408001007	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-3*6	m	2350			
32	030408006007	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-3*6	个	172			
33	030404034001	照明开关	1、名称：10A面板	个	16			
34	030404034002	照明开关	1、名称：16A面板	个	1			
35	030503002001	通信网络控制设备	1、名称：工业连接器 2、规格：配套32A	台(套)	150			
36	030904016001	备用电源及电池主机（柜）	1、名称：UPS主机移机 2、包含48节电池	套	2			
37	030405001001	蓄电池	1、名称：蓄电池 2、1、★要求提供生产厂家对本项目的投标授权书、售后服务承诺书。	个 (组件)	32			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装

标段：

第11页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2、▲ 产品规格：12V120A ，不接受OEM产品， 投标时提供商标注册 证书； 3、▲ 电池寿命：依据 《固定型阀控式铅酸 蓄电池 第1部分 技术条件》GB/T 19638.1-2014 第6.21条款的要求进 行电池的充放循环耐 久性测试达300次以 上，须提供第三方国 家级检测机构报告； 4、气密性：蓄电池 在环境温度25±5℃ 的条件下，储存24h ，通过安全阀向蓄电 池充气在内外压差为 50Kpa时并持续不少 于5s时，能够不破裂 、不开胶、压力释放 后壳体无残余变形； 5、容量试验：蓄电 池组按照“YD / T 799-2010” 规定的相关方法试验 ，10h率容量第一次 循环不低于0.95C10 ，在第三次循环之前 ，10h 率容量应达到C10，3 h 率容量应达到0.75C1 0，1h 率容量应达到0.55C1 0； 6、大电流放电：蓄 电池以30I10 （A）放电3min，极 柱应不熔断、内部汇 流排应不熔断，其外 观不得出现异常。 7、容量保存率：在 静置28天后，其容量 保存率应不低于97% ； 8、密封反应效率： 蓄电池密封反应效率 不低于97%； 9、安全阀要求：蓄 电池安全阀应具有自 动开启和自动关闭的					
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装

标段：

第12页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			功能，其开阀压应是10 kPa~35 kPa，闭阀压应是3 kPa~30 kPa； 10、耐过充电能力：蓄电池完全充电后，以0.3I10A的电流连续充电160H后，应不变形、不漏液； 11、端电压的均衡性： 由若干单体组成一体的蓄电池组，其各单体间的开路电压最高与最低差值不大于100mV； 由若干单体组成一体的蓄电池组，进入浮充状态24h后，其各单体间的端电压最高与最低差值不大于480mv； 12、连接电压降：蓄电池间的连接电压降 $\Delta U \leq 10\text{mV}$ 。 13、防爆性能：蓄电池在充电过程中遇有明火，内部应不引燃、不引爆。 14、封口剂性能：采用封口剂的蓄电池，在环境温度-30℃~+65℃之间，封口剂应无裂纹与溢流现象。 15、热失控敏感性：完全充电后的蓄电池以2.45V/CELL的恒压连续充电168H，蓄电池温度 $T \leq 60^\circ\text{C}$ ，每24H内浮充电流的增长率 $\Delta I \leq 50\%$ 。 16、过度放电：蓄电池完全充电后过度放电，按照生产商确定的均充电压充电48H，容量恢复值 $\geq 90\%$ 。 17、容量一致性：同组蓄电池10h率容量的最大值和最小值的差值 $\leq 5\%$ 。 18、▲防漏液技术：产品结构采用了防止电解液					
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装

标段：

第13页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			渗漏的设计，不需要托盘类的辅件来避免漏液的发生，须提供第三方权威机构出具的防漏液技术证明。 19、▲ 延长寿命技术：为了保障蓄电池产品的使用寿命较长，在产品设计和生产工艺上宜采取有效的技术手段，须提供第三方权威机构出具的延长蓄电池使用寿命的技术证明。 20、▲ 防短路设计：防止蓄电池在使用过程中极板因弯曲变形而短路，可能引发过热、熔断甚至爆炸，须提供第三方权威机构出具的防止蓄电池短路的技术证明。 21、蓄电池生产企业具有ISO9001国际质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、全国排污许可证，须提供相关证书。					
38	030502001002	机柜、机架	1、名称：原有设备拆除安装 （需要巡线，对端口，对地址等工作）	台	150			
39	030501010001	收发器	1、名称：光纤收发器 2、规格：3KM千兆	台(套)	20			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装

标段：

第14页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	030501012002	交换机	1、名称：核心交换机 2、1、采用clos架构和信元交换机制，主控引擎与交换网板硬件分离，实现无阻塞转发； 2、交换容量≥387Tbps，包转发率≥115200Mpps； 3、主控槽位数≥2，业务槽位数≥4，独立交换网槽位≥2； 4、独立监控板槽位≥2，满足对机房环境的监控； 5、支持业务板集成AC功能，实现对10K AP的接入控制和管理，实现对有线无线用户的统一认证管理、用户数据报文的隧道集中转发； 6、配置：2*主控板，2*交换网板，冗余交流电源，2*48端口万兆以太网光接口板（SFP+）； 7、3年原厂质保；	台(套)	1			
41	030902009001	无管网气体灭火装置	1、类型：消防设备 2、型号、规格：独立罐式气体（七氟丙烷）感温火灾探测器+底座，含消防告警联动，带火灾声光警报器，气体释放警报器（气体释放指示灯），柜式七氟丙烷灭火装置90L两套 柜式七氟丙烷灭火装置150L两套 七氟丙烷药剂426kg 400*400mm泄压口两个，气体灭火控制器（双防区）一台，感温火灾探测器+底座四个，烟感火灾探测器+底座四个，火灾声光警报器两个，气体释放警报器（气体释放指示灯）两个，手动转换开关两个，紧急启停按钮两个	套	4			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
1.3		扬尘污染防治增加 费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
6	031302006001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 修缮

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	01B002	拆除原有装饰物	1、原有8间办公室墙面打通，软包拆除，强电线路全部拆除，5个墙体立面拆除，顶部330平拆除、原机房内窗体封闭等影响施工的所有拆除物，拆除物由投标人自行清理、下楼及外运，含保洁 2、拆除界面：需拆除所有部位均能满足施工要求 3、拆除可利用部分残值归建设单位所有，建筑垃圾由投标人负责清理、外运 4、特别说明：拆除及垃圾清理外运为包干费用，请投标单位在投标前仔细踏勘现场，自行报价，结算时不做调整。	项	1			
2	010801004002	木质防火门	1、门代号及洞口尺寸：成品甲级木质防火门（含门框及五金），1800*2300mm	樘	4			
3	010801004003	木质防火门	1、门代号及洞口尺寸：成品甲级木质防火门（含门框及五金），950*2300mm	樘	3			
4	011406001001	抹灰面油漆	1、刮腻子遍数：801白水泥腻子两遍 2、油漆品种、刷漆遍数：防潮乳胶漆两遍 3、部位：墙面	m ²	300			
5	011302001001	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆吊筋 8mm 2、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：600*600*12mm矿棉板吊顶	m ²	300			
6	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：混凝土实心砖 2、砂浆强度等级、配合比：M5专用砂浆砌筑	m ³	0.3			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 修缮

标段:

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
7	011201001001	墙面一般抹灰	1、底层厚度、砂浆配合比：12厚1:1:6水泥砂浆 2、面层厚度、砂浆配合比：8厚1:1:4水泥砂浆	m2	2.5			
8	011207001002	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格：12厚阻燃板 2、面层材料品种、规格、颜色：5厚铝塑板	m2	2.5			
9	011508002001	有机玻璃字	1、字体规格：亚克力字	个	11			
10	011210003001	玻璃隔断	1、边框材料种类、规格：1.2不锈钢包边 2、玻璃品种、规格、颜色：钢化玻璃1.2厚	m2	75			
11	011104004001	防静电活动地板	1、面层材料品种、规格、颜色：600*600*35mm钢质抗静电地板	m2	300			
12	011501001001	柜台	1、台柜规格：现代式简易桌椅（1.6米-1.8米），办公桌椅	套	4			
		分部分项合计						
1	011701003001	里脚手架	1、脚手架材质：移动脚手架	m2	600			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 修缮

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 修缮

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

