

3、分项价格表

项目名称：沛县公安局九龙城警务站购置项目
项目编号：JSZC-320322-XZWY-G2026-0003
货币单位：人民币元

序号	产品名称	品牌	产品参数/型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	房屋系统	捷士通	（结构系统安全、耐久；围护体系满足气密性、保温性、隔音性）房屋装配式墙体体系，包括墙体龙骨、保温板、墙板连接件、内墙板和外墙板；保温板有内衬龙骨，保证足够的刚度及握钉力；保温板的外侧面贴抵墙体龙骨的内侧面，由自攻螺钉穿经墙体龙骨及保温板内对应的内衬龙骨从而将墙体龙骨与保温板螺接固定；墙板连接件外侧贴抵保温板内侧面，并由自攻螺钉穿经墙板连接件及保温板内对应的内衬龙骨从而将墙板连接件与保温板螺接固定；墙板连接件的内侧则与内墙板贴抵并固接；外墙板贴抵墙体龙骨的外侧面，并与墙体龙骨固接。本发明创造既增强了墙体强度，也提升了墙体的保温性能。	m²	379	2485	9418.15
1	一层室内地面（由上至下）						
1.1	装饰面	捷士通	瓷砖，规格 800x800，厚度≥10mm，吸水率<0.08%，莫氏硬度达到 8 级，耐磨性为<150mm3。	m²	162.3	80	12984
1.2	固定层	捷士通	厚度>80mm，水泥、砂、水的比例为 1:3:0.65，水泥砂浆的密度为 2000Kg/m3。	m²	162.3	20	3246
1.3	保温层	昊华聚鑫	挤塑板，厚度 30mm，防潮、保温，隔绝地面温度。	m²	162.3	35	5680.5
1.4	防潮层	捷士通	定制防水防潮材料，通铺工艺施工。	m²	162.3	15	2434.5

1.5	构造龙骨	华信	主要规格：热镀锌矩形钢管 100*100*3.0mm、100x50x2.0mm 国标， 焊接处做防腐、防锈处理。	m ²	162.3	200	32460
2	楼层面二 层（由上至 下）						
2.1	装饰面	捷士 通	耐磨复合木地板，厚度 12mm，表面耐磨 ≥6000 转，含水率 9%，密度≥ 0.85g/cm ² ，等级：家用 I 级 E1 级。	m ²	133.8	80	10704
2.2	固定层	捷士 通	水泥纤维板，厚度 20mm，导热、导电系 数低，密度 1.2-1.5g/cm ³ ，耐火等级 A1 级。	m ²	143	35	5005
2.3	保温隔音 层	昊华 聚 鑫	挤塑板，厚度 30mm，防潮，保温，隔绝 地面温度。	m ²	143	35	5005
2.4	防潮层	捷士 通	定制防水防潮材料，通铺工艺施工。	m ²	143	20	2860
2.5	地面基板	美能 达	水泥纤维板，厚度 20mm，导热、导电系 数低，密度 1.2-1.5g/cm ³ ，耐火等级 A1 级。	m ²	143	35	5005
2.6	构造龙骨	华信	主要规格：镀锌矩形钢管 150*150mm、 100x100mm 国标，焊接处做防腐、防锈 处理。	m ²	143	150	21450
2.7	吊顶龙骨 （一层顶 部）	华信	主要规格：镀锌矩形钢管 50*30*1.5mm， 国标。	m ²	162.3	50	8115
2.8	室内吊顶 （一层顶 部）	蒙洛 丽 特	大厅、指挥室、调解室采用蜂窝铝板， 铝蜂窝大板。	m ²	146.2	200	29240
2.9	室内吊顶 （一层顶 部）	蒙洛 丽 特	其他位置采用 1.0mm 厚度铝扣板 600*600mm，防火、防水、抗污染。	m ²	16.1	120	1932
2.10	踢脚线	捷士 通	成品金属踢脚线80mm	m	326	15	4890
3	室外保温 墙体（由外 至内）三墙 两空体系						

3.1	墙面装饰板	富昌迪	2.5mm 厚铝单板（高档建筑外墙装饰专用材质），氟碳喷涂，优异的耐久性，20 年保证无肉眼可见褪色。墙面装饰板：铝单板材料，厚度要求 $\geq 2.5\text{mm}$ ，铝板表面采用氟碳喷涂，最小局部膜厚 $\geq 40\text{ }\mu\text{m}$ ，符合 GB/T 23443-2024《建筑装饰用铝单板》。	m^2	292	350	102200
3.2	钢龙骨	华信	主要规格：镀锌矩形钢管 80x80x2.5，60*40*1.5mm 等，国标，焊接处做防腐、防锈处理。	m^2	377.4	80	30192
3.3	保温材料	廊坊暖通	岩棉，厚 50mm，憎水率 99%，纤维平均直径 5.2 μm ，导热系数 $\leq 0.043\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ ，A 级耐火等级。	m^2	292	50	14600
3.4	构造龙骨	华信	主要规格：镀锌矩形钢管 40*20*1.2mm，国标。	m^2	292	40	11680
3.5	保温材料	捷士通	节能板（硬质保温板），厚度 50mm，强度高，断冷热桥，密度 333.9kg/m ³ ，硬质保温板，要求符合 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》检验，燃烧性能达到 A1 级。	m^2	292	200	58400
3.6	装饰基板	洁上木业	定向结构刨花板（OSB，俗称欧松板），厚度 18mm，防火、防潮，耐高温，硬度高。	m^2	292	25	7300
3.7	装饰面板	竹博	竹木纤维板，厚度 9mm，竹木纤维板，甲醛释放量 $<0.005\text{ (mg/m}^3\text{)}$ E0 级，符合 GB18580-2017 要求。	m^2	292	50	14600
4	内隔墙						
4.1	装饰面板	竹博	竹木纤维板，厚度 9mm，竹木纤维板，甲醛释放量 $<0.005\text{ (mg/m}^3\text{)}$ E0 级，符合 GB18580-2017 要求。	m^2	292	50	14600
4.2	装饰基板	洁上木业	定向结构刨花板（OSB，俗称欧松板），厚度 18mm，防火、防潮，耐高温，硬度高。	m^2	292	25	7300
4.3	隔音层	廊坊暖通	岩棉，厚 50mm，憎水率 99%，纤维平均直径 5.2 μm ，导热系数 $\leq 0.043\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ ，A 级耐火等级。	m^2	292	50	14600

4.4	钢龙骨	华信	主要规格：镀锌矩形钢管 60*40*1.5mm，国标。	m²	292	60	17520
4.5	装饰基板	洁上木业	欧松板，厚度 18mm，防火、防潮，耐高温，硬度高。	m²	292	25	7300
4.6	装饰面板	竹博	竹木纤维板，厚度 9mm，竹木纤维板，甲醛释放量<0.005 (mg/m³) E0 级，符合 GB18580-2017 要求。	m²	292	50	14600
5	屋面系统 (由上至下)						
5.1	屋面防水	华信	镀锌钢板刚性防水层，屋面坡度 2%，需要二次深化设计，保证防水，内落水。	m²	175.7	220	38654
5.2	屋面基板	美能达	12mm 厚承重基板，外设密封胶，作为二道防水。	m²	175.7	50	8785
5.3	屋面保温	廊坊暖通	100mm 厚玻璃丝绵保温，导热系数 0.043。	m²	143	50	7150
5.4	钢丝网	捷士通	钢丝网满铺固定层，网格尺寸不大于 100x100。	m²	143	20	2860
5.5	钢檩条	华信	主要规格：镀锌矩形钢管 50*50*1.2mm，国标。	m²	143	50	7150
5.6	钢梁	华信	主要规格：镀锌矩形钢管 150*150*3.0mm、100x100x2.5mm 国标，焊接处做防腐、防锈处理。	m²	143	150	21450
5.7	隔热空腔	捷士通	屋顶采用架空保温体系（包含热反射层），达到保温、隔音效果。	m²	143	0	0
5.8	吊顶龙骨	华信	主要规格：镀锌矩形钢管 50*30*1.5mm，国标。	m²	143	30	4290
5.9	室内吊顶 (二层顶部)	蒙洛丽特	楼梯间、会议室、采用蜂窝铝板。	m²	75	200	15000
5.10	室内吊顶 (二层顶部)	蒙洛丽特	其他位置采用 1.0mm 厚度铝扣板 600*600mm，防火、防水、抗污染。	m²	68	120	8160
6	楼梯						
6.1	室内楼梯	捷士通	钢结构楼梯，3 厚压花钢板。	m²	8.6	35	301

6.2	楼梯侧面	竹博	竹木纤维板，厚度 9mm，竹木纤维板，甲醛释放量<0.005 (mg/m³) E0 级，符合 GB18580-2017 要求。	m²	8.6	50	430
6.3	楼梯饰面	捷士通	实木楼梯板，厚度 20mm，表面耐磨≥6000 转，含水率 9%，密度≥0.85g/cm2，	m²	8.6	950	8170
6.4	楼梯扶手	捷士通	实木楼梯圆柱形扶手，与墙体内龙骨部分进行焊接固定，保证坚固。	m²	4.5	950	4275
6.5	二楼楼梯护栏	华信	不锈钢框架，钢化玻璃饰面	m	6	200	1200
7	外立面造型						
7.1	帽檐钢龙骨	华信	主要规格：镀锌矩形钢管 50*50*1.5mm 国标。	m²	35.4	50	1770
7.2	帽檐造型	富昌迪	铝单板，氟碳喷涂，优异的耐久性。铝单板表面采用氟碳喷涂，最小局部膜厚≥40 μm，符合 GB/T 23443-2024《建筑装饰用铝单板》。	m²	35.4	350	12390
7.3	户外彩屏装饰位	捷士通	铝单板，氟碳喷涂，优异的耐久性，镀锌矩形钢管 50*50mm 国标。	m²	35.4	350	12390
8	户外巡视台						
8.1	护栏	捷士通	不锈钢框架，钢化玻璃饰面。	m²	17	900	15300
8.2	无人机舱位置	捷士通	无人机机舱固定位置，起落标识以及电路、网路	项	1	1000	1000
8.3	地面	捷士通	塑木板，厚度 20mm，表面耐磨≥6000 转，含水率 9%，密度≥0.85g/cm2。	m²	27.3	100	2730
9	卫生间、淋浴间						
9.1	墙面饰板	捷士通	硅酸钙板仿大理石纹路，面积 20 平方米	m²	20	100	2000
9.2	淋浴间地面	捷士通	整体卫浴地面，按照地面尺寸定制	m²	5.8	500	2900
9.3	卫生间地面	捷士通	防滑瓷砖 300*300mm，面积 12 平方米	m²	12	120	1440
10	门窗系统						

10.1	开启窗室内窗套	捷士通	室内窗套镀锌钢板，激光切割，折弯成型，断桥铝上悬窗，玻璃：双层中空钢化玻璃，5+12A+5，中空内部镀福特蓝膜处理（防晒、亮暗视觉差异）。 断桥铝窗，要求气密性能正压属GB/T 31433-2015 第6级，负压属GB/T 31433-2015 第6级，水密性能属GB/T 31433-2015 第3级，抗风压性能属GB/T 31433-2015 第4级，符合GB/T 31433-2015《建筑幕墙、门窗通用技术条件》的要求。	樘	15	1000	15000
10.2	幕墙窗	捷士通	系统窗幕墙玻璃，钢化中空镀膜玻璃，玻璃规格：双层中空钢化玻璃，5+12A+5，中空内部镀福特蓝膜处理（防晒、亮暗视觉差异）。 阳光控制镀膜玻璃，要求可见光透射比、可见光反射比满足GB/T18915.1-2013《镀膜玻璃第1部分：阳光控制镀膜玻璃》要求。	m²	40.74	450	18333
10.3	室内门	博森	定制烤漆木门，白色，同色门套。	m²	28.8	200	5760
10.4	门厅二道门	捷士通	电动滑轨门，双向展开。	樘	1	5000	5000
10.5	露台门	捷士通	铝合金钢化玻璃单开门(商用肯德基款式)，钢化中空镀膜玻璃，玻璃规格：5+9A+5。	樘	1	3000	3000
10.6	入户门	捷士通	铝合金钢化玻璃对开门(商用肯德基款式)，钢化中空镀膜玻璃，玻璃规格：5+9A+5。	樘	1	4000	4000
11	基础安装						
11.1	挖一般土方		1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：0.5m 3、部位：警务室基础	m³	20.68	50	1034
11.2	回填方	捷士通	1、密实度要求：原槽打底夯	m²	206.79	15	3101.85
11.3	回填方	捷士通	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：原土方	m³	1.74	18	31.32

11.4	满堂基础	捷士通	1、混凝土种类：预拌非泵送基础筏板 300 厚 2、混凝土强度等级：C30	m3	37.88	500	18940
11.5	桩承台基础	捷士通	混凝土种类：预拌非泵送独立基础-混凝土强度等级：C30-规格：2650*2800*(H600h300)	m3	42.76	550	23518
11.6	矩形柱	捷士通	混凝土：预拌非泵送基础框架柱-混凝土强度等级：C30-截面：1800*1650*700	m3	11.61	650	7546.5
11.7	现浇构件钢筋	捷士通	钢筋种类、规格：警务室基础底板 10@250 双层双向	t	2.337	5200	12152.4
11.8	预埋铁件	捷士通	钢材种类：预埋件钢板-规格：400*400*10 厚预埋钢板-铁件尺寸：12*100*4	t	0.088	7500	660
11.9	矩形柱	捷士通	混凝土种类：二次浇灌微膨胀混凝土 混凝土强度等级：C35-截面：详见大样图	m3	0.55	850	467.5
11.10	台阶	捷士通	踏步高、宽：150*300-混凝土种类：预拌非泵送台阶-混凝土强度等级：C30	m3	1.23	600	738
11.11	石材台阶面	捷士通	粘结材料：1：3 干硬性水泥砂浆-面层材料：大理石石材 30 厚	m²	8.66	300	2598
12	精神堡垒						
12.1	构造龙骨	捷士通	主要规格：镀锌矩形钢管 150*150*3.0mm、100x50x2.0mm 国标，焊接处做防腐、防锈处理。	m²	24	150	3600
12.2	外装饰面	富昌迪	2.5mm 厚铝单板（高档建筑外墙装饰专用材质），氟碳喷涂，优异的耐久性，20 年保证无严重褪色。	m²	24	350	8400
12.3	发光字	捷士通	亚克力发光字	个	40	10	400
12.4	爆闪灯	捷士通	红蓝爆闪灯（前后两侧）	套	2	1000	2000
12.5	警徽	捷士通	600*600 铝制警徽（前后两侧）	个	2	1000	2000
12.6	配线	捷士通	1、规格：BV-2.5mm 2、材质：铜芯	m	100	20	2000
13	室内背景墙						

13.1	室内背景墙	捷士通	1、箱体规格：室内背景墙 2、面层材料种类：习语十六字方针	m²	40	10	400
14	结构钢柱						
14.1	钢管柱	捷士通	钢材品种、规格：Q235B-250*400*10- 防火要求：防锈漆两遍、氟碳漆两遍	t	7.96	3000	23880
15	脚手架						
15.1	综合脚手架	捷士通	综合脚手架	m2	379	20	7580
二	安装工程	捷士通	配电系统、电力电缆、开关插座、照明灯具；通风空调、室内用水及卫生洁具	m²	379	50	18950
1	室内电气系统	捷士通	强电动力柜（根据实际电柜配备）；总开：空气开关，漏电保护器，断路器总闸；分开：空气开关，过载保护开关系统；预留分开：空气开关，过载保护开关系统；弱电配电箱、暗装电箱下沿距地面完成面 300mm、含供电电源；电缆，塑铜线 1.5MM ≤5 根用PC20 线管 主要用于灯具；电缆，塑铜线 2.5MM ≤4 根用 PC20 线管 主要用于五孔插座；电缆，塑铜线4.0MM ≤3 根用PC20 线管 主要用于空调插座及大功率设备；电缆，塑铜线6.0MM ≤3 根用PC25 线管 主要用于特殊设备；灯带（各造型处使用）；造型灯（造型处使用）；探照灯（顶部 4 个）；LED 平板灯（室内照明）；应急灯二层楼梯间、一层大门口；根据客户要求以及内部设备需求设备，预留弱电线路管；电视预留高清线；	项	1	26050	26050
2	室内通风空调	新科	按业主要求施工安装	项	1	70000	70000
3	室内用水及成品卫生洁具	捷士通	按业主要求施工安装	项	1	44130	44130
4	室外强电接入	捷士通	按业主要求施工安装	项	1	14000	14000

三	室外地面工程	捷士通	原地面因施工破损修补、停车位划线、绿化补植等。	m²	379	55	20845
	室外地面工程	捷士通	以实际施工工程量为准	项	1	26171.43	26171.43
四	合计		(一+二+三)				1979800
合 计			人民币（大写） 壹佰玖拾柒万玖仟捌佰元整				

货币单位：人民币元



投标人：捷士通（天津）房屋智能制造有限公司（电子签章）

日期：2026 年 7 月 28 日

注：1. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
2. 投标人对以上数据的真实性负责。
徐州万缘招投标代理有限公司有权将以上内容进行公示。

注：

1、投标报价应包括投标人为完成招标文件确定的招标范围内的所有工作内容。投标人应充分考虑为完成招标文件内容所必需的全部材料所需的所有费用，即主要包括（但不限于）：直接和间接成本费、材料损耗费、劳务费、采购费、保险费、管理费、调试费、招标代理费、检测费等所有费用、税金、利润、风险费、成品保护费等不可预见费及其他一切相关费用等所需的全部费用，凡漏项或少计均视为优惠，招标人不另行增加费用。各类风险和政策性调整等风险已包括在投标报价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。

2、投标报价不得高于预算价。

3、行数不够，可自行添加。