工程名称：数据中心双回路电力改造项目

标段名称：数据中心双回路电力改造项目

工 程 预 算 书

工程造价（小写）：1784171.29

（大写）：壹佰柒拾捌万肆仟壹佰柒拾壹元贰角玖分

编 制 人：（造价专业人员签字及盖章）

审 核 人：（签字及盖章）

编 制 单 位：（盖章）

法定代表人
或其授权人：（签字或盖章）

招 标 人：靖江市人民医院（盖章）

法定代表人
或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：2026年10月09日

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：数据中心双回路电力改造项目

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
	数据中心双回路电力改造项目-安装工程				
03B001	桥架穿墙开洞及修补	桥架穿墙开洞及修补	个		

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表E.1.1-1　工程项目汇总表

工程名称：数据中心双回路电力改造项目　　标段：数据中心双回路电力改造项目　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)	其中:(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	数据中心双回路电力改造项目	1784171.29		23296.86
合　计		1784171.29		23296.86

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.1.1-2　单项工程汇总表

单项工程名称：数据中心双回路电力改造项目　　标段：数据中心双回路电力改造项目　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)	其中:(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	土建工程	196980.79		3087.34
2	安装工程	1575785.54		20117.69
3	绿化移栽	11404.96		91.83
合　计		1784171.29		23296.86

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：土建工程　　标段：数据中心双回路电力改造项目　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	162491.81
1.1	K.1 拆除工程	1601.77
1.2	土石方工程	5626.81
1.3	20KV环网箱基础	27143.12
1.4	箱变基础	38693.56
1.5	管网工程	74330.75
1.6	沥青道路恢复	15060.43
1.7	标线	35.37
2	措施项目	10224.51
2.1	其中：安全生产	3087.34
3	其他项目	8000.00
3.1	其中：暂列金额	8000.00
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	16264.47
合　计		196980.79

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
　　2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　标段：数据中心双回路电力改造项目　　第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		K.1 拆除工程					1601.77	
1	041001001001	路面锯缝	1、路面锯缝 2、工程量暂估 3、缝深 ： 10cm	m	62	9.05	561.10	
2	041001001002	拆除沥青路面面层	1.材质：沥青路面面层及基层 2.厚度：暂按40cm，按现场实测数据办理结算 3.拆除方式：炮头挖机拆除 4.运距、运输方式及处置等由投标人自行考虑	m3	18.6	55.95	1040.67	
		土石方工程					5626.81	
3	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别：一、二类土 2.挖土深度：2m以内 3.人机配合	m3	219.48	10.60	2326.49	
4	040103002001	一般回填方	1、填方材料品种：素土回填 2、填方来源、运距：原土利用	m3	118.5	6.76	801.06	
5	040103003001	余方弃置	1、废弃料品种：余方外运 2、运距：装车外运，运距自行考虑	m3	100.98	24.75	2499.26	
		20KV环网箱基础					27143.12	
6	040305001002	垫层	1、材料品种、规格:碎石垫层 2、厚度:10cm	m3	1.03	367.39	378.41	
7	040303002002	混凝土基础	1、混凝土强度等级:C30砼基础（非泵送商品砼） 2、厚度:200 3、模板	m3	2.06	526.99	1085.60	
8	040601007001	现浇混凝土池壁(隔墙)	1、混凝土强度等级:C30砼基础（非泵送商品砼） 2、厚度:240 3、模板	m3	5.74	867.41	4978.93	
本页小计							13671.52	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　标段：数据中心双回路电力改造项目　　第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	040601024001	池壁抹灰	1、沟壁1:2.5防水砂浆抹面(掺5%防水剂)抹面	m2	39.82	36.86	1467.77	
10	040601029001	现浇混凝土井盖板	1、混凝土强度等级:C30砼基础（非泵送商品砼） 2、厚度:100 3、模板	m3	0.41	1209.09	495.73	
11	040901001004	构件钢筋	1，HPB300，直径10以内	t	0.059	5684.99	335.41	
12	040901001005	构件钢筋	1，HRB400，直径18以内	t	0.868	4767.27	4137.99	
13	040901009001	预埋铁件	1，10#槽钢等其他预埋件	t	0.872	8100.09	7063.28	
14	050307007004	围栏	1，箱变四周设置不锈钢围栏(含安装)，高2m 2，工程量暂估	m2	36	200.00	7200.00	
		箱变基础					38693.56	
15	040305001003	垫层	1、材料品种、规格:碎石垫层 2、厚度:10cm	m3	2.48	367.39	911.13	
16	040303002003	混凝土基础	1、混凝土强度等级:C30砼基础（非泵送商品砼） 2、厚度:250 3、模板	m3	6.19	507.71	3142.72	
17	040601007002	现浇混凝土池壁(隔墙)	1、混凝土强度等级:C30砼基础（非泵送商品砼） 2、厚度:240 3、模板	m3	7.42	939.82	6973.46	
18	040601024002	池壁抹灰	1、沟壁1:2.5防水砂浆抹面(掺5%防水剂)抹面	m2	61.52	36.49	2244.86	
19	040601029002	现浇混凝土井盖板	1、混凝土强度等级:C30砼基础（非泵送商品砼） 2、厚度:100 3、模板	m3	0.41	1209.09	495.73	
20	040901001008	构件钢筋	1，HPB300，直径10以内	t	0.172	5684.99	977.82	
21	040901001009	构件钢筋	1，HRB400，直径18以内	t	1.123	4767.27	5353.64	
22	040901009003	预埋铁件	1，10#槽钢等其他预埋件	t	1.061	8100.09	8594.20	
本页小计							49393.74	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　标段：数据中心双回路电力改造项目　　第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
23	050307007003	围栏	1，箱变四周设置不锈钢围栏(含安装)，高2m 2，工程量暂估	m2	50	200.00	10000.00	
		管网工程					74330.75	
24	040504002001	现浇混凝土井	1、2m*1.2*1.5电缆井 2、100厚C15混凝土垫层 3、300厚C30混凝土基础 4、300厚混凝土侧壁，沟壁1:2.5防水砂浆抹面(掺5%防水剂)抹面 5、100厚C30混凝土预制盖板 6、含钢筋，模板，预埋件	座	2	15231.10	30462.20	
25	040804001001	配管	1、电力管道 ， 2、CPVC管道 2孔Φ200，壁厚11mm ，3、埋地敷设，4、DN200塑料管枕	m	40	164.01	6560.40	
26	040804001002	配管	1、电力管道 ， 2、CPVC管道 4孔Φ200，壁厚11mm ，3、埋地敷设，4、DN200塑料管枕	m	20	328.98	6579.60	
27	040804001003	配管	1，铺设2孔D200镀锌钢管	m	32	299.60	9587.20	
28	040305001001	垫层	1、材料品种、规格:碎石垫层 2、厚度:10cm	m3	5.64	367.39	2072.08	
29	040303001001	混凝土垫层	1、材料品种、规格:C15砼垫层（非泵送商品砼） 2、厚度:10cm 3、模板	m3	5.64	533.95	3011.48	
30	040303002001	混凝土基础	1、混凝土强度等级:C20砼基础（非泵送商品砼） 2、厚度:见图纸 3、模板	m3	17.69	626.74	11087.03	
31	040901001001	构件钢筋	1，HPB300，直径10以内	t	0.406	5684.99	2308.11	
32	040901001002	构件钢筋	1，HRB400，直径10以内	t	0.505	5272.58	2662.65	
本页小计							84330.75	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　标段：数据中心双回路电力改造项目　　第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		沥青道路恢复					15060.43	
33	040202010001	碎石	1、材料品种、规格:碎石垫层 2、厚度:20cm	m2	46.5	68.03	3163.40	
34	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30混凝土基层（沥青道路） 2、厚度：30cm 3、养生	m2	46.5	135.66	6308.19	
35	040203004001	粘层	1.粘层：乳化沥青 2.0.3kg/m2	m2	46.5	1.02	47.43	
36	040203006001	沥青混凝土	1.沥青品种：AC-20 粗粒式沥青混凝土 2.厚度：6cm 3.人工摊铺	m2	46.5	63.81	2967.17	
37	040203006002	沥青混凝土	1.沥青品种： AC-13中粒式沥青混凝土 2.厚度：5cm 3.人工摊铺	m2	46.5	55.36	2574.24	
		标线					35.37	
38	040205007001	标线	1、热熔涂料标线	m2	1	35.37	35.37	
本页小计							15095.80	
合计							162491.81	

分部分项工程和措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程 **数据中心双回路电力改造项目** **第1页 共12页**

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
	041001	**K.1 拆除工程**			**1**		**1601.77**	**373.55**	**761.86**	
1	041001001001	路面锯缝	1、路面锯缝 2、工程量暂估 3、缝深 ： 10cm	m	62	9.05	561.10	339.14	20.46	
	2-3-56+[2-3-57]*5	伸缩缝 缩缝锯缝机切缝 缝宽6mm缝深(cm) 10		100m	0.62	904.83	560.99	339.03	20.50	
2	041001001002	拆除沥青路面面层	1.材质：沥青路面面层及基层 2.厚度：暂按40cm，按现场实测数据办理结算 3.拆除方式：炮头挖机拆除 4.运距、运输方式及处置等由投标人自行考虑	m3	18.6	55.95	1040.67	34.41	741.40	
	10-1-70	液压岩石破碎锤破碎混凝土及钢筋混凝土 混凝土构筑物 定额*0.3		1000m3	0.0186	18612.53	346.19	24.53	233.82	
	1-2-52	反铲挖掘机挖石碴 履带式液压挖掘机挖碴 装车斗容1.0m3		1000m3	0.0186	11486.40	213.65	9.94	149.50	
	1-2-53+[1-2-54]*4	自卸汽车运石碴 自卸汽车(载重8t以内) 5km以内		1000m3	0.0186	25848.33	480.78		358.00	
	0401	**土石方工程**			**1**		**5626.81**	**776.29**	**3418.28**	
3	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别：一、二类土 2.挖土深度：2m以内 3.人机配合	m3	219.48	10.60	2326.49	649.66	1086.43	
本页小计							3928.26	1023.21	1848.29	

分部分项工程和措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
	1-1-10	人工挖沟、槽土方 一、二类土 深度(m以内) 2 定额*1.5		100m3	0.10974	7072.71	776.16	579.22		
	1-1-235	反铲挖掘机挖沟槽、基坑土方 反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土 定额*1.2		1000m3	0.208506	7437.02	1550.66	70.06	1087.15	
4	040103002001	一般回填方	1、填方材料品种：素土回填 2、填方来源、运距：原土利用	m3	118.5	6.76	801.06	98.36	500.07	
	1-1-235	反铲挖掘机挖沟槽、基坑土方 反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土		1000m3	0.112575	6197.50	697.68	31.52	489.14	
	1-1-323	机械平整场地、填土碾压或夯实、原土碾压或夯实 填土夯实 槽、坑		100m3	0.05925	1742.34	103.23	66.76	10.28	
5	040103003001	余方弃置	1、废弃料品种：余方外运 2、运距：装车外运，运距自行考虑	m3	100.98	24.75	2499.26	28.27	1831.78	
本页小计							3300.32	126.63	2331.85	

分部分项工程和措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
	1-1-238	反铲挖掘机挖沟槽、基坑土方 反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土		1000m3	0.10098	8103.58	818.30	28.27	582.40	
	1-1-303+[1-1-304]*4	自卸汽车运土 自卸汽车(载重8t以内) 5km以内		1000m3	0.10098	16635.65	1679.87		1249.32	
		20KV环网箱基础			1		27143.12	6578.38	408.42	
6	040305001002	垫层	1、材料品种、规格:碎石垫层 2、厚度:10cm	m3	1.03	367.39	378.41	65.90		
	3-3-1	垫层 碎石		10m3	0.103	3673.78	378.40	65.90		
7	040303002002	混凝土基础	1、混凝土强度等级:C30砼基础（非泵送商品砼） 2、厚度:200 3、模板	m3	2.06	526.99	1085.60	168.34	41.04	
	3-3-4	混凝土基础 混凝土 换为【C30预拌混凝土】		10m3	0.206	4623.91	952.53	109.48	29.03	
	3-3-5	混凝土基础 模板		10m2	0.2568	518.22	133.08	58.88	12.00	
8	040601007001	现浇混凝土池壁(隔墙)	1、混凝土强度等级:C30砼基础（非泵送商品砼） 2、厚度:240 3、模板	m3	5.74	867.41	4978.93	1717.41	33.58	
	6-1-54	现浇混凝土池壁(隔墙) 直、矩形(厚度) 30cm以内 换为【C30预拌混凝土】		10m3	0.574	4965.60	2850.25	525.00		
本页小计							6442.94	1951.65	74.62	

分部分项工程和措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
	6-3-21	现浇混凝土 模板工程 构筑物及池类 池壁(隔墙) 矩形池壁 复合木模		100m2	0.39816	5346.17	2128.63	1192.43	33.55	
9	040601024001	池壁抹灰	1、沟壁1:2.5防水砂浆抹面(掺5%防水剂)抹面	m2	39.82	36.86	1467.77	550.31	12.34	
	5-1-1057	防水工程 防水砂浆 直池壁		100m2	0.3982	3685.80	1467.69	550.17	12.29	
10	040601029001	现浇混凝土井盖板	1、混凝土强度等级:C30砼基础（非泵送商品砼） 2、厚度:100 3、模板	m3	0.41	1209.09	495.73	204.99	0.42	
	5-1-659	钢筋混凝土盖板、过梁的预制安装 预制 矩形盖板(板厚cm) 10以内 换为【C30预拌混凝土】		10m3	0.041	5779.05	236.94	54.09		
	11-1-19	现浇混凝土预制盖板 模板		10m2	0.205	1262.36	258.78	150.90	0.42	
11	040901001004	构件钢筋	1，HPB300，直径10以内	t	0.059	5684.99	335.41	101.96	1.68	
	9-1-1	普通钢筋 圆钢 直径(mm以内) 10		t	0.059	5684.99	335.41	101.96	1.68	
12	040901001005	构件钢筋	1，HRB400，直径18以内	t	0.868	4767.27	4137.99	1071.54	30.96	
	9-1-5	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm以内) 18		t	0.868	4767.27	4137.99	1071.54	30.96	
本页小计							6436.90	1928.80	45.40	

分部分项工程和措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
13	040901009001	预埋铁件	1，10#槽钢等其他预埋件	t	0.872	8100.09	7063.28	2697.93	288.40	
	9-1-36	铁件制作、安装 预埋铁件		t	0.872	8100.09	7063.28	2697.93	288.40	
14	050307007004	围栏	1，箱变四周设置不锈钢围栏(含安装)，高2m 2，工程量暂估	m2	36	200.00	7200.00			
	D00004	不锈钢围栏(含外购围栏费及安装)		m2	36	200.00	7200.00			
		箱变基础			1		38693.56	9154.34	579.75	
15	040305001003	垫层	1、材料品种、规格:碎石垫层 2、厚度:10cm	m3	2.48	367.39	911.13	158.67		
	3-3-1	垫层 碎石		10m3	0.248	3673.78	911.10	158.67		
16	040303002003	混凝土基础	1、混凝土强度等级:C30砼基础（非泵送商品砼） 2、厚度:250 3、模板	m3	6.19	507.71	3142.72	453.11	112.53	
	3-3-4	混凝土基础 混凝土 换为【C30预拌混凝土】		10m3	0.619	4623.91	2862.20	328.96	87.24	
	3-3-5	混凝土基础 模板		10m2	0.5415	518.22	280.62	124.15	25.31	
17	040601007002	现浇混凝土池壁(隔墙)	1、混凝土强度等级:C30砼基础（非泵送商品砼） 2、厚度:240 3、模板	m3	7.42	939.82	6973.46	2521.09	51.87	
本页小计							25290.59	5830.80	452.80	

分部分项工程和措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
	6-1-54	现浇混凝土池壁(隔墙) 直、矩形(厚度) 30cm以内　换为【C30预拌混凝土】		10m3	0.742	4965.60	3684.48	678.66		
	6-3-21	现浇混凝土模板工程 构筑物及池类 池壁(隔墙) 矩形池壁 复合木模		100m2	0.6152	5346.17	3288.96	1842.43	51.84	
18	040601024002	池壁抹灰	1、沟壁1:2.5防水砂浆抹面(掺5%防水剂)抹面	m2	61.52	36.49	2244.86	850.21	19.07	
	5-1-1057	防水工程 防水砂浆 直池壁		100m2	0.6152	3648.32	2244.45	849.98	18.99	
19	040601029002	现浇混凝土井盖板	1、混凝土强度等级:C30砼基础（非泵送商品砼） 2、厚度:100 3、模板	m3	0.41	1209.09	495.73	204.99	0.42	
	5-1-659	钢筋混凝土盖板、过梁的预制安装 预制 矩形盖板(板厚cm) 10以内　换为【C30预拌混凝土】		10m3	0.041	5779.05	236.94	54.09		
	11-1-19	现浇混凝土预制盖板 模板		10m2	0.205	1262.36	258.78	150.90	0.42	
20	040901001008	构件钢筋	1，HPB300，直径10以内	t	0.172	5684.99	977.82	297.25	4.90	
	9-1-1	普通钢筋 圆钢 直径(mm以内) 10		t	0.172	5684.99	977.82	297.25	4.90	
本页小计							3718.41	1352.45	24.39	

分部分项工程和措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
21	040901001009	构件钢筋	1，HRB400，直径18以内	t	1.123	4767.27	5353.64	1386.33	40.06	
	9-1-5	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm以内) 18		t	1.123	4767.27	5353.64	1386.33	40.06	
22	040901009003	预埋铁件	1，10#槽钢等其他预埋件	t	1.061	8100.09	8594.20	3282.69	350.90	
	9-1-36	铁件制作、安装 预埋铁件		t	1.061	8100.09	8594.20	3282.69	350.90	
23	050307007003	围栏	1，箱变四周设置不锈钢围栏(含安装)，高2m 2，工程量暂估	m2	50	200.00	10000.00			
	D00004	不锈钢围栏(含外购围栏费及安装)		m2	50	200.00	10000.00			
	0405	**管网工程**			**1**		**74330.75**	**15524.84**	**1166.32**	
24	040504002001	现浇混凝土井	1、2m*1.2*1.5电缆井 2、100厚C15混凝土垫层 3、300厚C30混凝土基础 4、300厚混凝土侧壁，沟壁1:2.5防水砂浆抹面(掺5%防水剂)抹面 5、100厚C30混凝土预制盖板 6、含钢筋，模板，预埋件	座	2	15231.10	30462.20	10395.30	594.42	
	5-3-361	非定型井垫层、井底流槽 垫层 预拌混凝土		10m3	0.112	5696.97	638.06	184.11		
	6-3-2	现浇混凝土模板工程 基础垫层模板 混凝土基础垫层 木模		100m2	0.0192	3907.85	75.03	25.19	1.15	
本页小计							54410.04	15064.32	985.38	

分部分项工程和措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
	5-3-365	非定型井基础 混凝土平基 钢筋混凝土 换为【C30预拌混凝土】		10m3	0.2808	7451.65	2092.42	765.57		
	6-3-2	现浇混凝土模板工程 基础垫层模板 混凝土基础垫层 木模		100m2	0.0528	3907.85	206.33	69.29	3.17	
	6-1-54	现浇混凝土池壁(隔墙) 直、矩形(厚度) 30cm以内 换为【C30预拌混凝土】		10m3	0.684	4965.60	3396.47	625.61		
	6-3-21	现浇混凝土模板工程 构筑物及池类 池壁(隔墙) 矩形池壁 复合木模		100m2	0.456	5346.17	2437.85	1365.65	38.43	
	5-1-1057	防水工程 防水砂浆 直池壁		100m2	0.456	3648.32	1663.63	630.03	14.08	
	5-1-659	钢筋混凝土盖板、过梁的预制安装 预制 矩形盖板(板厚cm) 10以内 换为【C30预拌混凝土】		10m3	0.0418	5779.05	241.56	55.14		
	11-1-19	现浇混凝土预制盖板 模板		10m2	0.252	1262.36	318.11	185.50	0.52	
本页小计										

分部分项工程和措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
	9-1-1	普通钢筋 圆钢 直径(mm以内) 10		t	0.069677	5684.99	396.11	120.42	1.98	
	9-1-5	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm以内) 18		t	1.512984	4767.27	7212.80	1867.76	53.97	
	9-1-36	铁件制作、安装 预埋铁件		t	1.454776	8100.09	11783.82	4501.02	481.14	
25	040804001001	配管	1、电力管道 ，2、CPVC管道 2孔Φ200，壁厚11mm ，3、埋地敷设，4、DN200塑料管枕	m	40	164.01	6560.40	170.00		
	2-5-95	铺设邮电、电力塑料穿线管 铺设塑料管管道(n×m) 2孔200CPVC排管		100m	0.4	15875.35	6350.14	170.02		
	D00003	DN200塑料管枕		个	42	5.00	210.00			
26	040804001002	配管	1、电力管道 ，2、CPVC管道 4孔Φ200，壁厚11mm ，3、埋地敷设，4、DN200塑料管枕	m	20	328.98	6579.60	161.60		
	2-5-97	铺设邮电、电力塑料穿线管 铺设塑料管管道(n×m) 4孔200CPVC排管		100m	0.2	31797.51	6359.50	161.57		
	D00003	DN200塑料管枕		个	44	5.00	220.00			
27	040804001003	配管	1，铺设2孔D200镀锌钢管	m	32	299.60	9587.20	87.04	10.56	
本页小计							22727.20	418.64	10.56	

分部分项工程和措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
	11-19	铺设镀锌钢管管道 2孔(2×1)		100m	0.32	29961.15	9587.57	87.16	10.48	江苏省通用安装工程消耗量(2026)
28	040305001001	垫层	1、材料品种、规格:碎石垫层 2、厚度:10cm	m3	5.64	367.39	2072.08	360.85		
	3-3-1	垫层 碎石		10m3	0.564	3673.78	2072.01	360.84		
29	040303001001	混凝土垫层	1、材料品种、规格:C15砼垫层（非泵送商品砼） 2、厚度:10cm 3、模板	m3	5.64	533.95	3011.48	654.75	18.84	
	3-3-2	垫层 混凝土换为【C15预拌混凝土】		10m3	0.564	4317.90	2435.30	356.50		
	6-3-8	现浇混凝土模板工程 基础垫层模板管、渠道平基 复合木模		100m2	0.12	4801.64	576.20	298.25	18.83	
30	040303002001	混凝土基础	1、混凝土强度等级:C20砼基础（非泵送商品砼） 2、厚度:见图纸 3、模板	m3	17.69	626.74	11087.03	2269.80	520.26	
	3-3-4	混凝土基础 混凝土		10m3	1.769	4568.36	8081.43	940.12	249.31	
	3-3-5	混凝土基础 模板		10m2	5.8	518.22	3005.68	1329.77	271.09	
31	040901001001	构件钢筋	1，HPB300，直径10以内	t	0.406	5684.99	2308.11	701.66	11.56	
	9-1-1	普通钢筋 圆钢 直径(mm以内) 10		t	0.406	5684.99	2308.11	701.66	11.56	
32	040901001002	构件钢筋	1，HRB400，直径10以内	t	0.505	5272.58	2662.65	723.84	10.68	
本页小计							21141.35	4710.90	561.34	

分部分项工程和措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
	9-1-4	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm以内) 10		t	0.505	5272.58	2662.65	723.84	10.68	
	0402	**沥青道路恢复**			**1**		**15060.43**	**1210.88**	**297.14**	
33	040202010001	碎石	1、材料品种、规格:碎石垫层 2、厚度:20cm	m2	46.5	68.03	3163.40	152.06	160.43	
	2-2-28	碎石摊铺 厚度(cm) 20		100m2	0.465	6803.07	3163.43	151.97	160.27	
34	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30混凝土基层（沥青道路） 2、厚度：30cm 3、养生	m2	46.5	135.66	6308.19	688.20		
	2-3-39+[2-3-40]*8	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度(cm) 30		100m2	0.465	13349.49	6207.51	647.83		
	2-3-42	水泥混凝土路面 水泥混凝土养生 塑料膜养护		100m2	0.465	215.13	100.04	40.32		
35	040203004001	粘层	1.粘层：乳化沥青 2.0.3kg/m2	m2	46.5	1.02	47.43	1.40	1.86	
	2-3-14	黏(粘)层 沥青层 乳化沥青 0.3kg/m2		1000m2	0.0465	1010.72	47.00	1.41	1.65	
36	040203006001	沥青混凝土	1.沥青品种：AC-20 粗粒式沥青混凝土 2.厚度：6cm 3.人工摊铺	m2	46.5	63.81	2967.17	201.35	70.68	
	2-3-23	沥青混凝土路面 粗粒式 人工摊铺 厚度(cm) 6		100m2	0.465	6380.77	2967.06	201.34	70.75	
本页小计							12486.19	1043.01	232.97	

分部分项工程和措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
37	040203006002	沥青混凝土	1.沥青品种： AC-13中粒式沥青混凝土 2.厚度：5cm 3.人工摊铺	m2	46.5	55.36	2574.24	167.87	64.17	
	2-3-27+[2-3-28]	沥青混凝土 路面 中粒式 人工摊铺 厚度(cm) 5		100m2	0.465	5536.00	2574.24	167.81	64.06	
	041001	**标线**			**1**		**35.37**	**1.45**	**9.06**	
38	040205007001	标线	1、热熔涂料标线	m2	1	35.37	35.37	1.45	9.06	
	2-5-44	标线 纵向标线 热熔涂料 普通型		100m2	0.01	3536.26	35.36	1.45	9.06	
16	041201012002	大型机械设备进出场及安拆		项	1	800.00	800.00			
	D00002	挖机进退场		次	1	800.00	800.00			
本页小计							3409.61	169.32	73.23	
合 计							163291.81	33619.73	6640.83	

表E.3.1　措施项目清单计价表

标段：数据中心双回路电力改造项目

工程名称：土建工程　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		9424.51	
1	041201019001	安全生产		3087.34	
2	041201017001	文明施工		1706.16	
3	041201018001	环境保护		1949.90	
4	041201016001	临时设施		2681.11	
5	041201020001	冬雨季施工增加			
6	041201021001	夜间施工增加			
7	041201022001	特殊地区施工增加			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护			
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制			
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
		专业措施项目		800.00	
16	041201012002	大型机械设备进出场及安拆	挖机	800.00	
本页小计				10224.51	-
合　计				10224.51	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：土建工程　　标段：数据中心双回路电力改造项目　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	8000.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计		8000.00			-

表E.4.2　暂列金额明细表

工程名称：土建工程　　标段：数据中心双回路电力改造项目　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额			8000.00			
本页小计		-	-	8000.00			-
合　　计		-	-	8000.00			-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：土建工程　　标段：数据中心双回路电力改造项目　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	180716.32	9	16264.47
合计					16264.47

人材机汇总表

材料编号	材料名称	单位	用量	现行价	合价
00150101~1	普工	工日	59.306525	140.00	8302.91
00150105~1	一般技工	工日	98.490646	250.00	24622.66
00150109	高级技工	工日	2.039115	340.00	693.30
	人工小计	元			33618.87
01010283	螺纹钢 Φ10 HRB400	kg	515.100	3.20	1648.32
01010284	螺纹钢 Φ10以内 HRB300	kg	823.229568	3.07	2527.31
01010286	螺纹钢 Φ18 HRB400	kg	3591.583600	2.94	10559.26
01090101	圆钢	kg	6.462	3.20	20.68
01090150	圆钢 Φ10 HPB300	kg	720.810540	3.20	2306.59
01270101	型钢	kg	470.900864	3.10	1459.79
01290221	中厚钢板 δ15以内	kg	2279.973248	3.10	7067.92
02090101	塑料薄膜	m2	92.989488	0.69	64.16
03412514	低碳钢焊条（综合）	kg	108.426991	4.00	433.71
03515100	圆钉	kg	6.853913	4.00	27.42
03570237	镀锌铁丝 22#	kg	36.177207	6.08	219.96
03590700	铁件	kg	6.340114	5.87	37.22
03652402	金刚石锯片	片	0.5518	19.59	10.81
04010611	水泥 32.5级	kg	1428.839545	0.25	357.21
04050200	碎石	t	18.49770	147.66	2731.37
04050211	碎石 30～50mm	t	3.453210	147.66	509.90
04050212	碎石 50～80mm	t	13.9995	147.66	2067.17
05030700	木板材	m3	0.029790	1721.62	51.29
05033701	板枋材	m3	0.215229	1996.23	429.65
11070305	热熔标线涂料	kg	4.50	3.99	17.96
11070306	底漆	kg	0.23856	7.54	1.80
11550503	乳化沥青	t	0.014229	3000.00	42.69

人材机汇总表

材料编号	材料名称	单位	用量	现行价	合价
11710305	防水粉	kg	13.870102	1.06	14.70
12010301	柴油	t	0.005115	7010.00	35.86
12333513~1	脱模剂	kg	24.670910	2.56	63.16
12370305	氧气	m3	35.910426	2.00	71.82
12370335	乙炔气	kg	13.811963	27.00	372.92
12430362	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	0.2648	4.26	1.13
14030303~1	2孔D200镀锌钢管	m	65.28	144.08	9405.54
14310102~1	2孔200CPVC排管	m	81.6	75.00	6120.00
14310102~2	4孔200CPVC排管	m	81.6	75.00	6120.00
15021301	镀锌管箍	个	12.80	4.00	51.20
31012504	模板嵌缝料	kg	3.29915	2.86	9.44
31150101	水	m3	3.29496	4.77	15.72
31150101~1	水	m3	42.209574	4.77	201.34
31150301~1	电	kW·h	30.720400	0.59	18.13
32010151	木模板	m3	0.246595	1971.67	486.20
32010501	复合木模板	m2	35.404266	35.49	1256.50
32011102~1	钢模板	kg	12.149985	4.85	58.93
32011111	组合钢模板	kg	42.031171	4.00	168.12
32020119	零星卡具	kg	18.197704	4.00	72.79
32020133	木支撑	m3	0.03310	1552.62	51.39
32030122	钢模板连接件	kg	85.843883	3.69	316.76
32090508	钢支撑	kg	71.606397	4.00	286.43
33030101	土工布	m2	3.317726	2.00	6.64
33212503	反光材料(玻璃珠)	kg	0.40	3.55	1.42
80010556	预拌砂浆(抹灰) DPM20	m3	0.000864	716.35	0.62
80010556~1	1:2.5防水砂浆抹面(掺5%防水剂)	m3	3.101903	693.62	2151.54

人材机汇总表

材料编号	材料名称	单位	用量	现行价	合价
80152501	聚氯乙烯胶泥	kg	1.20	3.86	4.63
80212152	C15预拌混凝土	m3	6.8276	342.66	2339.55
80212153	C20预拌混凝土	m3	17.8669	361.81	6464.42
80212155	C30预拌混凝土	m3	32.61896	367.31	11981.27
80213301~1	C30预拌混凝土	m3	14.17320	367.31	5205.96
80250500~1	中粒式沥青混凝土 AC-13	t	5.565585	401.75	2235.97
80250700~1	粗粒式沥青混凝土 AC-20	t	6.678330	384.82	2569.95
CL-D00002	挖机进退场	次	1	800.00	800.00
CL-D00003	DN200塑料管枕	个	86	5.00	430.00
CL-D00004~2	不锈钢围栏(含外购围栏费及安装)	m2	86	200.00	17200.00
	材料小计	元			109182.24
99010305~1	履带式单斗挖掘机(液压) 斗容量1m3	台班	1.490193	1526.70	2275.08
99050515	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20m3	台班	0.127837	354.79	45.36
99070106~2	履带式推土机 功率75kW	台班	0.187505	1224.91	229.68
99070107~2	履带式推土机 功率90kW	台班	0.023362	1308.60	30.57
99070906~1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.00625	604.67	3.78
99070909	载重汽车 装载质量8t	台班	0.323936	717.83	232.53
99071105~1	自卸汽车 装载质量8t	台班	0.428544	824.09	353.16
99071105~2	自卸汽车 装载质量8t	台班	1.483800	824.09	1222.78
99090132	履带式电动起重机 提升质量5t	台班	0.910494	401.51	365.57
99090504	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.203751	1082.56	220.57
99130104	平地机 功率90kW	台班	0.08370	1115.47	93.36
99130304	钢轮内燃压路机 工作质量8t	台班	0.013485	565.63	7.63
99130306	钢轮内燃压路机 工作质量15t	台班	0.074865	791.79	59.28
99130316~2	钢轮振动压路机 工作质量12t	台班	0.051150	982.17	50.24
99130317~2	钢轮振动压路机 工作质量15t	台班	0.046965	1251.68	58.79

人材机汇总表

材料编号	材料名称	单位	用量	现行价	合价
99130340~2	轮胎压路机 工作质量26t	台班	0.023250	1109.25	25.79
99130511~1	夯实机(电动) 夯击能量250N·m	台班	0.423638	24.27	10.28
99130705~1	汽车式沥青喷洒机 箱容量4000L	台班	0.002093	788.64	1.65
99170303	钢筋调直机 直径14mm	台班	0.456475	34.95	15.95
99170507	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.738816	32.54	24.04
99170707	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	1.593960	18.76	29.90
99210103	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.134287	22.79	3.06
99210305	木工平刨床 刨削宽度500mm	台班	0.02628	21.44	0.56
99230150	混凝土切缝机	台班	0.77500	26.44	20.49
99250303	交流弧焊机 容量21kVA	台班	0.2048	51.15	10.48
99250327	直流弧焊机 功率32kW	台班	15.080074	78.39	1182.13
99270911	电焊条烘干箱 容积45cm×35cm×45cm	台班	1.508007	16.06	24.22
99310103~1	洒水车 罐容量4000L	台班	0.007124	678.98	4.84
99310103~2	洒水车 罐容量4000L	台班	0.039079	678.98	26.53
99330341~1	液压锤 HM960	台班	0.148780	44.91	6.68
99451503~1	手推式热熔划线车	台班	0.00625	363.89	2.27
99451504~1	热熔釜熔解车	台班	0.00625	481.68	3.01
	机械小计	元			6640.26
	总合计	元			149441.37

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：安装工程　　标段：数据中心双回路电力改造项目　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	1346682.85
1.1	高压部分	1346682.85
2	措施项目	33991.96
2.1	其中：安全生产	20117.69
3	其他项目	65000.00
3.1	其中：暂列金额	65000.00
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	130110.73
合　计		1575785.54

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
　　2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：数据中心双回路电力改造项目　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		高压部分					1346682.85	
1	030402008001	开闭所成套配电装置	1.名称：20kV户外环网柜一进两出（配置详见图纸） 2.规格：气体绝缘环网柜（全绝缘柜），柜体采用304不锈钢板，防护等级不低于IP4X	座	1	148844.99	148844.99	
2	030402012001	预装式变电站	1.名称：20KV欧式箱变（配置详见图纸） 2.规格：S22-800kVA 20±2x2.5%/0.4kV D,yn11 UK=4.5% 一级能效 3.结构形式：箱变外壳采用304不锈钢外壳，厚度不低于2mm，配型钢底座	台	1	472333.17	472333.17	
3	030409001001	电力电缆	1.名称：20kV电力电缆 2.规格：ZC-YJV22-18/30kV-3x70	m	95	360.84	34279.80	
4	030409003001	电力电缆头	1.名称：20kV冷缩式电缆终端 配T型终端 2.规格：3*70	个	5	4796.89	23984.45	
5	030410002001	接地母线	1.名称：户外接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-40*4	m	62.55	68.57	4289.05	
6	030410001001	接地极	1.名称：接地极 2.材质：热镀锌角钢 3.规格：L50*5*2500	根	12	99.70	1196.40	
7	030416027001	接地装置	1.名称：接地系统测试	系统	1	1658.95	1658.95	
8	030416005001	电力变压器系统	1.名称：20KV箱式变压器系统调试 2.容量(kV·A)：800kV·A	系统	1	2436.27	2436.27	
9	030416006001	输配电装置系统	1.名称：20kV环网柜系统调试	系统	1	1762.80	1762.80	
本页小计							690785.88	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：数据中心双回路电力改造项目　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	030416028001	电缆试验	1.名称：电缆绝缘摇测试验	根	2	167.37	334.74	
11	030405017001	其他电器	1.名称：模拟图板	m2	2	1153.37	2306.74	
12	030405017002	其他电器	1.名称：安全工器具（包含接地线、验电笔、绝缘靴、绝缘手套等） 2.安装方式：满足供电公司验收要求	项	1	3836.60	3836.60	
13	030409010001	防火隔板、防火墙	1.名称：盘柜进出电缆采用防火板+防火泥做防火封堵	处	4	344.58	1378.32	
		低压部分					648040.57	
14	030402011001	成套配电箱	1.名称：低压配电箱（配置详见图纸） 2.型号：GGD	台	1	39356.09	39356.09	
15	030409001002	电力电缆	1.名称：0.4kV电力电缆 2.规格：WDZAN-YJY-0.6/1kV 1x300	m	1020	405.88	413997.60	
16	030409001003	电力电缆	1.名称：0.4kV电力电缆 2.规格：WDZAN-YJY-0.6/1kV 1x150	m	680	206.27	140263.60	
17	030409003002	电力电缆头	1.名称：1kV以下热缩式铜芯电力电缆终端头 2.规格：WDZAN-YJY-0.6/1kV 1x300	个	18	951.23	17122.14	
18	030409003003	电力电缆头	1.名称：1kV以下热缩式铜芯电力电缆终端头 2.规格：WDZAN-YJY-0.6/1kV 1x150	个	12	681.77	8181.24	
19	030412003001	桥架	1.名称：不锈钢桥架（含三通、弯头、连接板、连接螺栓、接地跨接线等） 2.规格：400*200	m	36	529.20	19051.20	
20	030412003002	桥架	1.名称：揭、盖原桥架盖板	m	130	34.65	4504.50	
本页小计							650332.77	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：数据中心双回路电力改造项目　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
21	031301005001	支/吊架、基础型钢	1.名称：桥架支架制作安装 2.材质：镀锌型钢	kg	113.1	17.66	1997.35	
22	030416028002	电缆试验	1.名称：电缆绝缘摇测试验	根	6	167.37	1004.22	
23	03B001	桥架穿墙开洞及修补	桥架穿墙开洞及修补	个	5	443.61	2218.05	
24	030409010002	防火隔板、防火墙	1.名称：盘柜进出电缆采用防火板+防火泥做防火封堵	处	1	344.58	344.58	
本页小计							5564.20	
合计							1346682.85	

分部分项工程和措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
	0304	**高压部分**			**1**		**1346682.85**	**44626.47**	**8848.89**	
1	030402008001	开闭所成套配电装置	1.名称：20kV户外环网柜一进两出（配置详见图纸） 2.规格：气体绝缘环网柜（全绝缘柜），柜体采用304不锈钢板，防护等级不低于IP4X	座	1	148844.99	148844.99	406.43	1199.66	
	4-83	开闭所成套配电装置安装 开关间隔单元(个) 3		座	1	148844.99	148844.99	406.43	1199.66	
2	030402012001	预装式变电站	1.名称：20kV欧式箱变（配置详见图纸） 2.规格：S22-800kVA 20±2x2.5%/0.4kV D,yn11 UK=4.5% 一级能效 3.结构形式：箱变外壳采用304不锈钢外壳，厚度不低于2mm，配型钢底座	台	1	472333.17	472333.17	1866.17	493.75	
	4-112	组合式成套箱式变电站安装 变压器容量(kV·A) ≤1000		座	1	472333.17	472333.17	1866.17	493.75	
3	030409001001	电力电缆	1.名称：20kV电力电缆 2.规格：ZC-YJV22-18/30kV-3x70	m	95	360.84	34279.80	807.50	81.70	
	4-649	室内敷设电力电缆(铜芯) 电缆截面(mm2) ≤70		10m	9.5	3608.38	34279.61	807.22	81.51	
4	030409003001	电力电缆头	1.名称：20kV冷缩式电缆终端 配T型终端 2.规格：3*70	个	5	4796.89	23984.45	661.15		
本页小计							679442.41	3741.25	1775.11	

分部分项工程和措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
	4-723	10kV室内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头 电缆截面(mm2)≤70		个	5	4796.89	23984.45	661.15		
5	030410002001	接地母线	1.名称：户外接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-40*4	m	62.55	68.57	4289.05	2380.03	22.52	
	4-859	接地母线敷设 户外接地母线敷设		m	62.55	68.57	4289.05	2380.03	22.52	
6	030410001001	接地极	1.名称：接地极 2.材质：热镀锌角钢 3.规格：L50*5*2500	根	12	99.70	1196.40	360.72	107.40	
	4-852	接地极(板)制作与安装 角钢接地极 普通土		根	12	99.70	1196.40	360.72	107.40	
7	030416027001	接地装置	1.名称：接地系统测试	系统	1	1658.95	1658.95	855.04	240.26	
	4-2131	接地系统测试 接地网		系统	1	1658.95	1658.95	855.04	240.26	
8	030416005001	电力变压器系统	1.名称：20KV箱式变压器系统调试 2.容量(kV·A)：800kV·A	系统	1	2436.27	2436.27	1284.50	364.15	
	4-1963	变压器系统调试 容量(kV·A)≤800		系统	1	2436.27	2436.27	1284.50	364.15	
9	030416006001	输配电装置系统	1.名称：20kV环网柜系统调试	系统	1	1762.80	1762.80	910.85	294.69	
	4-1970	输配电装置系统调试 ≤10kV交流供电 带断路器		系统	1	1762.80	1762.80	910.85	294.69	
本页小计							11343.47	5791.14	1029.02	

分部分项工程和措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
10	030416028001	电缆试验	1.名称：电缆绝缘摇测试验	根	2	167.37	334.74	194.98	21.30	
	4-2132	电缆试验 绝缘摇测		盘、回路	2	167.37	334.74	194.98	21.30	
11	030405017001	其他电器	1.名称：模拟图板	m2	2	1153.37	2306.74			
	D00002	模拟图板		m2	2	1153.37	2306.74			
12	030405017002	其他电器	1.名称：安全工器具（包含接地线、验电笔、绝缘靴、绝缘手套等） 2.安装方式：满足供电公司验收要求	项	1	3836.60	3836.60			
	D00002	个人安保接地线 20KV		组	1	860.00	860.00			
	D00002	短路接地线400V		组	1	716.00	716.00			
	D00002	验电笔20KV		支	1	320.00	320.00			
	D00002	验电笔400V		支	1	71.60	71.60			
	D00002	绝缘靴20KV		双	2	118.00	236.00			
	D00002	绝缘手套20KV		双	2	121.50	243.00			
	D00002	绝缘胶垫		组	1	850.00	850.00			
	D00002	规章制度牌(6块）		套	1	350.00	350.00			
	D00002	警示标牌(8块)		套	1	190.00	190.00			
13	030409010001	防火隔板、防火墙	1.名称：盘柜进出电缆采用防火板+防火泥做防火封堵	处	4	344.58	1378.32	497.88		
	4-790	电缆防火设施安装 防火隔板安装		m2	4	344.58	1378.32	497.88		
	0304	**低压部分**			**1**		**648040.57**	**34401.22**	**6023.46**	
本页小计							7856.40	692.86	21.30	

分部分项工程和措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
14	030402011001	成套配电箱	1.名称：低压配电箱（配置详见图纸） 2.型号：GGD	台	1	39356.09	39356.09	299.44	64.32	
	4-103	成套配电箱安装 落地式		台	1	39356.09	39356.09	299.44	64.32	
15	030409001002	电力电缆	1.名称：0.4kV电力电缆 2.规格：WDZAN-YJY-0.6/1kV 1x300	m	1020	405.88	413997.60	15269.40	4488.00	
	4-652	室内敷设电力电缆(铜芯) 电缆截面(mm2)≤400 定额*0.7		10m	102	4058.85	414002.70	15269.40	4491.06	
16	030409001003	电力电缆	1.名称：0.4kV电力电缆 2.规格：WDZAN-YJY-0.6/1kV 1x150	m	680	206.27	140263.60	6657.20	1292.00	
	4-651	室内敷设电力电缆(铜芯) 电缆截面(mm2)≤240 定额*0.7		10m	68	2062.59	140256.12	6655.16	1290.64	
17	030409003002	电力电缆头	1.名称：1kV以下热缩式铜芯电力电缆终端头 2.规格：WDZAN-YJY-0.6/1kV 1x300	个	18	951.23	17122.14	4085.64		
	4-720	1kV室内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头 电缆截面(mm2)≤400		个	18	951.23	17122.14	4085.64		
18	030409003003	电力电缆头	1.名称：1kV以下热缩式铜芯电力电缆终端头 2.规格：WDZAN-YJY-0.6/1kV 1x150	个	12	681.77	8181.24	1946.28		
本页小计							618920.67	28257.96	5844.32	

分部分项工程和措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
	4-719	1kV室内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头 电缆截面(mm2)≤240		个	12	681.77	8181.24	1946.28		
19	030412003001	桥架	1.名称：不锈钢桥架（含三通、弯头、连接板、连接螺栓、接地跨接线等） 2.规格：400*200	m	36	529.20	19051.20	1769.40	90.36	
	4-1447	钢制桥架安装 钢制槽式桥架 (宽+高mm)≤600 定额*1.1		10m	3.6	5291.90	19050.84	1769.22	90.18	
20	030412003002	桥架	1.名称：揭、盖原桥架盖板	m	130	34.65	4504.50	2801.50		
	4-581	揭、盖、移动电缆沟盖板 盖板长度(mm) ≤1500		10m	13	346.45	4503.85	2801.76		
21	031301005001	支/吊架、基础型钢	1.名称：桥架支架制作安装 2.材质：镀锌型钢	kg	113.1	17.66	1997.35	862.95	24.88	
	13-1	铁构件制作、安装 一般铁构件制作		100kg	1.131	1235.93	1397.84	499.80	16.20	
	13-2	铁构件制作、安装 一般铁构件安装		100kg	1.131	530.53	600.03	363.31	9.25	
22	030416028002	电缆试验	1.名称：电缆绝缘摇测试验	根	6	167.37	1004.22	584.94	63.90	
	4-2132	电缆试验 绝缘摇测		盘、回路	6	167.37	1004.22	584.94	63.90	
本页小计							26557.27	6018.79	179.14	

分部分项工程和措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程 **数据中心双回路电力改造项目** **第6页 共6页**

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
23	03B001	桥架穿墙开洞及修补	桥架穿墙开洞及修补	个	5	443.61	2218.05			
	D00001	桥架穿墙开洞及修补		个	5	443.61	2218.05			
24	030409010002	防火隔板、防火墙	1.名称：盘柜进出电缆采用防火板+防火泥做防火封堵	处	1	344.58	344.58	124.47		
	4-790	电缆防火设施安装 防火隔板安装		m2	1	344.58	344.58	124.47		
本页小计							2562.63	124.47		
合　计							1346682.85	44626.47	8848.89	

表E.3.1　措施项目清单计价表

标段：数据中心双回路电力改造项目

工程名称：安装工程　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		33991.96	
1	031401009001	安全生产		20117.69	
2	031401010001	文明施工		4162.28	
3	031401011001	环境保护		2081.14	
4	031401012001	临时设施		7630.85	
5	031401021001	冬雨季施工增加			
6	031401020001	夜间施工增加			
7	031401017001	特殊地区施工增加			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护			
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制			
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
		专业措施项目			
本页小计				33991.96	-
合　计				33991.96	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：数据中心双回路电力改造项目　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	65000.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计		65000.00			-

表E.4.2　暂列金额明细表

工程名称：安装工程　　标段：数据中心双回路电力改造项目　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			65000.00			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-	65000.00			-
合　　计		-	-	65000.00			-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：安装工程　　标段：数据中心双回路电力改造项目　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	1445674.81	9	130110.73
合计					130110.73

人材机汇总表

材料编号	材料名称	单位	用量	现行价	合价
00150101	普工	工日	73.610256	140.00	10305.44
00150105	一般技工	工日	102.208822	250.00	25552.21
00150109	高级技工	工日	25.783805	340.00	8766.49
	人工小计	元			44624.14
01130201	镀锌扁钢	kg	308.556	4.40	1357.65
01130201~1	镀锌扁钢	kg	2.652	4.40	11.67
01130202~3	热镀锌扁钢 -40*4	m	65.6775	6.46	424.28
01210701-1~1	热镀锌等边角钢 L50*5*2500	kg	109.80	4.38	480.92
01270101-1~1	镀锌型钢	kg	118.755	4.38	520.15
01550304	封铅 含铅65%含锡35%	kg	14.8927	23.95	356.68
02070226	橡胶垫 δ2	m2	0.6425	26.02	16.72
02190110	生料带	kg	0.865	57.67	49.88
02270104	白布	kg	32.1239	3.07	98.62
03051327	镀锌六角螺栓带螺母、平垫、弹垫 M10×100	套	58.2465	0.75	43.68
03070120	膨胀螺栓 M10×80	套	87.4305	0.62	54.21
03210206	砂轮片 Φ100	片	0.06732	1.37	0.09
03210211	砂轮片 Φ400	片	0.238101	9.96	2.37
03270103	铁砂布 0～2#	张	2.8275	0.64	1.81
03410909	低碳钢焊条 J427 Φ3.2	kg	5.42980	6.00	32.58
03410909~1	低碳钢焊条 J427 Φ3.2	kg	3.16230	6.00	18.97
03430911	松香焊锡丝 Φ2	m	0.729	1.06	0.77
03430912	松香焊锡丝 Φ2.3	kg	13.937	39.92	556.37
03450403	焊锡膏	kg	2.907	53.23	154.74
03590421	平垫铁	kg	40.926	3.34	136.86
03633115	冲击钻头 Φ12	根	0.6425	7.94	5.10
03633321	合金钢钻头 Φ10	根	0.0855	8.52	0.73

人材机汇总表

材料编号	材料名称	单位	用量	现行价	合价
03652422	钢锯条	根	9.631	0.44	4.24
03652422~1	钢锯条	根	15.51675	0.44	6.83
05070718~1	防火隔板+防火泥	m2	5.40	133.08	718.63
09493540	电缆敷设转向导轮	个	0.5950	39.04	23.23
09493541	电缆敷设滚轮	个	1.0710	45.25	48.46
11030303	防锈漆	kg	2.14288	14.66	31.41
11030704	沥青清漆	kg	0.51675	11.59	5.99
11030904	沥青绝缘漆	kg	1.5469	16.86	26.08
11112503	调和漆	kg	1.667	11.53	19.22
11450513	醇酸漆稀释剂 X6	kg	1.152	6.37	7.34
11450524	酚醛树脂稀释剂	kg	1.434	16.48	23.63
12010132	汽油 92#	kg	42.3393	7.90	334.48
12050322	变压器油	kg	1.128	7.10	8.01
12070109	电力复合脂	kg	3.205	35.32	113.20
12300367	硬酯酸 一级	kg	0.6425	12.08	7.76
12310308	丙酮	kg	35.291	5.94	209.63
12331302	金属清洗剂	kg	1.173	20.00	23.46
12430346	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.204	5.64	1.15
12430347	自粘性橡胶带 25mm×20m	卷	0.67	3.29	2.20
12430347~1	自粘性橡胶带 25mm×20m	卷	0.36	3.29	1.18
12430363	塑料胶布带 20mm×10m	卷	37.051	3.11	115.23
14310103	塑料管	kg	0.306	8.59	2.63
24170305	塑料胶带	m	31.008	0.35	10.85
25010739	镀锡裸铜软绞线 TJRX16mm2	kg	10.619	60.95	647.23
25030105	绝缘电线 BV4	m	4.641	4.00	18.56
25030509	绝缘电线 BVR6	m	7.57944	6.06	45.93

人材机汇总表

材料编号	材料名称	单位	用量	现行价	合价
25033706	绝缘电线 BX2.5	m	2.059	3.70	7.62
25430136-1~1	电力电缆 ZC-YJV22-18/30kV-3x70	m	95.95	342.20	32834.09
25430136-1~3	电力电缆 WDZAN-YJY-0.6/1kV 1x300	m	1030.2	372.00	383234.40
25430136-1~4	电力电缆 WDZAN-YJY-0.6/1kV 1x150	m	686.8	185.47	127380.80
26012501~1	不锈钢桥架 400*200	m	36.36	441.28	16044.94
26070302	电缆敷设牵引头	只	0.5950	13.31	7.92
26070503~1	20kV电缆终端 配T型终端 3*70	套	5.10	4436.06	22623.91
26070503~3	户内热缩式电缆终端头 WDZAN-YJY-0.6/1kV 1x300	套	18.36	496.84	9121.98
26070503~4	户内热缩式电缆终端头 WDZAN-YJY-0.6/1kV 1x150	套	12.24	350.45	4289.51
26090506	铜接线端子 DT-6mm2	个	3.53628	1.68	5.94
26250311	镀锌电缆卡子 2×35	个	10.7160	1.77	18.97
26250314	镀锌电缆卡子 3×100	个	157.0086	9.76	1532.40
26250377	固定卡子 Φ90	个	72.10	3.79	273.26
26250711	镀锌电缆吊挂 3×50	套	3.2490	5.77	18.75
26250712	镀锌电缆吊挂 3×100	套	44.1490	9.76	430.89
31110311	棉纱	kg	2.38960	8.87	21.20
31170104	标志牌 塑料扁形	个	45.4189	0.19	8.63
CL-D00001	桥架穿墙开洞及修补	个	5	443.61	2218.03
CL-D00002	模拟图板	m2	2	1153.37	2306.74
CL-D00002~1	个人安保接地线 20KV	组	1	860.00	860.00
CL-D00002~2	短路接地线400V	组	1	716.00	716.00
CL-D00002~3	验电笔20KV	支	1	320.00	320.00
CL-D00002~4	验电笔400V	支	1	71.60	71.60
CL-D00002~5	绝缘靴20KV	双	2	118.00	236.00
CL-D00002~6	绝缘手套20KV	双	2	121.50	243.00

人材机汇总表

材料编号	材料名称	单位	用量	现行价	合价
CL-D00002~7	绝缘胶垫	组	1	850.00	850.00
CL-D00002~8	规章制度牌(6块）	套	1	350.00	350.00
CL-D00002~9	警示标牌(8块)	套	1	190.00	190.00
SB0001	20KV欧式箱变 S22-800kVA 20±2x2.5%/0.4kV D,yn11 UK=4.5% 一级能效	台	1	467792.92	467792.92
SB0002	20kV户外环网柜 一进两出	座	1	146389.90	146389.90
SB0003	低压配电箱	台	1	38786.45	38786.45
	材料小计	元			1265967.26
98010183	全自动变比组别测试仪	台班	0.964	17.44	16.81
98010183~1	全自动变比组别测试仪	台班	0.82	17.44	14.30
98030502	YDQ充气式试验变压器	台班	1.914	53.94	103.24
98050111	手持式万用表	台班	1.682	4.16	7.00
98050111~1	手持式万用表	台班	0.82	4.16	3.41
98050726	数字电桥	台班	1.682	7.80	13.12
98050726~1	数字电桥	台班	0.547	7.80	4.27
98052504~1	变压器特性综合测试台	台班	0.547	114.28	62.51
98052505	直流高压发生器	台班	0.406	104.88	42.58
98052510	高压试验变压器配套操作箱、调压器	台班	1.914	37.68	72.12
98052515	TPFRC电容分压器交直流高压测量系统	台班	0.406	116.90	47.46
98110111~1	接地电阻测试仪	台班	4.374	54.93	240.26
98110116~1	绝缘电阻测试仪	台班	2.24	38.05	85.23
98110118	高压绝缘电阻测试仪	台班	1.955	38.05	74.39
98110118~1	高压绝缘电阻测试仪	台班	0.547	38.05	20.81
98110119	变压器直流电阻测试仪	台班	1.242	19.09	23.71
98110122	断路器动特性综合测试仪	台班	0.603	163.56	98.63

人材机汇总表

材料编号	材料名称	单位	用量	现行价	合价
98110141~1	交/直流低电阻测试仪	台班	0.82	7.52	6.17
98110182	互感器测试仪	台班	1.084	28.23	30.60
98130105~1	数字频率计	台班	0.82	19.28	15.81
98130141~1	计时/计频器/校准器	台班	0.82	162.53	133.27
98150155	自动介损测试仪	台班	0.406	49.56	20.12
98210222	振荡器	台班	0.789	17.22	13.59
98230119~1	数字示波器	台班	0.766	74.29	56.91
98310102	相位表	台班	0.789	9.71	7.66
98310102~1	相位表	台班	0.766	9.71	7.44
98350101	电缆测试仪	台班	1.682	16.26	27.35
98370137	微机继电保护测试仪	台班	1.682	71.75	120.68
98370137~1	微机继电保护测试仪	台班	0.547	71.75	39.25
98450101	绝缘油试验仪	台班	0.023	182.62	4.20
99070906	载重汽车 装载质量4t	台班	0.026	604.67	15.72
99070907~2	载重汽车 装载质量5t	台班	3.8175	634.04	2420.45
99070909	载重汽车 装载质量8t	台班	0.29484	717.83	211.64
99090504	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.7915	1082.56	856.85
99090505	汽车式起重机 提升质量10t	台班	3.2130	1155.72	3713.33
99230107	半自动切割机 厚度100mm	台班	0.0396	73.94	2.93
99250303	交流弧焊机 容量21kVA	台班	1.09264	51.15	55.89
99250303~1	交流弧焊机 容量21kVA	台班	2.53785	51.15	129.81
99250325	直流弧焊机 功率20kW	台班	0.47524	64.06	30.44
	机械小计	元			8849.96
	总合计	元			1319441.36

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：绿化移栽　　标段：数据中心双回路电力改造项目　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	10203.08
1.1	绿化工程	10203.08
2	措施项目	260.19
2.1	其中：安全生产	91.83
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	941.69
合　计		11404.96

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化移栽　　标段：数据中心双回路电力改造项目　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		绿化工程					10203.08	
1	050103001001	移栽乔木	1、种类：樱花树 2、胸径：D30cm 3、起挖方式：包括修剪、起挖、院内运输（含上下车）、栽种、成活等所有费用	株	2	5101.54	10203.08	
本页小计							10203.08	
合计							10203.08	

分部分项工程和措施项目清单与计价表

工程名称：绿化移栽 **数据中心双回路电力改造项目** **第1页 共1页**

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
	05	绿化工程			1		10203.08	6464.00	600.24	
1	050103001001	移栽乔木	1、种类：樱花树 2、胸径：D30cm 3、起挖方式：包括修剪、起挖、院内运输（含上下车）、栽种、成活等所有费用	株	2	5101.54	10203.08	6464.00	600.24	
	3-14	起挖乔木(带土球)土球直径在240cm内		10株	0.2	28438.73	5687.75	3801.60	289.61	
	3-113	栽植乔木(带土球)土球直径在240cm内		10株	0.2	20576.76	4115.35	2662.40	310.65	
	D00001	樱花树;D30CM院内运输(含上下车费用)		株	2	200.00	400.00			
本页小计							10203.08	6464.00	600.24	
合　计							10203.08	6464.00	600.24	

表E.3.1　措施项目清单计价表

标段：数据中心双回路电力改造项目

工程名称：绿化移栽　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		260.19	
1	050406004001	安全生产		91.83	
2	050406002001	文明施工		51.02	
3	050406003001	环境保护		61.22	
4	050406001001	临时设施		56.12	
5	050406005001	冬雨季施工			
6	050406006001	夜间施工			
7	050406007001	特殊地区施工增加			
8	050406008001	二次搬运			
9	050406009001	已完工程及设备保护			
10	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	050406011001	按质论价			
12	050406012001	建筑工人实名制			
13	050406013001	特殊施工降效			
14	050406014001	协管			
		专业措施项目			
本页小计				260.19	-
合　计				260.19	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：绿化移栽　　标段：数据中心双回路电力改造项目　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计					-

表E.4.2　暂列金额明细表

工程名称：绿化移栽　　标段：数据中心双回路电力改造项目　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				-
合　　计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：绿化移栽　　标段：数据中心双回路电力改造项目　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	10463.27	9	941.69
合计					941.69

人材机汇总表

工程名称：绿化移栽 **数据中心双回路电力改造项目** **第1页 共1页**

材料编号	材料名称	单位	用量	现行价	合价
000614	园艺工	工日	50.50	128.00	6464.00
	人工小计	元			6464.00
0630217	镀锌铁丝 8#	kg	5.2	3.60	18.72
1430030	胶管	m	4.2	9.87	41.45
1730008	基肥	kg	18.0		
2330035	种植土	m3	19.10		
2330180	草绳	kg	230.0	0.33	75.90
2330450	水	m3	3.6	4.77	17.17
2360014	栽植乔木(带土球)土球直径在240cm内	株	2.2		
CL-D00001	樱花树;D30CM院内运输(含上下车费用)	株	2	200.00	400.00
	材料小计	元			553.24
J1337	汽车式起重机 20t	台班	0.2	1553.23	310.65
J1338	汽车式起重机 16t	台班	0.2	1448.03	289.61
	机械小计	元			600.26
	总合计	元			7617.50