JL05

# 批 复 表

（南京江宏[2024]批复 007 号）

合同名称：六合区 2024 年度第一批中央水库移民扶持基金项目金牛湖街道峨嵋山社区美丽移民乡村建设工程

合同编号：

致：南京鸿懿建设工程有限公司六合区 2024 年度第一批中央水库移民扶持基金项目金牛湖街道峨嵋山社区美丽移民乡村建设工程项目监理组

贵方于 2024 年 12 月 09 日报送的 验收申请报告 （文号 鸿懿建设[2024]验报 007 号），经监理机构审核，批复意见如下：

同意

监 理 机 构：南京江宏监理咨询有限责任公司

六合区 2024 年度第一批中央水库移民扶持基金项目

金牛湖街道峨嵋山社区美丽移民乡村建设工程项目监理组

总监理工程师/监理工程师：

日 期：2024 年 12 月 10 日

今已收到南京江宏[2024]批复 007 号。

承 包 人： 南京鸿懿建设工程有限公司

六合区 2024 年度第一批中央水库移民扶持基金项目

金牛湖街道峨嵋山社区美丽移民乡村建设工程项目经理部

签 收 人：

日 期：2024 年 12 月 12 日

说明：1、本表一式__份，由监理机构填写，承包人签收后，承包人__份、监理机构__份、发包人__份。

2、一般批复由监理工程师签发，重要批复由总监理工程师签发。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

CB35

# 验收申请报告

（鸿懿建设[2024]验报 007 号）

合同名称：六合区 2024 年度第一批中央水库移民扶持基金项目金牛湖街道峨嵋山社区美丽移民乡村建设工程

合同编号：

致：南京江宏监理咨询有限责任公司六合区 2024 年度第一批中央水库移民扶持基金项目金牛湖街道峨嵋山社区美丽移民乡村建设工程项目监理组

六合区 2024 年度第一批中央水库移民扶持基金项目金牛湖街道峨嵋山社区美丽移民乡村建设工程△已于 2024 年 12 月 03 日完工，未处理的遗留问题不影响本次验收评定并编制了处理措施计划，验收报告，资料已准备就绪，请申请验收。

| | 验收工程名称、编码 | 申请验收时间 |
|---|---|---|
| ■合同项目完工验收<br>■单位工程验收<br>□分部工程验收 | 六合区 2024 年度第一批中央水库移民扶持基金项目金牛湖街道峨嵋山社区美丽移民乡村建设工程（JNHMLXCJS） | 2024 年 12 月 10 日 |

附件：

1、验收报告、资料。

承 包 人： 南京鸿懿建设工程有限公司

六合区 2024 年度第一批中央水库移民扶持基金项目

金牛湖街道峨嵋山社区美丽移民乡村建设工程项目经理部

项目经理：

日 期： 2024 年 12 月 10 日

监理机构将另行签发审核意见。

监理机构： 南京江宏监理咨询有限责任公司

六合区 2024 年度第一批中央水库移民扶持基金项目

金牛湖街道峨嵋山社区美丽移民乡村建设工程项目监理组

总监理工程师/监理工程师：

日 期： 2024 年 12 月 10 日

说明：本表一式__份，由承包人填写，监理机构签收后，承包人__份、监理机构__份、发包人__份、设代机构__份。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

# 关于六合区2024年度第一批中央水库移民扶持基金项目金牛湖街道峨嵋山社区美丽移民乡村建设工程单位工程暨合同工程完工验收的报告

南京市六合区金牛湖街道水利管理服务中心：

我方承建的六合区2024年度第一批中央水库移民扶持基金项目金牛湖街道峨嵋山社区美丽移民乡村建设工程现已施工完毕，具备验收条件，特此申请。

## 一、验收范围

六合区2024年度第一批中央水库移民扶持基金项目金牛湖街道峨嵋山社区美丽移民乡村建设工程（编号：JNHMLXCJS），共计6个分部工程。

## 二、工程验收条件的检查结果

1、六合区2024年度第一批中央水库移民扶持基金项目金牛湖街道峨嵋山社区美丽移民乡村建设工程中的6个分部工程，已按设计要求全部完成。

2、陆洼撇洪沟分部工程、渠道一分部工程△、渠道二分部工程△、渠道配套设施分部工程、村塘整治分部工程、零星分部工程，6个分部工程全部合格，合格率100%。

3、外观质量评定应得155分，实得125.5分，得分率81.0%，外观质量评定为合格等级；无质量事故，施工资料基本齐全。六合区2024年度第一批中央水库移民扶持基金项目金牛湖街道峨嵋山社区美丽移民乡村建设工程质量等级评定为合格。

## 三、建议验收时间

2024年12月10日

南京鸿懿建设工程有限公司

六合区2024年度第一批中央水库移民扶持基金项目

金牛湖街道峨嵋山社区美丽移民乡村建设工程项目经理部

2024年12月09日

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

六合区2024年度第一批中央水库移民扶持基金项目

金牛湖街道峨嵋山社区美丽移民乡村建设工程

单位工程暨合同工程完工验收

# 鉴　定　书

六合区2024年度第一批中央水库移民扶持基金项目

金牛湖街道峨嵋山社区美丽移民乡村建设工程

单位工程暨合同工程完工验收工作组

二〇二四年十二月十日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

验收主持单位：南京市六合区金牛湖街道水利管理服务中心

项目法人：南京市六合区金牛湖街道水利管理服务中心

项目管理单位：亿川水务（浙江）有限公司

设计单位：南京市水利规划设计院股份有限公司

监理单位：南京江宏监理咨询有限责任公司

施工单位：南京鸿懿建设工程有限公司

运行管理单位：南京市六合区金牛湖街道水利管理服务中心

验收时间：2024 年 12 月 10 日

验收地点：南京市六合区金牛湖街道

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

前言

依据《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）等,2024年12月10日由南京市六合区金牛湖街道水利管理服务中心主持召开了六合区2024年度第一批中央水库移民扶持基金项目金牛湖街道峨嵋山社区美丽移民乡村建设工程单位工程暨合同工程完工验收会,参加会议的有亿川水务（浙江）有限公司、南京市水利规划设计院股份有限公司、南京江宏监理咨询有限责任公司、南京鸿懿建设工程有限公司等单位，会议成立验收工作组（名单附后）。

验收工作组通过查看现场，查阅工程资料，听取工程设计、施工、监理等工作报告，经充分讨论，形成验收鉴定意见如下：

**一、工程概况**

（一）工程名称及位置

工程名称:六合区2024年度第一批中央水库移民扶持基金项目金牛湖街道峨嵋山社区美丽移民乡村建设工程

工程位置：南京市六合区金牛湖街道。

（二）工程主要建设内容

陆洼撇洪沟1.31千米；新建渠道5.05千米；水塘清淤整治4处；新建陆东水库放水渠0.305千米；拆建抗旱井一座等。

（三）工程建设过程

1、工程开工、完工时间

六合区 2024 年度第一批中央水库移民扶持基金项目金牛湖街道峨嵋山社区美丽移民乡村建设工程于 2024 年 09 月 25 日开工，2024 年 12 月 03 日全部完成。验收涉及的 6 个分部工程开完工时间如下表:

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

| 序号 | 分部工程名称 | 开完工时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陆洼撇洪沟分部工程 | 2024年09月25日至2024年12月03日 | |
| 2 | 渠道一分部工程△ | 2024年09月25日至2024年12月03日 | |
| 3 | 渠道二分部工程△ | 2024年09月25日至2024年12月03日 | |
| 4 | 渠道配套设施分部工程 | 2024年11月01日至2024年12月01日 | |
| 5 | 村塘整治分部工程 | 2024年10月18日至2024年11月12日 | |
| 6 | 零星分部工程 | 2024年10月26日至2024年12月03日 | |

2、施工中采取的主要措施

（1）工程量测施工

测量工作由专职测量员带领测量小组负责实施所有测量数据并做好记录，确保测量数据的准确性和精确性。测量人员根据业主提供的控制点到现场逐一确认，检查其保存的完好性、可靠性及使用性。我方对业主提供的控制点进行复测比对无误，该控制点坐标及高程准确可靠，同时建立高程控制网、施工区原始地形测绘、施工测量放样。

（2）清淤施工

清淤采用干法施工，施工前将塘水通过涵洞放干，放空后对现场原地貌进行测量。然后采用挖掘机和推土机进行开挖，挖出的淤泥直接由渣土车外运至弃土场。库岸四周定位放线后采用挖掘机进行开挖，同时对四周岸坡进行修整。清淤完成后再次对地貌进行测量，确定清淤面积和深度满足设计图纸要求。

（3）土方施工

土方开挖主要采用挖掘机施工，先对开挖范围进行测量放样，根据基础范围、预留工作面及边坡比例，确定开挖范围。

建筑物土方回填墙后2米范围内采用手扶振动夯和小型压路机夯实，

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

且要求对称均衡回填上升，墙后2米以外采用机械回填压实。

（4）混凝土施工

模板采用具有足够强度和刚度的涂塑竹胶板，模板安装时要求稳定牢固、拼缝紧密、结构尺寸符合设计图纸要求、板面刷脱模剂。钢筋按设计图纸进行放样，在钢筋加工场地集中加工，运至现场进行绑扎，为确保混凝土保护层厚度，在钢筋与模板之间设置水泥砂浆垫块，钢筋层之间设置撑筋。混凝土采用商品混凝土施工，混凝土浇筑时要求及时振捣，浇筑完成后及时养护，确保混凝土质量。

（5）护砌施工

渠道护砌修坡时严格控制坡比，预制块从下往上的顺序铺砌，铺砌平整、咬合紧密。铺砌时依放样桩纵向拉线控制坡比，横向拉线控制平整度，使平整度达到设计要求。

（6）水泵等设备安装

水泵等设备从厂家购买，现场安装，安装完成后待具备运行条件时，进行试运行检验。

**二、验收范围**

合同内所有工程项目，涉及1个单位工程；共6个分部工程，分别为陆洼撇洪沟分部工程、渠道一分部工程△、渠道二分部工程△、渠道配套设施分部工程、村塘整治分部工程、零星分部工程。

**三、合同执行情况**

（一）合同管理

本工程合同价904.5747万元，工程施工期间建设、监理、施工各方均能认真按招标文件、合同（或协议）的要求履行各自的职责，确保了工程的顺利实施。

（二）工程完成情况

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

本工程所有建设内容已按设计及合同要求全部完成，满足单位工程暨合同工程完工验收条件。

（三）完成的主要工程量如下：

清淤 12700.08$m^3$、碎石垫层 198.72$m^3$、C20 混凝土 584.13$m^3$、C25 混凝土 1436.76$m^3$、C30 混凝土 4006.03$m^3$、钢筋 279.96t、联锁块 3489.76m、草籽防护 15906.30$m^2$、砼盖板 660m、Ø600 砼涵管 72m、Ø800 砼涵管 12m、禁止下水游泳标志牌 12 套、水深危险警示牌 12 套、水泵更换 1 套、抗旱井房 16$m^2$，移民村牌 1 座等。

（四）结算情况

工程结算已完成。

**四、工程质量评定**

（一）分部工程质量评定

6 个分部工程全部合格，分部工程合格率 100%。

（二）工程外观质量评定

本工程外观质量评定应得 155 分，实得 125.5 分，得分率 81.0%，外观质量评定为合格等级。

（三）工程质量检测情况

施工单位委托江苏河海工程技术有限公司对工程原材料、中间产品、成品等按检测频次、数量和指标进行检测，检测结果均满足规范和设计要求。

监理单位委托江苏筑宇工程技术有限公司对本工程的关键部位、重要工序等进行见证取样、平行检测，检测结果均满足规范和设计要求。

建设单位委托江苏省工程勘测研究院有限责任公司对工程质量进行第三方检测，检测结果均满足规范和设计要求。

（四）工程质量等级评定意见

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

工程质量等级评定为合格。

五、历次验收遗留问题处理情况

无

六、运行准备情况

运行管理单位已落实。

七、存在的主要问题及处理意见

无

八、意见和建议

无

九、结论

六合区2024年度第一批中央水库移民扶持基金项目金牛湖街道峨嵋山社区美丽移民乡村建设工程已基本完成合同规定内的施工项目，工程档案资料基本齐全，施工质量符合规范、设计、合同要求，同意通过单位工程暨合同工程完工验收。

十、保留意见

无

十一、单位工程暨合同工程完工验收工作组成员签字表

见附件

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

# 六合区2024年度第一批中央水库移民扶持基金项目
# 金牛湖街道峨嵋山社区美丽移民乡村建设工程
# 单位工程暨合同工程完工验收工作组人员签字表

验收日期：2024年12月10日

| 姓名 | 单位 | 职务或职称 | 签名 |
|---|---|---|---|
| 高恒林 | 南京市六合区金牛湖街道水利管理服务中心 | 主　　任 | |
| 吴佳灵 | 南京市六合区金牛湖街道水利管理服务中心 | 技术负责人 | |
| 王文才 | 亿川水务（浙江）有限公司 | 项目负责人 | |
| 余代广 | 南京市水利规划设计院股份有限公司 | 项目负责人 | |
| 徐　栋 | 南京江宏监理咨询有限责任公司 | 总　　监 | |
| 虞　华 | 南京鸿懿建设工程有限公司 | 项目经理 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

# 表 G.3　单位工程质量评定

| 工程项目名称 | 六合区 2024 年度第一批中央水库移民扶持基金项目金牛湖街道峨嵋山社区美丽移民乡村建设工程 | 施工单位 | 南京鸿懿建设工程有限公司 |
|---|---|---|---|
| 单位工程名称 | 六合区 2024 年度第一批中央水库移民扶持基金项目金牛湖街道峨嵋山社区美丽移民乡村建设工程 | 施工期 | 2024 年 09 月 25 日至 2024 年 12 月 03 日 |
| 单位工程编号 | JNHMLXCJS | 评定日期 | 2024 年 12 月 10 日 |

| 序号 | 分部工程名称 | 质量等级 | 序号 | 分部工程名称 | 质量等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陆洼撇洪沟分部工程 | 合格 | 6 | 零星分部工程 | 合格 |
| 2 | 渠道一分部工程△ | 合格 | 7 | | |
| 3 | 渠道二分部工程△ | 合格 | 8 | | |
| 4 | 渠道配套设施分部工程 | 合格 | 9 | | |
| 5 | 村塘整治分部工程 | 合格 | 10 | | |

分部工程共 6 个，全部合格，其中优良 0 个，优良率 0 %，主要分部工程优良率 / %。

| | |
|---|---|
| 外观质量 | 应得 155 分，实得 125.5 分，得分率 81.0 %，外观质量为 合格 等级。 |
| 混凝土耐久性能 | 混凝土耐久性能符合设计和规范要求 |
| 质量检验资料 | 质量检验与评定资料基本齐全 |
| 质量缺陷处理、质量事故检查情况 | 未发生过质量缺陷和一般质量事故 |
| 工程施工期和初期运行阶段的试验、观测、运行、监测等分析成果 | 工程初期运行正常，符合国家和行业技术标准以及合同约定的标准要求 |

| 施工单位自评意见 | 监理单位复核意见 | 项目法人认定意见 |
|---|---|---|
| 自评意见：施单位工程已按设计和批准要求完成，已发生事故，缺陷，混凝土耐久性能符合设计规定要求，并进行了分部工程评定，达到了合格标准，施工期和初期运行期间观测成果，地质和结构安全监测资料齐全。<br>质量等级：合格<br>评定人（签字）：<br>项目经理（签字）：<br>项目经理部（盖公章）<br>2024 年 12 月 10 日 | 复核意见：同意施工单位自评意见。<br>质量等级：合格<br>复核人（签字）：<br>总监理工程师（签字）：<br>项目监理组（盖公章）<br>2024 年 12 月 10 日 | 认定意见：同意监理单位复评意见<br>质量等级：合格<br>认定人（签字）：<br>单位负责人（签字）：<br>（盖公章）<br>2024 年 12 月 10 日 |

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App